

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 79													
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias
1	ABADIA DE GOIÁS		17,92%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 2.261.697,25	R\$ 565.424,31	R\$ 565.424,31	R\$ 678.509,18	R\$ 452.339,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	BOM JESUS DE GOIÁS		13,50%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.703.964,63	R\$ -	R\$ 425.991,16	R\$ 425.991,16	R\$ 511.189,39	R\$ 340.792,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	GUAPÓ		12,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.527.242,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.810,74	R\$ 381.810,74	R\$ 458.172,89	R\$ 305.448,59	R\$ -	R\$ -
4	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		56,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 7.129.421,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782.355,29	R\$ 1.782.355,29	R\$ 2.138.826,35	R\$ 1.425.884,23
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				4,48%	7,85%	8,75%	7,63%	2,70%	3,02%	17,15%	17,75%	19,36%	11,30%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	4,48%	12,33%	21,08%	28,72%	31,42%	34,44%	51,59%	69,34%	88,70%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 565.424,31	R\$ 991.415,47	R\$ 1.104.500,33	R\$ 963.528,84	R\$ 340.792,93	R\$ 381.810,74	R\$ 2.164.166,03	R\$ 2.240.528,17	R\$ 2.444.274,94	R\$ 1.425.884,23
VALOR ACUMULADO			R\$ 12.622.325,98	R\$ 565.424,31	R\$ 1.556.839,78	R\$ 2.661.340,12	R\$ 3.624.868,95	R\$ 3.965.661,88	R\$ 4.347.472,62	R\$ 6.511.638,64	R\$ 8.752.166,82	R\$ 11.196.441,75	R\$ 12.622.325,98

R\$ 12.622.325,98