

AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ESTADO DE GOIÁS

Obra: Ponte sobre o Rio das Antas

Rodovia: Perímetro Urbano de Anápolis

Trecho: Joanópolis

Coordenadas: Latitude -16.285459°, Longitude -48.878337°

GOINFRA

D. Base:Abr/2025 (SEM DESON.)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	1		2		3		4		5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Rio das Antas - Joanópolis											
1.1	Serviços preliminares	64.829,69	100,0%	64.829,69								
1.2	Infraestrutura	733.534,82	10,0%	73.353,48	40,0%	293.413,93	50,0%	366.767,41				
1.3	Mesoestrutura	188.153,07					30,0%	56.445,92	40,0%	75.261,23	30,0%	56.445,92
1.4	Superestrutura	908.962,41							50,0%	454.481,21	30,0%	272.688,72
1.5	Terraplenagem	3.381,91										
1.6	Obras Complementares	162.657,63										
1.7	Transporte	4.771,31	10,0%	477,13	20,0%	954,26	20,0%	954,26	20,0%	954,26	10,0%	477,13
3	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	556.913,57	14,3%	79.638,64	14,3%	79.638,64	14,30%	79.638,64	14,30%	79.638,64	14,30%	79.638,64
Faturamento simples (R\$)		2.623.204,41	8,3%	218.298,94	14,3%	374.006,83	19,2%	503.806,23	23,3%	610.335,34	15,6%	409.250,42
Faturamento acumulado (R\$)		2.623.204,41	8,3%	218.298,94	22,6%	592.305,77	41,8%	1.096.112,01	65,1%	1.706.447,34	80,7%	2.115.697,76

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			
			Meses			
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	6		7	
			%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Rio das Antas - Joanópolis					
1.1	Serviços preliminares	64.829,69				
1.2	Infraestrutura	733.534,82				
1.3	Mesoestrutura	188.153,07				
1.4	Superestrutura	908.962,41	20,0%	181.792,48		
1.5	Terraplenagem	3.381,91	20,0%	676,38	80,0%	2.705,53
1.6	Obras Complementares	162.657,63	50,0%	81.328,82	50,0%	81.328,82
1.7	Transporte	4.771,31	10,0%	477,13	10,0%	477,13
2	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	556.913,57	14,30%	79.638,64	14,20%	79.081,73
Faturamento simples (R\$)		2.623.204,41	13,1%	343.913,45	6,2%	163.593,20
Faturamento acumulado (R\$)		2.623.204,41	93,8%	2.459.611,21	100,000%	2.623.204,41