

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO													
Rodovia: RODOVIA GO-215													
Trecho: Contorno de Ligação Rodovias GO-215 e GO-040 (Pontalina) e Duplicação da GO-215 Perímetro Urbano / Entr. GO-040, incluindo 2 OAEs.													
Extensão: 6,04 Km													
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	R\$ 1.915.857,04	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75	R\$ 159.654,75
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	R\$ 746.796,51	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04	R\$ 62.233,04
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 51.329,96	R\$ 25.664,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.664,98
	100,00%	50,00%											50,00%
CONTORNO													
TERRAPLENAGEM	R\$ 1.867.424,44	R\$ -	R\$ 622.474,81	R\$ 622.474,81	R\$ 622.474,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		33,33%	33,33%	33,33%								
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.254.694,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084.898,13	R\$ 2.084.898,13	R\$ 2.084.898,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			33,33%	33,33%	33,33%							
DRENAGEM	R\$ 1.831.419,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ 228.927,47	R\$ -
	100,00%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
OBRAS DE ARTES CORRENTE	R\$ 559.396,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.698,19	R\$ 279.698,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			50,00%	50,00%								
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (BUEIRO CELULAR)	R\$ 397.343,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.671,56	R\$ 198.671,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			50,00%	50,00%								
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 312.055,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.055,68	R\$ -	R\$ -
	100,00%										100,00%		
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 465.951,56	R\$ -	R\$ 116.487,89	R\$ 116.487,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.487,89	R\$ 116.487,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%			25,00%	25,00%					
PONTE SOBRE O CÓRREGO MATEIRO	R\$ 1.844.068,25	R\$ -	R\$ 461.017,06	R\$ 461.017,06	R\$ 461.017,06	R\$ 461.017,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
DUPLICAÇÃO													
TERRAPLENAGEM	R\$ 1.710.121,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427.530,34	R\$ 427.530,34	R\$ 427.530,34	R\$ 427.530,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.527.499,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.631.874,80	R\$ 2.631.874,80	R\$ 2.631.874,80	R\$ 2.631.874,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
DRENAGEM	R\$ 1.548.861,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.215,39	R\$ 387.215,39	R\$ 387.215,39	R\$ 387.215,39	R\$ -	R\$ -
	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
OBRAS DE ARTES CORRENTE	R\$ 422.025,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.012,93	R\$ 211.012,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%						50,00%	50,00%					
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 244.495,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.495,43	R\$ -
	100,00%											100,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.728.649,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.162,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.162,26	R\$ 432.162,26	R\$ 432.162,26	R\$ -
	100,00%					25,00%				25,00%	25,00%	25,00%	
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BOA VISTA	R\$ 1.782.103,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445.525,85	R\$ 445.525,85	R\$ 445.525,85	R\$ 445.525,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
Porcentagem		0,72%	4,16%	11,65%	13,28%	12,58%	12,52%	13,65%	11,39%	11,41%	4,63%	3,30%	0,72%
Valor	R\$ 34.210.092,85	R\$ 247.552,78	R\$ 1.421.867,56	R\$ 3.985.135,43	R\$ 4.543.100,85	R\$ 4.301.948,89	R\$ 4.283.247,06	R\$ 4.670.462,45	R\$ 3.897.435,79	R\$ 3.902.067,71	R\$ 1.582.248,59	R\$ 1.127.472,95	R\$ 247.552,78
Porcentagem Acumulado		0,72%	4,88%	16,53%	29,81%	42,38%	54,90%	68,56%	79,95%	91,36%	95,98%	99,28%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 34.210.092,85	R\$ 247.552,78	R\$ 1.669.420,34	R\$ 5.654.555,77	R\$ 10.197.656,62	R\$ 14.499.605,51	R\$ 18.782.852,57	R\$ 23.453.315,03	R\$ 27.350.750,82	R\$ 31.252.818,53	R\$ 32.835.067,12	R\$ 33.962.540,07	R\$ 34.210.092,85