

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
ORÇAMENTO Nº	DESCRIÇÃO DO LOTE						MUNICÍPIO - UF						
202300036002243-6/2025	IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA						SANTA TEREZINHA - GO						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
				PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 104.212,70	% Período:	60,0000%	20,0000%	20,0000%							
2	TRANSPORTES	R\$ 70.680,13	% Período:	10,0000%	20,0000%	20,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%		
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.908,64	% Período:		50,0000%	50,0000%							
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 532,74	% Período:			100,0000%							
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 5.300,01	% Período:			40,0000%	60,0000%						
6	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 70.371,35	% Período:			20,0000%	40,0000%	40,0000%					
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 12.649,26	% Período:				30,0000%	70,0000%					
8	PINTURA	R\$ 14.765,31	% Período:						50,0000%	50,0000%			
9	DIVERSOS DA OBRA	R\$ 155.783,76	% Período:	15,0000%	10,0000%	15,0000%	10,0000%	15,0000%	10,0000%	15,0000%	10,0000%		
10	PAISAGISMO	R\$ 20.156,88	% Período:							50,0000%	50,0000%		
11	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 900,13	% Período:		100,0000%								
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 45.709,55	% Período:		50,0000%	50,0000%							
13	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 6.724,64	% Período:					50,0000%	50,0000%				
14	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 309.188,00	% Período:	11,7200000%	1,6000000%	0,0000000%	16,1400000%	13,4000000%	19,6200%	22,3400%	15,1800%		
TOTAL	R\$ 818.883,10	%		15,78%	9,80%	12,08%	13,15%	13,71%	11,49%	14,28%	9,73%	0,00%	0,00%
		Valor (R\$)		R\$ 129.200,03	R\$ 80.213,18	R\$ 98.882,24	R\$ 107.672,66	R\$ 112.232,11	R\$ 94.054,05	R\$ 116.969,27	R\$ 79.659,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Acumulado (%)		15,78%	25,57%	37,65%	50,80%	64,50%	75,99%	90,27%	100,00%	100,00%	100,00%
		Valor Acumulado (R\$)		R\$ 129.200,03	R\$ 209.413,21	R\$ 308.295,44	R\$ 415.968,10	R\$ 528.200,21	R\$ 622.254,26	R\$ 739.223,53	R\$ 818.883,10	R\$ 818.883,10	R\$ 818.883,10
SANTA TEREZINHA - GO Local				FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTA:23950731000101 Assinado de forma digital por FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTA:23950731000101 Dados: 2025.10.14 13:35:37 -03'00'									
14 DE OUTUBRO DE 2025 Data				FUTURA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 23.950.731/0001-01									