

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: RODOVIA GO-110												
Trecho: ESTIVA / SÃO DOMINGOS												
Extensão: 44,300 KM												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.054.482,93	R\$ 342.413,82	R\$ 342.413,82	R\$ 342.413,82	R\$ 342.413,82	R\$ 342.413,82	R\$ 342.413,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ -	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95
	100,00%		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ -	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96
	100,00%		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 554.029,56	R\$ -	R\$ 277.014,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 49.521.590,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22	R\$ 4.126.799,22
	100,00%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.873.036,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24	R\$ 4.682.541,24
	100,00%					7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 11.679.580,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34	R\$ 973.298,34
	100,00%				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
DRENAGEM	R\$ 24.545.265,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26	R\$ 1.753.233,26
	100,00%					7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.937.062,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.732,95	R\$ 539.732,95	R\$ 539.732,95	R\$ 539.732,95	R\$ 539.732,95
	100,00%							9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.078.947,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61
	100,00%			4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 7.505.602,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25	R\$ 750.560,25
	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 4.246.685,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60	R\$ 424.668,60
	100,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
COMPONENTE AMBIENTAL	R\$ 3.623.777,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%											
Porcentagem		0,18%	0,64%	2,76%	3,68%	7,36%	7,36%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
Valor	R\$ 186.501.322,54	R\$ 342.413,82	R\$ 1.197.814,51	R\$ 5.142.096,56	R\$ 6.865.955,15	R\$ 13.726.398,25	R\$ 13.726.398,25	R\$ 13.923.717,38	R\$ 13.923.717,38	R\$ 13.923.717,38	R\$ 13.923.717,38	R\$ 13.923.717,38
Porcentagem Acumulado		0,18%	0,83%	3,58%	7,26%	14,62%	21,98%	29,45%	36,92%	44,38%	51,85%	59,31%
Valor Acumulado	R\$ 186.501.322,54	R\$ 342.413,82	R\$ 1.540.228,34	R\$ 6.682.324,90	R\$ 13.548.280,05	R\$ 27.274.678,30	R\$ 41.001.076,55	R\$ 54.924.793,93	R\$ 68.848.511,31	R\$ 82.772.228,68	R\$ 96.695.946,06	R\$ 110.619.663,44

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO													
Rodovia: RODOVIA GO-110													
Trecho: ESTIVA / SÃO DOMINGOS													
Extensão: 44,300 KM													
Atividades	Total por Etapa	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.054.482,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	420.118,95	
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	158.266,96	
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 554.029,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%												
TERRAPLENAGEM	R\$ 49.521.590,62	4.126.799,22	4.126.799,22	4.126.799,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%									
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.873.036,17	4.682.541,24	4.682.541,24	4.682.541,24	4.682.541,24	4.682.541,24	4.682.541,24	-	-	-	-	-	
	100,00%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%						
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 11.679.580,04	973.298,34	973.298,34	973.298,34	973.298,34	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%								
DRENAGEM	R\$ 24.545.265,59	1.753.233,26	1.753.233,26	1.753.233,26	1.753.233,26	1.753.233,26	1.753.233,26	1.753.233,26	-	-	-	-	
	100,00%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%					
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.937.062,43	539.732,95	539.732,95	539.732,95	539.732,95	539.732,95	539.732,95	-	-	-	-	-	
	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.078.947,45	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	94.497,61	
	100,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 7.505.602,52	750.560,25	750.560,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%	10,00%	10,00%										
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 4.246.685,98	424.668,60	424.668,60	424.668,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%									
COMPONENTE AMBIENTAL	R\$ 3.623.777,36	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	402.641,93	-	-	
	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			
Porcentagem		7,68%	7,68%	7,28%	4,84%	4,32%	4,32%	1,52%	0,58%	0,58%	0,36%	0,36%	
Valor	R\$ 186.501.322,54	R\$ 14.326.359,31	R\$ 14.326.359,31	R\$ 13.575.799,05	R\$ 9.024.331,24	R\$ 8.051.032,90	R\$ 8.051.032,90	R\$ 2.828.758,71	R\$ 1.075.525,45	R\$ 1.075.525,45	R\$ 672.883,52	R\$ 672.883,52	
Porcentagem Acumulado		66,99%	74,68%	81,96%	86,79%	91,11%	95,43%	96,94%	97,52%	98,10%	98,46%	98,82%	
Valor Acumulado	R\$ 186.501.322,54	R\$ 124.946.022,74	R\$ 139.272.382,05	R\$ 152.848.181,10	R\$ 161.872.512,34	R\$ 169.923.545,24	R\$ 177.974.578,14	R\$ 180.803.336,85	R\$ 181.878.862,30	R\$ 182.954.387,75	R\$ 183.627.271,28	R\$ 184.300.154,80	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO				
Rodovia: RODOVIA GO-110				
Trecho: ESTIVA / SÃO DOMINGOS				
Extensão: 44,300 KM				
Atividades	Total por Etapa	23º mês	24º mês	25º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.054.482,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.082.854,87	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95	R\$ 420.118,95
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.798.407,02	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96	R\$ 158.266,96
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 554.029,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.014,78
	100,00%			50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 49.521.590,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.873.036,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 11.679.580,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
DRENAGEM	R\$ 24.545.265,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.937.062,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.078.947,45	R\$ 94.497,61	R\$ 94.497,61	R\$ -
	100,00%	4,55%	4,55%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 7.505.602,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 4.246.685,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
COMPONENTE AMBIENTAL	R\$ 3.623.777,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			
Porcentagem		0,36%	0,36%	0,46%
Valor	R\$ 186.501.322,54	R\$ 672.883,52	R\$ 672.883,52	R\$ 855.400,69
Porcentagem Acumulado		99,18%	99,54%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 186.501.322,54	R\$ 184.973.038,32	R\$ 185.645.921,85	R\$ 186.501.322,54