

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: DUPLICAÇÃO RODOVIA GO-536												
Trecho: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)												
Extensão: 6,05 KM												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 520.710,37	R\$ 86.785,06	R\$ 86.785,06	R\$ 86.785,06	R\$ 86.785,06	R\$ 86.785,06	R\$ 86.785,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTOS ACESSO CONDOMÍNIOS	R\$ 162.428,24	R\$ 27.071,37	R\$ 27.071,37	R\$ 27.071,37	R\$ 27.071,37	R\$ 27.071,37	R\$ 27.071,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTO SOBRE FERROVIA	R\$ 94.625,94	R\$ 15.770,99	R\$ 15.770,99	R\$ 15.770,99	R\$ 15.770,99	R\$ 15.770,99	R\$ 15.770,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
TERRAPLENAGEM	R\$ 6.292.041,56	R\$ -	R\$ 314.602,08	R\$ 629.204,16	R\$ 629.204,16	R\$ 629.204,16	R\$ 943.806,23	R\$ 943.806,23	R\$ 943.806,23	R\$ 629.204,16	R\$ 629.204,16	R\$ -
	100,00%		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 26.855.931,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.685.593,15	R\$ 2.685.593,15	R\$ 4.028.389,72	R\$ 4.028.389,72	R\$ 4.028.389,72	R\$ 4.028.389,72	R\$ 2.685.593,15	R\$ 2.685.593,15	R\$ -
	100,00%			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
RESTAURAÇÃO	R\$ 4.006.243,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.624,38	R\$ 400.624,38	R\$ 600.936,57	R\$ 600.936,57	R\$ 600.936,57	R\$ 600.936,57	R\$ 400.624,38	R\$ 400.624,38	R\$ -
	100,00%			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
OAC / DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 2.180.117,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.023,57	R\$ 654.035,35	R\$ 654.035,35	R\$ 436.023,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
DRENAGEM	R\$ 1.391.111,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.288,91	R\$ 139.111,14	R\$ 166.933,36	R\$ 166.933,36	R\$ 166.933,36	R\$ 166.933,36	R\$ 166.933,36	R\$ 166.933,36	R\$ 139.111,14
	100,00%			8,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.126.115,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 412.611,58	R\$ 412.611,58	R\$ 412.611,58	R\$ 412.611,58	R\$ 618.917,37	R\$ 618.917,37	R\$ 618.917,37	R\$ 412.611,58	R\$ 206.305,79
	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
VIADUTOS ACESSO CONDOMÍNIOS	R\$ 3.784.751,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.475,18	R\$ 756.950,36	R\$ 756.950,36	R\$ 756.950,36	R\$ 756.950,36	R\$ 378.475,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
VIADUTO SOBRE FERROVIA	R\$ 9.326.856,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 932.685,64	R\$ 1.865.371,27	R\$ 1.865.371,27	R\$ 1.865.371,27	R\$ 1.865.371,27	R\$ 932.685,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
TRANSPORTES CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA	R\$ 285.293,44	R\$ -	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34	R\$ 28.529,34
	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.514.491,54	R\$ -	R\$ 20.384,05	R\$ 361.641,18	R\$ 453.369,41	R\$ 550.017,93	R\$ 556.344,01	R\$ 543.691,84	R\$ 466.373,03	R\$ 275.887,59	R\$ 263.235,42	R\$ 23.547,09
	100,00%		0,58%	10,29%	12,90%	15,65%	15,83%	15,47%	13,27%	7,85%	7,49%	0,67%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.749.185,45	R\$ -	R\$ 10.145,28	R\$ 179.991,18	R\$ 225.644,92	R\$ 273.747,52	R\$ 276.896,06	R\$ 270.598,99	R\$ 232.116,91	R\$ 137.311,06	R\$ 131.013,99	R\$ 11.719,54
	100,00%		0,58%	10,29%	12,90%	15,65%	15,83%	15,47%	13,27%	7,85%	7,49%	0,67%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 27.381,96	R\$ -	R\$ 13.690,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.690,98
	100,00%		50,00%									50,00%
Porcentagem		0,20%	0,80%	10,40%	13,03%	15,70%	15,86%	15,27%	13,06%	7,69%	7,34%	0,66%
Valor	R\$ 64.317.286,97	R\$ 129.627,43	R\$ 516.979,15	R\$ 6.686.295,69	R\$ 8.380.672,49	R\$ 10.096.354,60	R\$ 10.202.419,51	R\$ 9.824.125,07	R\$ 8.397.163,36	R\$ 4.943.000,41	R\$ 4.717.745,38	R\$ 422.903,89
Porcentagem Acumulado		0,20%	1,01%	11,40%	24,43%	40,13%	55,99%	71,27%	84,32%	92,01%	99,34%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 64.317.286,97	R\$ 129.627,43	R\$ 646.606,58	R\$ 7.332.902,27	R\$ 15.713.574,76	R\$ 25.809.929,36	R\$ 36.012.348,87	R\$ 45.836.473,94	R\$ 54.233.637,30	R\$ 59.176.637,71	R\$ 63.894.383,08	R\$ 64.317.286,97