

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 94																				
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	
1	EDEALINA	PAVIMENTAÇÃO	11,24%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.363.656,23	R\$ 340.914,06	R\$ 340.914,06	R\$ 409.096,87	R\$ 272.731,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	EDÉIA	PAVIMENTAÇÃO	12,59%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.528.248,18	R\$ -	R\$ 382.062,05	R\$ 382.062,05	R\$ 458.474,45	R\$ 305.649,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	GOIATUBA	PAVIMENTAÇÃO	21,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 2.565.454,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 641.363,60	R\$ 641.363,60	R\$ 769.636,31	R\$ 513.090,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	PANAMÁ	PAVIMENTAÇÃO	12,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.496.220,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.055,24	R\$ 374.055,24	R\$ 448.866,29	R\$ 299.244,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PORTEIRÃO	PAVIMENTAÇÃO	12,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.571.970,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.992,73	R\$ 392.992,73	R\$ 471.591,28	R\$ 314.394,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	TURVELÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO	12,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		25,00%	25,00%	30,00%	20,00%				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 1.560.818,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.204,64	R\$ 390.204,64	R\$ 468.245,57	R\$ 312.163,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	VICENTINÓPOLIS	PAVIMENTAÇÃO	16,88%													25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																		
		R\$ 2.047.805,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511.951,25	R\$ 511.951,25	R\$ 614.341,50	R\$ 409.561,00	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,81%	5,96%	6,52%	6,03%	7,80%	8,37%	9,43%	7,93%	6,70%	3,24%	7,10%	5,81%	8,08%	6,79%	5,06%	3,38%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				2,81%	8,77%	15,29%	21,31%	29,12%	37,49%	46,91%	54,84%	60,54%	63,78%	70,89%	76,69%	84,77%	91,56%	96,62%	100,00%	
VALOR SIMPLES				R\$ 340.914,06	R\$ 722.976,10	R\$ 791.158,91	R\$ 731.205,70	R\$ 947.013,23	R\$ 1.015.418,84	R\$ 1.143.691,55	R\$ 961.957,16	R\$ 692.236,92	R\$ 392.992,73	R\$ 861.795,92	R\$ 704.598,83	R\$ 980.196,82	R\$ 824.114,97	R\$ 614.341,50	R\$ 409.561,00	
VALOR ACUMULADO				R\$ 12.134.174,25	R\$ 340.914,06	R\$ 1.063.890,16	R\$ 1.855.049,07	R\$ 2.586.254,77	R\$ 3.533.268,01	R\$ 4.548.686,84	R\$ 5.692.378,39	R\$ 6.654.335,56	R\$ 7.346.572,48	R\$ 7.739.565,21	R\$ 8.601.361,13	R\$ 9.305.959,96	R\$ 10.286.156,78	R\$ 11.110.271,75	R\$ 11.724.613,25	R\$ 12.134.174,25