



JC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.276.668/0001-94
Insc. Municipal: 38/8456/4
Email: jcengenharia.construtora@gmail.com
Fone: (63) 98438 - 9752

AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**ESTADO DE GOIÁS**

Obra: Ponte sobre o Ribeirão João Leite

Rodovia: Perimetro Urbano de Anápolis

Trecho: Bairro Lapa

Coordenadas: Latitude -16.313728°, Longitude -49.026075°

D. Base: Abr/2025 (SEM DESON.)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	1		2		3		4		5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Ribeirão João Leite - Fabril											
1.1	Serviços preliminares	39.535,18	100,0%	39.535,18								
1.2	Infraestrutura	723.639,49	10,0%	72.363,95	40,0%	289.455,80	50,0%	361.819,75				
1.3	Mesoestrutura	208.359,64					30,0%	62.507,89	40,0%	83.343,86	30,0%	62.507,89
1.4	Superestrutura	741.658,08							50,0%	370.829,04	30,0%	222.497,42
1.5	Terraplenagem	4.767,05										
1.6	Obras Complementares	133.997,39										
1.7	Transporte	4.021,22	10,0%	402,12	20,0%	804,24	20,0%	804,24	20,0%	804,24	10,0%	402,12
3	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	444.021,95	14,3%	63.495,14	14,3%	63.495,14	14,30%	63.495,14	14,30%	63.495,14	14,30%	63.495,14
	Faturamento simples (R\$)	2.300.000,00	7,6%	175.796,39	15,4%	353.755,18	21,2%	488.627,02	22,5%	518.472,28	15,2%	348.902,58
	Faturamento acumulado (R\$)	2.300.000,00	7,6%	175.796,39	23,0%	529.551,57	44,3%	1.018.178,59	66,8%	1.536.650,87	82,0%	1.885.553,44

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			
			Meses			
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	6		7	
			%	VALOR	%	VALOR
1	Ponte sobre o Ribeirão João Leite - Fabril					
1.1	Serviços preliminares	39.535,18				
1.2	Infraestrutura	723.639,49				
1.3	Mesoestrutura	208.359,64				
1.4	Superestrutura	741.658,08	20,0%	148.331,62		
1.5	Terraplenagem	4.767,05	20,0%	953,41	80,0%	3.813,64
1.6	Obras Complementares	133.997,39	50,0%	66.998,70	50,0%	66.998,70
1.7	Transporte	4.021,22	10,0%	402,12	10,0%	402,12
2	Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm.	444.021,95	14,30%	63.495,14	14,20%	63.051,12
	Faturamento simples (R\$)	2.300.000,00	12,2%	280.180,98	5,8%	134.265,57
	Faturamento acumulado (R\$)	2.300.000,00	94,2%	2.165.734,43	100,000%	2.300.000,00