

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 84																			
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias
1	ALTO HORIZONTE		14,77%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.964.900,14		R\$ 491.225,04	R\$ 491.225,04	R\$ 589.470,04	R\$ 392.980,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	CAMPOS VERDES		6,35%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 844.674,18		R\$ -	R\$ 211.168,55	R\$ 211.168,55	R\$ 253.402,25	R\$ 168.934,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CRIXÁS		15,00%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.995.238,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498.809,64	R\$ 498.809,64	R\$ 598.571,57	R\$ 399.047,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ITAPACI		10,60%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.409.187,47		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352.296,87	R\$ 352.296,87	R\$ 422.756,24	R\$ 281.837,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	NOVA AMÉRICA		7,53%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 1.001.853,75		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.463,44	R\$ 250.463,44	R\$ 300.556,13	R\$ 200.370,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	NOVA CRIXÁS		30,66%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 4.077.601,55		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019.400,39	R\$ 1.019.400,39	R\$ 1.223.280,47	R\$ 815.520,31	R\$ -	R\$ -
7	SANTA TEREZINHA DE GOIÁS		15,08%																
		PAVIMENTAÇÃO																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																	
		R\$ 2.006.254,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 501.563,70	R\$ 501.563,70	R\$ 601.876,44	R\$ 401.250,96
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				3,69%	5,28%	6,02%	4,86%	5,02%	6,40%	7,15%	6,18%	4,00%	1,88%	9,92%	9,17%	12,97%	9,90%	4,53%	3,02%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	3,69%	8,97%	14,99%	19,85%	24,88%	31,28%	38,42%	44,60%	48,61%	50,49%	60,41%	69,59%	82,55%	92,46%	96,98%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 491.225,04	R\$ 702.393,58	R\$ 800.638,59	R\$ 646.382,28	R\$ 667.744,48	R\$ 851.106,51	R\$ 950.868,44	R\$ 821.803,96	R\$ 532.300,93	R\$ 250.463,44	R\$ 1.319.956,51	R\$ 1.219.771,14	R\$ 1.724.844,17	R\$ 1.317.084,01	R\$ 601.876,44	R\$ 401.250,96
VALOR ACUMULADO			R\$ 13.299.710,47	R\$ 491.225,04	R\$ 1.193.618,62	R\$ 1.994.257,20	R\$ 2.640.639,48	R\$ 3.308.383,96	R\$ 4.159.490,47	R\$ 5.110.358,91	R\$ 5.932.162,87	R\$ 6.464.463,80	R\$ 6.714.927,24	R\$ 8.034.883,75	R\$ 9.254.654,89	R\$ 10.979.499,05	R\$ 12.296.583,07	R\$ 12.898.459,51	R\$ 13.299.710,47