



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS

LOCAL: ABADIA DE GOIÁS

Data: 07/11/2025 - REV.01

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036005223

		Dias:	30	60	90	120	150	180	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO									1.065.972,92
SERVIÇOS PRELIMINARES	71.675,47	6,72%	43.900,63	27.774,84	-	-	-	-	71.675,47
			61,25%	38,75%					
TRANSPORTE	52.762,96	4,95%	18.149,07	10.151,31	10.151,31	8.869,77	4.434,88	1.006,61	52.762,96
			34,40%	19,24%	19,24%	16,81%	8,41%	1,91%	
SERVIÇOS EM TERRA	81.945,19	7,69%	81.945,19		-	-	-	-	81.945,19
			100,00%						

FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO)	111.726,30	10,48%	33.517,89	78.208,41	-		-	-	111.726,30
			30,00%	70,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME	1.667,95	0,16%	-	1.667,95	-	-	-	-	1.667,95
				100,00%					
MURO DE ARRIMO	18.689,30	1,75%	-	18.689,30	-	-	-	-	18.689,30
				100,00%					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96.800,70	9,08%	-	-	-	32.912,24	36.784,26	27.104,20	96.800,70
						34,00%	38,00%	28,00%	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	18.265,38	1,71%	-	-	-	4.566,35	10.045,96	3.653,08	18.265,38
						25,00%	55,00%	20,00%	
INCÊNDIO	601,58	0,06%	-	-	-	-	-	601,58	601,58
								100,00%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.994,95	4,31%	-	-	18.397,98	11.498,74	9.198,99	6.899,24	45.994,95
					40,00%	25,00%	20,00%	15,00%	

PAREDE + MURO DE ALVENARIA	57.697,73	5,41%	-	-	-	-	46.158,18	11.539,55	57.697,73
							80,00%	20,00%	
PISOS	230.785,24	21,65%	-	-	89.145,53	51.310,33	56.723,34	33.606,04	230.785,24
					38,63%	22,23%	24,58%	14,56%	
PINTURA	23.096,95	2,17%	-	-	-	-	8.083,93	15.013,02	23.096,95
							35,00%	65,00%	
PAISAGISMO	35.843,68	3,36%	-	-	-	-	7.168,74	28.674,94	35.843,68
							20,00%	80,00%	
DIVERSOS	218.419,53	20,49%	13.734,45	13.734,45	13.734,45	38.747,67	64.458,58	74.009,93	218.419,53
			6,29%	6,29%	6,29%	17,74%	29,51%	33,88%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	1.065.972,92	100,00%	191.247,24	150.226,27	131.429,27	147.905,09	243.056,87	202.108,19	1.065.972,92
			17,94%	14,09%	12,33%	13,88%	22,80%	18,96%	100%
GALPÃO									623.003,68
SERVIÇO EM TERRA	1.050,27	0,17%	630,16	420,11	-	-	-	-	1.050,27

			60,00%	40,00%					
ESTRUTURA	58.595,34	9,41%		46.876,27	11.719,07	-	-	-	58.595,34
				80,00%	20,00%				
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	24.138,39	3,87%	-	-	-	7.241,52	7.241,52	9.655,36	24.138,39
						30,00%	30,00%	40,00%	
INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS	54.394,99	8,73%	-	-	10.879,00	10.879,00	16.318,50	16.318,50	54.394,99
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
ALVENARIA	29.144,69	4,68%	-	-	5.828,94	17.486,81	5.828,94	-	29.144,69
					20,00%	60,00%	20,00%		
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.471,70	1,04%	-	-	1.294,34	3.883,02	1.294,34	-	6.471,70
					20,00%	60,00%	20,00%		
ESTRUTURAS METÁLICAS	139.738,61	22,43%	-	97.817,03	41.921,58	-	-	-	139.738,61
				70,00%	30,00%				
COBERTURA	124.827,88	20,04%	-	-	-	124.827,88	-	-	124.827,88

						100,00%			
ESQUADRIAS METÁLICAS	21.250,93	3,41%	-	-	-	-	19.125,84	2.125,09	21.250,93
							90,00%	10,00%	
VIDROS	1.372,52	0,22%	-	-	-	-	-	1.372,52	1.372,52
								100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	26.801,84	4,30%	-	-	-	10.720,74	16.081,10	-	26.801,84
						40,00%	60,00%		
REVESTIMENTO DE TETO	4.572,80	0,73%	-	-	-	-	4.572,80	-	4.572,80
							100,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	67.973,62	10,91%	-	-	-	20.392,09	47.581,54	-	67.973,62
						30,00%	70,00%		
FERRAGENS	4.416,92	0,71%	-	-	-	-	883,38	3.533,54	4.416,92
							20,00%	80,00%	
PINTURA	44.872,70	7,20%	-	-	-		22.436,35	22.436,35	44.872,70

							50,00%	50,00%	
DIVERSOS	13.380,47	2,15%	-	-	-	-	-	13.380,47	13.380,47
								100,00%	
TOTAL REFORMA	623.003,68	100%	630,16	145.113,41	71.642,93	195.431,05	141.364,30	68.821,82	623.003,68
			0,10%	23,29%	11,50%	31,37%	22,69%	11,05%	100%
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA									
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	145.023,40	100,00%	13.664,47	21.843,18	29.442,06	31.957,99	29.634,51	18.481,18	145.023,40
			9,42%	15,06%	20,30%	22,04%	20,43%	12,74%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	145.023,40	100,00%	13.664,47	21.843,18	29.442,06	31.957,99	29.634,51	18.481,18	145.023,40
			9,42%	15,06%	20,30%	22,04%	20,43%	12,74%	100%



TOTAL GERAL	1.834.000,00	100%	205.541,87	317.182,86	232.514,26	375.294,13	414.055,68	289.411,19	1.834.000,00
PERCENTUAIS			11,21%	17,29%	12,68%	20,46%	22,58%	15,78%	
TOTAIS ACUMULADOS			205.541,87	522.724,73	755.238,99	1.130.533,12	1.544.588,80	1.833.999,99	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			11,21%	28,50%	41,18%	61,64%	84,22%	100,00%	

Bonfinópolis, 09 de janeiro de 2025.

SOARES FRAGA CONSTRUTORA E ENGENHARIA
 LTDA:33228601000105

Assinado de forma digital por SOARES
 FRAGA CONSTRUTORA E
 ENGENHARIA LTDA:33228601000105
 Dados: 2026.01.13 18:49:20 -03'00'

SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA
 Yuri Soares Carvalho Fraga 4583081 SPTC
 Engenheiro Civil 1018444823D-GO