



À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA
Agente de Contratação / Comissão de Contratação
Concorrência Eletrônica nº 155/2025 – Contratação nº 117012 – Processo nº
202500005032323

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: AVELINÓPOLIS-GO
ORÇAMENTO REALIZADO EM JANEIRO/2025
PROCESSO: SEI 202300036002240

		Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO											871.089,87
SERVIÇOS PRELIMINARES	133.740,98	15,35%	-	-	-	133.740,98	-	-	-	-	133.740,98
						100,00%					
TRANSPORTES	82.084,06	9,42%	-	-	-	49.250,44	8.208,41	8.208,41	8.208,41	8.208,41	82.084,06
						60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	4.519,24	0,52%	-	-	-	4.519,24	-	-	-	-	4.519,24
						100,00%					
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	30.804,40	3,54%	-	-	-	-	30.804,40	-	-	-	30.804,40
							100,00%				
ESTRUTURA	100.298,50	11,51%	-	-	-	-	100.298,50	-	-	-	100.298,50
							100,00%				
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	133.539,77	15,33%	-	-	-	-	66.769,89	66.769,89	-	-	133.539,77
							50,00%	50,00%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	18.340,28	2,11%	-	-	-	-	9.170,14	9.170,14	-	-	18.340,28
							50,00%	50,00%			
IMPERMEABILIZAÇÃO	5.821,31	0,67%	-	-	-	-	5.821,31	-	-	-	5.821,31
							100,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	126.490,37	14,52%	-	-	-	-	-	126.490,37	-	-	126.490,37
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	3.163,82	0,36%	-	-	-	-	-	1.581,91	1.581,91	-	3.163,82

								50,00%	50,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	73.258,62	8,41%	-	-	-	-	-	-	43.955,17	29.303,45	73.258,62
									60,00%	40,00%	
PINTURA	2.045,61	0,23%	-	-	-	-	-	-	1.022,81	1.022,81	2.045,61
									50,00%	50,00%	
DIVERSOS	156.982,91	18,02%	-	-	-	-	-	62.793,16	62.793,16	31.396,58	156.982,91
								40,00%	40,00%	20,00%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	871.089,87	100,00%	-	-	-	187.510,66	221.072,64	275.013,88	117.561,46	69.931,24	871.089,87
			0,00%	0,00%	0,00%	21,53%	25,38%	31,57%	13,50%	8,03%	100%
REFORMA											
SERVIÇOS PRELIMINARES	38.193,12	3,09%	19.096,56	19.096,56	-	-	-	-	-	-	38.193,12
			50,00%	50,00%							
TRANSPORTES	33.087,59	2,68%	11.580,66	11.580,66	1.654,38	1.654,38	1.654,38	1.654,38	1.654,38	1.654,38	33.087,59
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	5.414,24	0,44%	-	5.414,24	-	-	-	-	-	-	5.414,24
				100,00%							
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	25.194,95	2,04%	-	25.194,95	-	-	-	-	-	-	25.194,95
				100,00%							
ESTRUTURA	65.467,77	5,30%	-	32.733,89	32.733,89	-	-	-	-	-	65.467,77
				50,00%	50,00%						
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	116.822,70	9,45%	-	-	23.364,54	-	-	-	46.729,08	46.729,08	116.822,70
					20,00%				40,00%	40,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	101.040,59	8,18%	-	-	20.208,12	-	-	-	40.416,24	40.416,24	101.040,59
					20,00%				40,00%	40,00%	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	28.882,01	2,34%	-	-	-	-	-	-	28.882,01	-	28.882,01
									100,00%		
INCÊNDIOS	1.788,86	0,14%	-	-	-	-	-	-	1.788,86	-	1.788,86
									100,00%		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	88.338,55	7,15%	-	-	44.169,28	44.169,28	-	-	-	-	88.338,55
					50,00%	50,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.094,35	0,49%	-	-	6.094,35	-	-	-	-	-	6.094,35
					100,00%						
ESTRUTURAS METÁLICAS	99.698,32	8,07%	-	-	69.788,82	29.909,50	-	-	-	-	99.698,32
					70,00%	30,00%					
COBERTURAS	201.263,57	16,28%	-	-	-	120.758,14	80.505,43	-	-	-	201.263,57
						60,00%	40,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	105.476,83	8,53%	-	-	-	-	68.559,94	36.916,89	-	-	105.476,83
							65,00%	35,00%			
VIDROS	12.406,56	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	12.406,56	12.406,56
										100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	50.213,35	4,06%	-	-	-	-	30.128,01	20.085,34	-	-	50.213,35
							60,00%	40,00%			

FORROS	11.730,29	0,95%	-	-	-	-	-	11.730,29	-	-	11.730,29
									100,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	73.428,63	5,94%	-	-	-	-	33.042,88	25.700,02	14.685,73	-	73.428,63
							45,00%	35,00%	20,00%		
FERRAGENS	818,64	0,07%	-	-	-	-	-	818,64	-	-	818,64
									100,00%		
PINTURA	116.073,60	9,39%	-	-	-	-	-	40.625,76	40.625,76	34.822,08	116.073,60
									35,00%	35,00%	
DIVERSOS	54.454,73	4,41%	-	-	-	-	-	-	16.336,42	38.118,31	54.454,73
										30,00%	
TOTAL REFORMA	1.235.889,25	100%	30.677,22	94.020,29	198.013,37	196.491,29	213.890,64	137.531,32	191.118,47	174.146,65	1.235.889,25
			2,48%	7,61%	16,02%	15,90%	17,31%	11,13%	15,46%	14,09%	100%
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA											
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA	293.020,88	100,00%	4.266,33	13.075,55	27.538,03	53.403,75	60.491,02	57.373,31	42.928,60	33.944,29	293.020,88
			0,01455981	0,044623267	0,09397975	0,182252375	0,206439294	0,195799375	0,146503553	0,115842575	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	293.020,88	100,00%	4.266,33	13.075,55	27.538,03	53.403,75	60.491,02	57.373,31	42.928,60	33.944,29	293.020,88
			1,46%	4,46%	9,40%	18,23%	20,64%	19,58%	14,65%	11,58%	100%
TOTAL GERAL	2.400.000,00	100%	34.943,54	107.095,84	225.551,40	437.405,70	495.454,31	469.918,50	351.608,53	278.022,18	2.400.000,00
PERCENTUAIS			1,46%	4,46%	9,40%	18,23%	20,64%	19,58%	14,65%	11,58%	
TOTAIS ACUMULADOS			34.943,54	142.039,38	367.590,78	804.996,48	1.300.450,79	1.770.369,29	2.121.977,82	2.400.000,00	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			1,46%	5,92%	15,32%	33,54%	54,19%	73,77%	88,42%	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br DENIS CASTILHO
Data: 16/01/2026 18:13:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>