

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	Valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2	1.525.049,67	1,74%	6,03%	5,95%	6,59%	10,36%	14,13%	14,14%	14,14%	14,56%	7,09%	0,63%	4,64%
			26.535,86	91.960,50	90.740,46	100.500,77	157.995,15	215.489,52	215.642,02	215.642,02	222.047,24	108.126,02	9.607,81	70.762,30
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	864.180,31	100,00%											
			864.180,31											
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	131.727,66	50,00%											50,00%
			65.863,83											65.863,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	485.879,08	5,00%	5,00%							45,00%	45,00%		
			24.293,95	24.293,95							218.645,59	218.645,59		
3	REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO	5.953.706,16	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	5,00%		
			297.685,30	595.370,62	595.370,62	714.444,74	714.444,74	714.444,74	714.444,74	714.444,74	595.370,62	297.685,30		
4	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA	4.335.286,85		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%			
				541.910,85	541.910,85	541.910,85	541.910,86	541.910,86	541.910,86	541.910,86	541.910,86			
5	TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS	7.794.953,08					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
							779.495,30	1.558.990,62	1.558.990,62	1.558.990,62	1.558.990,62	779.495,30		
6	TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	216.389,84										50,00%	50,00%	
												108.194,92	108.194,92	
7	PAVIMENTAÇÃO	873.924,56												100,00%
														873.924,56
8	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	89.590,32												100,00%
														89.590,32
9	TRANSPORTES - OAE	174.230,81	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			8.711,54	8.711,54	17.423,08	17.423,08	17.423,08	17.423,08	17.423,08	17.423,08	17.423,08	17.423,08	8.711,54	8.711,55
Valor mensal:			1.287.270,79	1.262.247,46	1.245.445,01	1.374.279,44	2.211.269,13	3.048.258,82	3.048.411,32	3.048.411,32	3.154.388,01	1.529.570,21	126.514,27	1.108.852,56
Valor acumulado:			1.287.270,79	2.549.518,25	3.794.963,26	5.169.242,70	7.380.511,83	10.428.770,65	13.477.181,97	16.525.593,29	19.679.981,30	21.209.551,51	21.336.065,78	22.444.918,34
% mensal:			5,740%	5,620%	5,550%	6,120%	9,850%	13,580%	13,580%	13,580%	14,060%	6,820%	0,560%	4,940%
% acumulado:			5,74%	11,36%	16,91%	23,03%	32,88%	46,46%	60,04%	73,62%	87,68%	94,50%	95,06%	100,00%