



CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 11.037.575/0001-03

RUA C-85, QD 160, LOTE 08, Nº 35,
SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA - GOIÁS.
FONE: (62) 3256-1695
E-mail: construoese projetos@gmail.com

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: AVELINÓPOLIS-GO

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO: SEI 202300036002240

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO											894.399,98
SERVIÇOS PRELIMINARES	129.211,35	14,45%	-	-	-	129.211,35	-	-	-	-	129.211,35
						100,00%					
TRANSPORTES	92.203,74	10,31%	-	-	-	55.322,24	9.220,37	9.220,37	9.220,37	9.220,37	92.203,74
						60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	5.048,35	0,56%	-	-	-	5.048,35	-	-	-	-	5.048,35
						100,00%					
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	34.402,02	3,85%	-	-	-	-	34.402,02	-	-	-	34.402,02
							100,00%				
ESTRUTURA	112.027,53	12,53%	-	-	-	-	112.027,53	-	-	-	112.027,53
							100,00%				
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	149.110,36	16,67%	-	-	-	-	74.555,18	74.555,18	-	-	149.110,36
							50,00%	50,00%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	20.478,06	2,29%	-	-	-	-	10.239,03	10.239,03	-	-	20.478,06
							50,00%	50,00%			
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.501,15	0,73%	-	-	-	-	6.501,15	-	-	-	6.501,15
							100,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	115.809,88	12,95%	-	-	-	-	-	115.809,88	-	-	115.809,88
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	3.533,96	0,40%	-	-	-	-	-	1.766,98	1.766,98	-	3.533,96
								50,00%	50,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	69.537,42	7,77%	-	-	-	-	-	-	41.722,45	27.814,97	69.537,42
									60,00%	40,00%	
PINTURA	2.286,19	0,26%	-	-	-	-	-	-	1.143,10	1.143,10	2.286,19
									50,00%	50,00%	
DIVERSOS	154.249,97	17,25%	-	-	-	-	-	61.699,99	61.699,99	30.849,99	154.249,97
								40,00%	40,00%	20,00%	

TOTAL IMPLANTAÇÃO	894.399,98	100,00%	-	-	-	189.581,94	246.945,28	273.291,43	115.552,89	69.028,43	894.399,98
			0,00%	0,00%	0,00%	21,20%	27,61%	30,56%	12,92%	7,72%	100%
REFORMA											1.159.905,33
SERVIÇOS PRELIMINARES	34.201,18	2,77%	17.100,59	17.100,59	-	-	-	-	-	-	34.201,18
			50,00%	50,00%							
TRANSPORTES	36.954,67	3,00%	12.934,13	12.934,13	1.847,73	1.847,73	1.847,73	1.847,73	1.847,73	1.847,73	36.954,67
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	6.048,02	0,49%	-	6.048,02	-	-	-	-	-	-	6.048,02
				100,00%							
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	28.153,23	2,28%	-	28.153,23	-	-	-	-	-	-	28.153,23
				100,00%							
ESTRUTURA	73.140,87	5,93%	-	36.570,44	36.570,44	-	-	-	-	-	
				50,00%	50,00%						
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	130.494,37	10,58%	-	-	26.098,87	-	-	-	52.197,75	52.197,75	130.494,37
					20,00%				40,00%	40,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	112.937,21	9,16%	-	-	22.587,44	-	-	-	45.174,88	45.174,88	112.937,21
					20,00%				40,00%	40,00%	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	29.205,07	2,37%	-	-	-	-	-	-	29.205,07	-	29.205,07
									100,00%		
INCÊNDIOS	1.998,38	0,16%	-	-	-	-	-	-	1.998,38	-	1.998,38
									100,00%		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	89.829,85	7,29%	-	-	44.914,93	44.914,93	-	-	-	-	89.829,85
					50,00%	50,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.808,30	0,55%	-	-	6.808,30	-	-	-	-	-	6.808,30
					100,00%						
ESTRUTURAS METÁLICAS	93.843,04	7,61%	-	-	65.690,13	28.152,91	-	-	-	-	93.843,04
					70,00%	30,00%					
COBERTURAS	182.179,67	14,77%	-	-	-	109.307,80	72.871,87	-	-	-	182.179,67
						60,00%	40,00%				
ESQUADRIAS METÁLICAS	94.354,98	7,65%	-	-	-	-	61.330,74	33.024,24	-	-	94.354,98
							65,00%	35,00%			
VIDROS	13.856,38	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	13.856,38	13.856,38
										100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	50.439,30	4,09%	-	-	-	-	30.263,58	20.175,72	-	-	50.439,30
							60,00%	40,00%			
FORROS	13.108,69	1,06%	-	-	-	-	-	13.108,69	-	-	13.108,69
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PISO	69.797,32	5,66%	-	-	-	-	31.408,79	24.429,06	13.959,46	-	69.797,32
							45,00%	35,00%	20,00%		
FERRAGENS	914,28	0,07%	-	-	-	-	-	914,28	-	-	914,28
								100,00%			
PINTURA	113.828,02	9,23%	-	-	-	-	-	39.839,81	39.839,81	34.148,41	113.828,02
								35,00%	35,00%	30,00%	
DIVERSOS	50.053,37	4,12%	-	-	-	-	-	-	15.286,01	35.667,36	50.053,37

DIVERSOS	30.933,37	4,13%									30,00%	70,00%	30.933,37
TOTAL REFORMA	1.233.046,20	100%	30.034,72	100.806,41	204.517,84	184.223,37	197.722,71	133.339,54	199.509,10	182.892,51	1.233.046,20		
			2,44%	8,18%	16,59%	14,94%	16,04%	10,81%	16,18%	14,83%	100%		
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA													
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, ALUGUEL DE CASA	272.553,82	100,00%	3.847,84	12.914,63	26.201,42	47.889,37	56.967,82	52.094,77	40.363,58	32.274,38			272.553,82
			0,014117736	0,047383765	0,096133025	0,175706121	0,209014922	0,191135725	0,148093987	0,118414719			
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	272.553,82	100,00%	3.847,84	12.914,63	26.201,42	47.889,37	56.967,82	52.094,77	40.363,58	32.274,38	272.553,82		
			1,41%	4,74%	9,61%	17,57%	20,90%	19,11%	14,81%	11,84%	100%		
TOTAL GERAL	2.400.000,00	100%	33.882,57	113.721,04	230.719,26	421.694,69	501.635,81	458.725,74	355.425,57	284.195,32	2.400.000,00		
PERCENTUAIS			1,41%	4,74%	9,61%	17,57%	20,90%	19,11%	14,81%	11,84%			
TOTAIS ACUMULADOS			33.882,57	147.603,61	378.322,87	800.017,56	1.301.653,37	1.760.379,11	2.115.804,68	2.400.000,00			
PERCENTUAIS ACUMULADOS			1,41%	6,15%	15,76%	33,33%	54,24%	73,35%	88,16%	100,00%			

*Os valores de administração local e consumos foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra