



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: DIANOT

Trecho: Ligação Viária Avenida Copacabana / Setor Vale das Pombas

Extensão: 7,05 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
TERRAPLENAGEM	R\$ 1.754.522,72	R\$ 175.452,27	R\$ 350.904,54	R\$ 350.904,54	R\$ 350.904,54	R\$ 263.178,41	R\$ 263.178,41	R\$ -	R\$ -
	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.237.343,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247.468,61	R\$ 1.247.468,61	R\$ 1.247.468,61	R\$ 1.247.468,61	R\$ 1.247.468,61	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
DRENAGEM	R\$ 1.501.382,05	R\$ 150.138,21	R\$ 150.138,21	R\$ 300.276,41	R\$ 300.276,41	R\$ 300.276,41	R\$ 150.138,21	R\$ 150.138,21	R\$ -
	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.674.768,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 669.907,49	R\$ 502.430,62	R\$ 502.430,62
	100,00%						40,00%	30,00%	30,00%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 2.246.811,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 561.702,92	R\$ 561.702,92	R\$ 561.702,92	R\$ 561.702,92	R\$ -	R\$ -
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
PASSARELA CICLOVIA	R\$ 305.692,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.423,01	R\$ 76.423,01	R\$ 76.423,01	R\$ 76.423,01	R\$ -	R\$ -
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO	R\$ 257.606,19	R\$ -	R\$ 180.324,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.281,86
	100,00%		70,00%						30,00%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 708.140,92	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62	R\$ 88.517,62
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 174.886,60	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83	R\$ 21.860,83
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 25.094,76	R\$ 12.547,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.547,38
	100,00%	50,00%							50,00%
Porcentagem			5,32%	17,78%	17,78%	17,19%	20,68%	13,51%	4,72%
Valor	R\$ 14.886.248,70	R\$ 448.516,30	R\$ 791.745,52	R\$ 2.647.153,92	R\$ 2.647.153,92	R\$ 2.559.427,79	R\$ 3.079.197,08	R\$ 2.010.415,87	R\$ 702.638,30
Porcentagem Acumulado		3,01%	8,33%	26,11%	43,90%	61,09%	81,77%	95,28%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 14.886.248,70	R\$ 448.516,30	R\$ 1.240.261,82	R\$ 3.887.415,74	R\$ 6.534.569,67	R\$ 9.093.997,46	R\$ 12.173.194,53	R\$ 14.183.610,40	R\$ 14.886.248,70