

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 96 |                |                              |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|--------|-------|--|
| ITEM                                             | MUNICÍPIOS     | SERVIÇOS                     | TOTAIS           | 1º mês         |                |                  | 2º mês           |                  |                  | 3º mês           |                  |     | 4º mês |       |  |
|                                                  |                |                              |                  | 15 dias        | 30 dias        | 45 dias          | 60 dias          | 75 dias          | 90 dias          | 105 dias         | 120 dias         |     |        |       |  |
| 1                                                | ANHANGUERA     |                              | 29,84%           | 25,00%         | 25,00%         | 30,00%           | 20,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |     |        |       |  |
|                                                  |                | PAVIMENTAÇÃO                 |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                |                              | R\$ 1.040.235,61 | R\$ 260.058,90 | R\$ 260.058,90 | R\$ 312.070,68   | R\$ 208.047,12   | R\$              | -                | R\$              | -                | R\$ | -      | R\$   |  |
|                                                  |                |                              | 40,84%           | 0,00%          | 25,00%         | 25,00%           | 30,00%           | 20,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |     |        | 0,00% |  |
| 2                                                | CRISTIANÓPOLIS |                              |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | PAVIMENTAÇÃO                 |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                |                              | R\$ 1.423.615,51 | R\$ -          | R\$ 355.903,88 | R\$ 355.903,88   | R\$ 427.084,65   | R\$ 284.723,10   | R\$              | -                | R\$              | -   | R\$    | -     |  |
|                                                  |                |                              | 29,32%           | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 25,00%           | 25,00%           | 30,00%           | 20,00%           |     |        |       |  |
| 3                                                | NOVA AURORA    |                              |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | PAVIMENTAÇÃO                 |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                | MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |        |       |  |
|                                                  |                |                              | R\$ 1.022.234,37 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 255.558,59   | R\$ 255.558,59   | R\$ 306.670,31   | R\$ 204.446,87   |     |        |       |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES                        |                |                              |                  | 7,46%          | 17,67%         | 19,16%           | 18,22%           | 15,50%           | 7,33%            | 8,80%            | 5,86%            |     |        |       |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUM.                          |                |                              |                  | 7,46%          | 25,13%         | 44,29%           | 62,51%           | 78,01%           | 85,34%           | 94,14%           | 100,00%          |     |        |       |  |
| VALOR SIMPLES                                    |                |                              |                  | R\$ 260.058,90 | R\$ 615.962,78 | R\$ 667.974,56   | R\$ 635.131,78   | R\$ 540.281,69   | R\$ 255.558,59   | R\$ 306.670,31   | R\$ 204.446,87   |     |        |       |  |
| VALOR ACUMULADO                                  |                |                              |                  | R\$ 260.058,90 | R\$ 876.021,68 | R\$ 1.543.996,24 | R\$ 2.179.128,02 | R\$ 2.719.409,71 | R\$ 2.974.968,31 | R\$ 3.281.638,62 | R\$ 3.486.085,49 |     |        |       |  |