

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Cronograma físico-financeiro

Sector : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 117350-1/2026

Descrição : Construção de Acesso na Rodovia GO-309

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM;
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 0,44 Km

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	Dias %	30		60	
				1ª Parcela		2ª Parcela	
Construção de Acesso na Rodovia GO-309							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.906,93	3,85%	R\$	43.906,93	R\$	-
					100,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.287,75	5,55%	R\$	39.786,14	R\$	23.501,61
					62,87%		37,13%
3	REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$ 637,18	0,06%	R\$	637,18	R\$	-
					100,00%		
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 128.320,51	11,26%	R\$	128.320,51	R\$	-
					100,00%		
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 613.247,54	53,79%	R\$	429.273,28	R\$	183.974,26
					70,00%		30,00%
6	DRENAGEM	R\$ 106.796,42	9,37%	R\$	74.757,49	R\$	32.038,93
					70,00%		30,00%
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 183.817,54	16,12%	R\$	-	R\$	183.817,54
					0,00%		100,00%
			Desembolso Mensal	R\$	716.681,54	R\$	423.332,33
		R\$ 1.140.013,87	Desembolso Mensal %		62,87%		37,13%
			Desembolso Mensal AC	R\$	716.681,54	R\$	1.140.013,87
			Desembolso Mensal % AC		62,87%		100,00%