

HISTOGRAMA DE SERVIÇOS GRUPO A e B		jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
TERRAPLENAGEM												
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M2		120.543,07	135.610,95	135.610,95	52.737,59	30.135,77	30.135,77	30.135,77	45.203,65	60.271,53	75.339,42
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3		20.471,24	19.267,05	18.062,86	10.837,71	8.429,33	7.225,14	6.020,95	7.225,14	9.633,52	12.041,91
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3		8.655,39	8.146,25	7.637,11	4.582,26	3.563,98	3.054,84	2.545,70	3.054,84	4.073,12	5.091,41
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M3		14.063,00	13.235,77	12.408,53	7.445,12	5.790,65	4.963,41	4.136,18	4.963,41	6.617,88	8.272,35
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	M3		19.050,36	17.929,75	16.809,14	10.085,48	7.844,27	6.723,66	5.603,05	6.723,66	8.964,87	11.206,09
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	M3		13.690,98	12.885,62	12.080,27	7.248,16	5.637,46	4.832,11	4.026,76	4.832,11	6.442,81	8.053,52
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M3		12.700,26	11.953,18	11.206,11	6.723,67	5.229,52	4.482,44	3.735,37	4.482,44	5.976,59	7.470,74
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	M3		5.648,29	5.316,04	4.983,78	2.990,27	2.325,77	1.993,51	1.661,26	1.993,51	2.658,02	3.322,52
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	M3		4.487,75	4.223,76	3.959,78	2.375,87	1.847,90	1.583,91	1.319,93	1.583,91	2.111,88	2.639,85
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	M3		3.193,39	3.005,54	2.817,70	1.690,62	1.314,93	1.127,08	939,23	1.127,08	1.502,77	1.878,47
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3		36.461,27	34.316,48	32.171,70	19.303,02	15.013,46	12.868,68	10.723,90	12.868,68	17.158,24	21.447,80
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3		65.256,25	61.417,65	57.579,05	34.547,43	26.870,22	23.031,62	19.193,02	23.031,62	30.708,83	38.386,03
PAVIMENTAÇÃO												
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2				54.976,75	36.651,16	18.325,58	18.325,58	18.325,58	18.325,58	27.488,37	45.813,96
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	M3			3.495,47	5.243,21	8.738,68	8.738,68	8.738,68	8.738,68	8.738,68	8.738,68	8.738,68
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	M3KM			86.913,13	130.369,70	217.282,83	217.282,83	217.282,83	217.282,83	217.282,83	217.282,83	217.282,83
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M3				7.930,45	5.286,97	2.643,48	2.643,48	2.643,48	2.643,48	3.965,23	6.608,71
ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	M3				7.592,45	5.061,63	2.530,82	2.530,82	2.530,82	2.530,82	3.796,22	6.327,04
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM				695.783,03	463.855,35	231.927,68	231.927,68	231.927,68	231.927,68	347.891,51	579.819,19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	M3				1.814,51	1.209,67	604,84	604,84	604,84	604,84	907,25	1.512,09
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T				59,02	39,35	19,67	19,67	19,67	19,67	29,51	49,19
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T				22,70	15,13	7,57	7,57	7,57	7,57	11,35	18,92
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T				239,51	159,68	79,84	79,84	79,84	79,84	119,76	199,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T				130.422,57	86.948,38	43.474,19	43.474,19	43.474,19	43.474,19	65.211,28	108.685,47
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM				224.012,13	149.341,42	74.670,71	74.670,71	74.670,71	74.670,71	112.006,07	186.676,78
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM				20.596,52	13.731,02	6.865,51	6.865,51	6.865,51	6.865,51	10.298,26	17.163,77
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM				147.541,15	98.360,77	49.180,38	49.180,38	49.180,38	49.180,38	73.770,58	122.950,96
DRENAGEM												
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03	M						192,80	385,60	482,00	482,00	482,00	771,20
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04	M						58,50	117,00	146,25	146,25	146,25	234,00
DRENAGEM PROFUNDA												
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M				321,00	642,00	802,50	802,50	802,50	802,50	802,50	802,50
COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	M3				167,78	335,56	419,46	419,46	419,46	419,46	419,46	419,46
TRANSPORTES												
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM					6.992,67	6.992,67	6.992,67	11.654,45	11.654,45	11.654,45	11.654,45
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM				31.292,96	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM				16.174,35	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70
OBRAS DE ARTE CORRENTES												
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM			506,43	506,43	506,43	759,65	759,65	759,65	1.012,87	1.012,87	1.012,87
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM			1.221,30	1.221,30	1.221,30	1.831,95	1.831,95	1.831,95	2.442,60	2.442,60	2.442,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM			1.581,90	1.581,90	1.581,90	2.372,86	2.372,86	2.372,86	3.163,81	3.163,81	3.163,81
SINALIZAÇÃO												
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2									645,89	645,89	645,89
OBRAS COMPLEMENTARES												
CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M									1.365,39	1.365,39	6.826,96
SEMEADURA MANUAL	M2									18.417,46	18.417,46	18.417,46

HISTOGRAMA DE SERVIÇOS GRUPO A e B		mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22
TERRAPLENAGEM												
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M2	90.407,30	120.543,07	135.610,95	135.610,95	105.475,18	60.271,53	37.669,71	30.135,77	30.135,77	45.203,66	
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3	14.450,29	19.267,05	19.267,05	19.267,05	16.256,57	10.235,62	6.623,05	6.623,05	4.816,76	4.816,77	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3	6.109,69	8.146,25	8.146,25	8.146,25	6.873,40	4.327,69	2.800,27	2.800,27	2.036,56	2.036,57	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M3	9.926,83	13.235,77	13.235,77	13.235,77	11.167,68	7.031,50	4.549,79	4.549,79	3.308,94	3.308,95	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	M3	13.447,31	17.929,75	17.929,75	17.929,75	15.128,23	9.525,18	6.163,35	6.163,35	4.482,44	4.482,45	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	M3	9.664,22	12.885,62	12.885,62	12.885,62	10.872,25	6.845,49	4.429,43	4.429,43	3.221,41	3.221,42	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M3	8.964,89	11.953,18	11.953,18	11.953,18	10.085,50	6.350,13	4.108,91	4.108,91	2.988,30	2.988,30	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	M3	3.987,03	5.316,04	5.316,04	5.316,04	4.485,41	2.824,14	1.827,39	1.827,39	1.329,01	1.329,02	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	M3	3.167,82	4.223,76	4.223,76	4.223,76	3.563,80	2.243,87	1.451,92	1.451,92	1.055,94	1.055,95	
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	M3	2.254,16	3.005,54	3.005,54	3.005,54	2.535,93	1.596,70	1.033,16	1.033,16	751,39	751,40	
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	25.737,36	34.316,48	34.316,48	34.316,48	28.954,53	18.230,63	11.796,29	11.796,29	8.579,12	8.579,13	
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	46.063,24	61.417,65	61.417,65	61.417,65	51.821,14	32.628,13	21.112,32	21.112,32	15.354,41	15.354,42	
PAVIMENTAÇÃO												
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	54.976,75	73.302,33	91.627,91	91.627,91	73.302,33	36.651,16	27.488,37	18.325,58	18.325,58	18.325,58	27.488,37
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3	8.738,68	8.738,68	8.738,68	8.738,68	6.990,95	6.990,95	6.990,95	6.990,95	6.990,95	6.990,95	6.990,95
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	217.282,83	217.282,83	217.282,83	217.282,83	173.826,26	173.826,26	173.826,26	173.826,26	173.826,26	173.826,26	173.826,26
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M3	7.930,45	10.573,93	13.217,42	13.217,42	10.573,93	5.286,97	3.965,23	2.643,48	2.643,48	2.643,48	3.965,23
ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	M3	7.592,45	10.123,26	12.654,08	12.654,08	10.123,26	5.061,63	3.796,22	2.530,82	2.530,82	2.530,82	3.796,22
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	695.783,03	927.710,71	1.159.638,38	1.159.638,38	927.710,71	463.855,35	347.891,51	231.927,68	231.927,68	231.927,68	347.891,51
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	M3	1.814,51	2.419,34	3.024,18	3.024,18	2.419,34	1.209,67	907,25	604,84	604,84	604,84	907,25
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	59,02	78,70	98,37	98,37	78,70	39,35	29,51	19,67	19,67	19,67	29,51
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	22,70	30,27	37,84	37,84	30,27	15,13	11,35	7,57	7,57	7,57	11,35
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	239,51	319,35	399,19	399,19	319,35	159,68	119,76	79,84	79,84	79,84	119,76
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	130.422,57	173.896,76	217.370,95	217.370,95	173.896,76	86.948,38	65.211,28	43.474,19	43.474,19	43.474,19	65.211,28
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	224.012,13	298.682,84	373.353,56	373.353,56	298.682,84	149.341,42	112.006,07	74.670,71	74.670,71	74.670,71	112.006,07
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	20.596,52	27.462,03	34.327,54	34.327,54	27.462,03	13.731,02	10.298,26	6.865,51	6.865,51	6.865,51	10.298,26
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	147.541,15	196.721,54	245.901,92	245.901,92	196.721,54	98.360,77	73.770,58	49.180,38	49.180,38	49.180,38	73.770,58
DRENAGEM												
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03	M	771,20	771,20	867,60	867,60	771,20	771,20	482,00	385,60	385,60	385,60	385,60
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04	M	234,00	234,00	263,25	263,25	234,00	234,00	146,25	117,00	117,00	117,00	117,00
DRENAGEM PROFUNDA												
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M	802,50	802,50	802,50	802,50	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	M3	419,46	419,46	419,46	419,46	335,56	335,56	335,56	335,56	335,56	335,56	335,56
TRANSPORTES												
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	11.654,45	11.654,45	11.654,45	11.654,45	11.654,45	11.654,45	9.323,56	9.323,56	9.323,56	9.323,56	9.323,56
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	62.585,92	78.232,41	78.232,41	78.232,41	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	32.348,70	40.435,87	40.435,87	40.435,87	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70
OBRAS DE ARTE CORRENTES												
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	1.012,87	1.012,87	1.012,87	1.012,87	1.012,87	1.012,87	1.012,87	1.012,87	2.025,74	2.532,17	2.025,74
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	2.442,60	4.885,20	6.106,51	4.885,20
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	6.327,61	7.909,52	6.327,61
SINALIZAÇÃO												
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2	968,84	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.937,68	1.614,73	1.614,73	1.614,73
OBRAS COMPLEMENTARES												
CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	6.826,96	9.557,74	9.557,74	9.557,74	6.826,96	6.826,96	4.096,17	2.730,78	2.730,78	4.096,17	5.461,57
SEMEADURA MANUAL	M2	27.626,19	46.043,65	46.043,65	46.043,65	46.043,65	46.043,65	46.043,65	55.252,38	46.043,65	46.043,65	46.043,65

HISTOGRAMA DE SERVIÇOS GRUPO A e B		abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	QUANTIDADE TOTAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	
TERRAPLENAGEM											
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M2										1.506.788,32
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3										240.838,10
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3										101.828,10
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M3										165.447,09
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	M3										224.121,86
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	M3										161.070,31
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M3										149.414,78
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	M3										66.450,46
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	M3										52.797,02
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	M3										37.569,31
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3										428.956,06
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3										767.720,63
PAVIMENTAÇÃO											
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	27.488,37	54.976,75	64.139,55							916.279,11
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3	6.990,95	6.990,95	6.990,95							174.773,68
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	173.826,26	173.826,26	173.826,28							4.345.656,57
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M3	3.965,23	7.930,45	9.252,20							132.174,17
ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	M3	3.796,22	7.592,45	8.857,87							126.540,79
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	347.891,51	695.783,03	811.746,88							11.596.383,83
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	M3	907,25	1.814,51	2.116,93							30.241,78
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	29,51	59,02	68,86							983,70
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	11,35	22,70	26,49							378,35
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	119,76	239,51	279,44							3.991,91
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	65.211,28	130.422,57	152.159,67							2.173.709,47
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	112.006,07	224.012,13	261.347,51							3.733.535,56
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	10.298,26	20.596,52	24.029,28							343.275,40
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	73.770,58	147.541,15	172.131,36							2.459.019,23
DRENAGEM											
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03	M										9.640,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04	M										2.925,00
DRENAGEM PROFUNDA											
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M	642,00	642,00	642,00	642,00						16.050,00
COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	M3	335,56	335,56	335,56	335,56						8.389,10
TRANSPORTES											
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	9.323,56	9.323,56	9.323,56	4.661,78	9.323,56	6.992,68				233.088,99
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	62.585,92	46.939,48				1.564.648,14
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	32.348,70	24.261,54				808.717,47
OBRAS DE ARTE CORRENTES											
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	2.025,74	1.772,52								25.321,70
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	4.885,20	4.274,56								61.065,05
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	6.327,61	5.536,67								79.095,17
SINALIZAÇÃO											
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M2	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.614,73	1.291,78	1.291,78	1.291,78	968,85	32.294,61
OBRAS COMPLEMENTARES											
CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	6.826,96	10.923,13	6.826,96	6.826,96	6.826,96	5.461,57	5.461,57	5.461,57	4.096,18	136.539,13
SEMEADURA MANUAL	M2	46.043,65	46.043,65	46.043,65	46.043,65	46.043,65	36.834,92	36.834,92	36.834,92	27.626,20	920.873,05