

DEVALE ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%			
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF	
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
IMPLANTAÇÃO		R\$ 713.429,80	15,91%	19,68%	20,70%	22,00%	21,70%	100,00%
			R\$ 113.541,23	R\$ 140.434,08	R\$ 147.674,17	R\$ 156.967,29	R\$ 154.813,03	R\$ 713.429,80
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 125.912,67	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 50.365,06	R\$ 18.886,90	R\$ 18.886,90	R\$ 18.886,90	R\$ 18.886,91	R\$ 125.912,67
TRANSPORTES		R\$ 123.411,13	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 24.682,22	R\$ 24.682,22	R\$ 24.682,22	R\$ 24.682,22	R\$ 24.682,25	R\$ 123.411,13
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		R\$ 6.455,98	100,00%					100,00%
			R\$ 6.455,98					R\$ 6.455,98
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		R\$ 9.378,71		100,00%				100,00%
				R\$ 9.378,71				R\$ 9.378,71
IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 14.889,62		100,00%				100,00%
				R\$ 14.889,62				R\$ 14.889,62
ESQUADRIAS METÁLICAS		R\$ 74.872,35				40,00%	60,00%	100,00%
						R\$ 29.948,94	R\$ 44.923,41	R\$ 74.872,35
REVESTIMENTO DE PAREDES		R\$ 7.687,24			100,00%			100,00%
					R\$ 7.687,24			R\$ 7.687,24
REVESTIMENTO DE PISO		R\$ 84.547,05		40,00%	50,00%	10,00%		100,00%
				R\$ 33.818,82	R\$ 42.273,52	R\$ 8.454,71		R\$ 84.547,05
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		R\$ 237.318,33	13,50%	16,34%	21,33%	25,50%	23,33%	100,00%
			R\$ 32.037,97	R\$ 38.777,81	R\$ 50.619,99	R\$ 60.516,17	R\$ 55.366,39	R\$ 237.318,33
PINTURA		R\$ 17.621,53			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 3.524,30	R\$ 8.810,76	R\$ 5.286,47	R\$ 17.621,53
DIVERSOS		R\$ 11.335,19				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 5.667,59	R\$ 5.667,60	R\$ 11.335,19
REFORMA		R\$ 2.036.570,20	12,73%	15,23%	21,48%	26,66%	23,90%	100,00%
			R\$ 259.179,00	R\$ 310.264,53	R\$ 437.408,91	R\$ 543.019,15	R\$ 486.698,61	R\$ 2.036.570,20
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 29.112,61	80,00%	20,00%				100,00%
			R\$ 23.290,08	R\$ 5.822,53				R\$ 29.112,61
TRANSPORTES		R\$ 18.744,82	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 11.246,89	R\$ 1.874,48	R\$ 1.874,48	R\$ 1.874,48	R\$ 1.874,49	R\$ 18.744,82
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		R\$ 10.582,74	100,00%					100,00%
			R\$ 10.582,74					R\$ 10.582,74
ESTRUTURA		R\$ 70.074,52	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
			R\$ 21.022,35	R\$ 35.037,26	R\$ 14.014,91			R\$ 70.074,52
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		R\$ 640.522,71	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 96.078,40	R\$ 96.078,40	R\$ 96.078,40	R\$ 96.078,40	R\$ 256.209,11	R\$ 640.522,71
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		R\$ 170.193,68	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 34.038,73	R\$ 34.038,73	R\$ 34.038,73	R\$ 51.058,10	R\$ 17.019,39	R\$ 170.193,68
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		R\$ 2.882,91					100,00%	100,00%
							R\$ 2.882,91	R\$ 2.882,91
INSTALAÇÕES ESPECIAIS		R\$ 241.837,92			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 48.367,58	R\$ 120.918,96	R\$ 72.551,38	R\$ 241.837,92
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		R\$ 107.418,61	40,00%	50,00%	10,00%			100,00%
			R\$ 42.967,44	R\$ 53.709,30	R\$ 10.741,87			R\$ 107.418,61
IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 19.952,37	100,00%					100,00%
			R\$ 19.952,37					R\$ 19.952,37
ESTRUTURAS METÁLICAS		R\$ 15.870,22			100,00%			100,00%
					R\$ 15.870,22			R\$ 15.870,22
COBERTURAS		R\$ 5.959,79			100,00%			100,00%
					R\$ 5.959,79			R\$ 5.959,79
ESQUADRIAS DE MADEIRAS		R\$ 26.255,55			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 5.251,11	R\$ 13.127,77	R\$ 7.876,67	R\$ 26.255,55
ESQUADRIAS METÁLICAS		R\$ 127.087,56			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 25.417,51	R\$ 63.543,78	R\$ 38.126,27	R\$ 127.087,56
VIDROS		R\$ 34.114,36			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 6.822,87	R\$ 17.057,18	R\$ 10.234,31	R\$ 34.114,36
REVESTIMENTO DE PAREDES		R\$ 71.155,85		50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 35.577,92	R\$ 35.577,93			R\$ 71.155,85
FORROS		R\$ 113.705,12			50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 56.852,56	R\$ 56.852,56		R\$ 113.705,12
REVESTIMENTO DE PISO		R\$ 160.419,71		30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				R\$ 48.125,91	R\$ 64.167,88	R\$ 48.125,92		R\$ 160.419,71
FERRAGENS		R\$ 21.915,14					100,00%	100,00%
							R\$ 21.915,14	R\$ 21.915,14
PINTURA		R\$ 81.865,35			20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 16.373,07	R\$ 40.932,67	R\$ 24.559,61	R\$ 81.865,35
DIVERSOS		R\$ 66.898,66				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 33.449,33	R\$ 33.449,33	R\$ 66.898,66
R\$ 2.750.000,00			R\$ 372.720,23	R\$ 450.698,61	R\$ 585.083,08	R\$ 699.986,44	R\$ 641.511,64	R\$ 2.750.000,00
			R\$ 372.720,23	R\$ 823.418,84	R\$ 1.408.501,92	R\$ 2.108.488,36	R\$ 2.750.000,00	

RHONNIER
RAYNER
CORREA:7
0113772122

Digitally signed by
RHONNIER RAYNER
CORREA:70113772122
DN: cn=RHONNIER RAYNER
CORREA:70113772122 c=BR
o=ICP-Brasil
ou=videoconferencia
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-05-15 16:07:03:00