

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	382.890,14	0,53%		100,00%					
					382.890,14					
2	TERRAPLANAGEM	487.272,61	0,68%		33,33%					
					162.407,96					
3	PAVIMENTAÇÃO	7.753.003,36	10,82%		20,00%	20,00%	20,00%			
					1.550.600,67	1.550.600,67	1.550.600,67			
4	DRENAGEM	902.594,64	1,26%			100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	
							150.462,53	150.462,53	150.462,53	
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	65.165,98	0,09%				100,00%			
							65.165,98			
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	51.235.642,07	71,52%			0,82%	3,58%	5,50%	6,42%	8,56%
						420.132,26	1.834.235,99	2.817.960,31	3.289.328,22	4.385.770,96
7	SINALIZAÇÃO	916.980,29	1,28%					25,00%	25,00%	
								229.245,07	229.245,07	
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.425.754,47	3,39%					16,67%	16,67%	16,67%
								404.373,27	404.373,27	404.373,27
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	743.887,66	1,04%		50,00%	50,00%				
					371.943,83	371.943,83				
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	3,29%		1,44%	3,79%	5,65%	7,98%	6,17%	7,31%
					33.899,47	89.221,51	133.008,32	187.859,55	145.249,80	172.086,88
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,97	6,06%	50,00%	50,00%					
				2.172.159,49	2.172.159,49					
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	31.023,94	0,04%	50,00%						
				15.511,97						
	% SIMPLES		100,00%	2.187.671,46	4.673.901,55	2.431.898,28	3.733.473,49	3.789.900,73	4.218.658,89	4.962.231,11
	% ACUMULADO		100,00%	3,05%	6,52%	3,39%	5,21%	5,29%	5,89%	6,93%
	TOTAL SIMPLES	71.642.663,77		2.187.671,46	6.861.573,01	9.293.471,29	13.026.944,78	16.816.845,51	21.035.504,40	25.997.735,50
	TOTAL ACUMULADO	71.642.663,77		3,05%	9,58%	12,97%	18,18%	23,47%	29,36%	36,29%

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	DIAS						
				8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	382.890,14	0,53%							
2	TERRAPLANAGEM	487.272,61	0,68%							
3	PAVIMENTAÇÃO	7.753.003,36	10,82%							
4	DRENAGEM	902.594,64	1,26%							
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	65.165,98	0,09%							
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	51.235.642,07	71,52%	9,05%	9,78%	7,07%	5,15%	5,36%	5,24%	6,19%
				4.636.825,61	5.010.845,79	3.622.359,89	2.638.635,57	2.746.230,41	2.684.747,64	3.171.486,24
7	SINALIZAÇÃO	916.980,29	1,28%							
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.425.754,47	3,39%							
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	743.887,66	1,04%							
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	3,29%	7,11%	7,68%	5,56%	4,05%	4,21%	4,12%	4,86%
				167.378,62	180.797,16	130.889,61	95.342,25	99.108,86	96.990,14	114.410,70
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,97	6,06%							
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	31.023,94	0,04%							
	% SIMPLES		100,00%	4.804.204,22	5.191.642,95	3.753.249,50	2.733.977,82	2.845.339,27	2.781.737,79	3.285.896,94
	% ACUMULADO		100,00%	6,71%	7,25%	5,24%	3,82%	3,97%	3,88%	4,59%
	TOTAL SIMPLES	71.642.663,77		30.801.939,73	35.993.582,68	39.746.832,18	42.480.810,00	45.326.149,27	48.107.887,06	51.393.784,00
	TOTAL ACUMULADO	71.642.663,77		42,99%	50,24%	55,48%	59,30%	63,27%	67,15%	71,74%

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	382.890,14	0,53%							
2	TERRAPLANAGEM	487.272,61	0,68%					33,34%	33,33%	
3	PAVIMENTAÇÃO	7.753.003,36	10,82%					162.456,69	162.407,96	20,00%
4	DRENAGEM	902.594,64	1,26%							1.550.600,67
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	65.165,98	0,09%							16,67%
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	51.235.642,07	71,52%	6,19%	4,06%	3,36%	3,42%	3,50%	3,29%	2,25%
7	SINALIZAÇÃO	916.980,29	1,28%	3.171.486,24	2.080.167,07	1.721.517,57	1.752.258,96	1.793.247,47	1.685.652,62	1.152.801,95
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.425.754,47	3,39%							
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	743.887,66	1,04%							
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	3,29%	4,86%	3,19%	2,64%	2,68%	3,01%	2,85%	4,51%
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,97	6,06%	114.410,70	75.096,74	62.149,02	63.090,67	70.859,30	67.092,69	106.171,25
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	31.023,94	0,04%							
% SIMPLES				3.285.896,94	2.155.263,80	1.783.666,60	1.815.349,63	2.026.563,46	1.915.153,28	2.960.036,39
% ACUMULADO				4,59%	3,01%	2,49%	2,53%	2,83%	2,67%	4,13%
TOTAL SIMPLES				71.642.663,77	54.679.680,95	56.834.944,75	58.618.611,35	60.433.960,98	62.460.524,44	64.375.677,72
TOTAL ACUMULADO				71.642.663,77	76,32%	79,33%	81,82%	84,35%	87,18%	89,86%
										93,99%

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	382.890,14	0,53%				
2	TERRAPLANAGEM	487.272,61	0,68%				
3	PAVIMENTAÇÃO	7.753.003,36	10,82%	20,00%			
				1.550.600,67			
4	DRENAGEM	902.594,64	1,26%	16,66%	16,66%		
				150.372,27	150.372,27		
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE	65.165,98	0,09%				
6	OBRA DE ARTE ESPECIAL	51.235.642,07	71,52%	0,45%	0,50%	0,26%	
				230.560,39	256.178,21	133.212,67	
7	SINALIZAÇÃO	916.980,29	1,28%	25,00%	25,00%		
				229.245,07	229.245,07		
8	OBRAS COMPLEMENTARES	2.425.754,47	3,39%	16,66%	16,66%	16,67%	
				404.130,69	404.130,69	404.373,27	
9	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	743.887,66	1,04%				
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.354.129,64	3,29%	4,01%	1,52%	0,80%	
				94.400,60	35.782,77	18.833,04	
11	CANTEIRO DE OBRAS	4.344.318,97	6,06%				
12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	31.023,94	0,04%				50,00%
							15.511,97
	% SIMPLES		100,00%	2.659.309,69	1.075.709,02	556.418,98	15.511,97
	% ACUMULADO		100,00%	3,71%	1,50%	0,78%	0,02%
	TOTAL SIMPLES	71.642.663,77		69.995.023,81	71.070.732,82	71.627.151,80	71.642.663,77
	TOTAL ACUMULADO	71.642.663,77		97,70%	99,20%	99,98%	100,00%

IZABELA BORGES
PENA:10601869699
 Assinado de forma digital por IZABELA BORGES
 PENA:10601869699
 Dados: 2026.05.20 16:00:20 -03'00'

CONATA ENGENHARIA LTDA
 Izabela Borges Pena (Procuradora)
 Wellington Andrade Mota
 Tales Paulo Couto Guimarães

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br