

LOCAL: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS

PROCESSO: SEI 202300036002259

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO											
SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO											358.846,36
SERVIÇOS PRELIMINARES	36.159,81	8,21%	21.695,89 60,00%	3.615,98 10,00%	-	10.847,94 30,00%	-	-	-	-	36.159,81
TRANSPORTES	116.085,55	26,37%	11.608,56 10,00%	-	-	58.042,78 50,00%	11.608,56 10,00%	11.608,56 10,00%	11.608,56 10,00%	11.608,56 10,00%	116.085,55
SERVIÇO EM TERRA	1.138,10	0,26%	1.138,10 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	1.138,10
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	40.351,40	9,17%	8.070,28 20,00%	12.105,42 30,00%	20.175,70 50,00%	-	-	-	-	-	40.351,40
ESTRUTURA	3.162,84	0,72%	1.581,42 50,00%	1.581,42 50,00%	-	-	-	-	-	-	3.162,84
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	39.564,29	8,99%	-	-	9.891,07 25,00%	9.891,07 25,00%	9.891,07 25,00%	9.891,07 25,00%	-	-	39.564,29
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	98.992,79	22,48%	-	29.697,84 30,00%	29.697,84 30,00%	39.597,12 40,00%	-	-	-	-	98.992,79
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.192,80	0,50%	-	-	-	657,84 30,00%	1.096,40 50,00%	438,56 20,00%	-	-	2.192,80
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.943,49	0,44%	-	777,40 40,00%	777,40 40,00%	388,70 20,00%	-	-	-	-	1.943,49
ESQUADRIAS METÁLICAS	19.255,29	4,37%	-	-	-	-	-	-	9.627,65 50,00%	9.627,65 50,00%	19.255,29
REVESTIMENTO DE PISO	12.969,27	2,95%	-	-	-	-	6.484,64 50,00%	6.484,64 50,00%	-	-	12.969,27
PINTURA	5.588,23	1,27%	-	-	-	-	-	-	3.352,94 60,00%	2.235,29 40,00%	5.588,23
DIVERSOS	62.862,11	14,28%	-	-	-	-	-	-	31.431,06 50,00%	31.431,06 50,00%	62.862,11
TOTAL IMPLANTAÇÃO	440.265,97	100,00%	44.094,24 10,02%	47.778,05 10,85%	60.542,01 13,75%	119.425,44 27,13%	29.080,66 6,61%	28.422,82 6,46%	56.020,19 12,72%	54.902,55 12,47%	440.265,97 100%

REFORMA											1.197.125,14
SERVIÇOS PRELIMINARES	27.746,60	2,32%	13.873,30	13.873,30	-	-	-	-	-	-	27.746,60
			50,00%	50,00%							
TRANSPORTES	18.489,01	1,54%	6.471,15	6.471,15	924,45	924,45	924,45	924,45	924,45	924,45	18.489,01
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	5.871,93	0,49%	5.871,93	-	-	-	-	-	-	-	5.871,93
			100,00%								
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	24.133,96	2,02%	4.826,79	19.307,17							24.133,96
			20,00%	80,00%							
ESTRUTURA	58.632,33	4,90%	-	29.316,17	29.316,17	-	-	-	-	-	58.632,33
				50,00%	50,00%						
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	153.847,21	12,85%	-	76.923,61	76.923,61	-	-	-	-	-	153.847,21
				50,00%	50,00%						
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	113.229,13	9,46%	-	113.229,13	-	-	-	-	-	-	113.229,13
				100,00%							
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	93.662,39	7,82%	-		18.732,48	46.831,20	28.098,72		-	-	93.662,39
					20,00%	50,00%	30,00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.097,55	0,26%	3.097,55	-		-	-	-			3.097,55
			100,00%								
ESTRUTURAS METÁLICAS	146.751,51	12,26%	-	-		-	-	29.350,30	73.375,75	44.025,45	146.751,51
							20,00%	50,00%	30,00%		
COBERTURAS	135.790,74	11,34%	-	-	-	-	-	27.158,15	67.895,37	40.737,22	135.790,74
							20,00%	50,00%	30,00%		
ESQUADRIAS METÁLICAS	97.860,20	8,17%	-	-	-	-	48.930,10	48.930,10		-	97.860,20
						50,00%	50,00%				
VIDROS	8.477,03	0,71%	-	-	-	-	-		8.477,03	-	8.477,03
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PAREDES	51.651,50	4,31%	-	-	-	-	36.156,05	15.495,45	-	-	51.651,50
						70,00%	30,00%				
FORROS	9.304,55	0,78%	-	-	-	-	-		9.304,55	-	9.304,55
								100,00%			
REVESTIMENTO DE PISO	68.626,42	5,73%	-	-	-	-	13.725,28	27.450,57	27.450,57	-	68.626,42
						20,00%	40,00%	40,00%			
FERRAGENS	3.279,38	0,27%	-	-	-	-			-	3.279,38	3.279,38
									100,00%		
PINTURA	115.270,10	9,63%	-	-	-	-	-		57.635,05	57.635,05	115.270,10
								50,00%	50,00%		
DIVERSOS	61.403,60	5,13%	-	-	-	-			36.842,16	24.561,44	61.403,60
								60,00%	40,00%		
TOTAL REFORMA	1.197.125,14	100%	34.140,72	259.120,52	125.896,70	47.755,65	127.834,61	149.309,02	281.904,93	171.162,99	1.197.125,14
			2,85%	21,65%	10,52%	3,99%	10,68%	12,47%	23,55%	14,30%	100%
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA											

ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	389.008,89	100,00%	18.586,94	72.912,50	44.293,82	39.718,63	37.279,69	42.225,26	80.283,74	53.708,31	389.008,89
			4,78%	18,74%	11,39%	10,21%	9,58%	10,85%	20,64%	13,81%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	389.008,89	100,00%	18.586,94	72.912,50	44.293,82	39.718,63	37.279,69	42.225,26	80.283,74	53.708,31	389.008,89
			4,78%	18,74%	11,39%	10,21%	9,58%	10,85%	20,64%	13,81%	100%
TOTAL GERAL	2.026.400,00	100%	96.821,90	379.811,08	230.732,53	206.899,72	194.194,96	219.957,10	418.208,86	279.773,85	2.026.400,00
PERCENTUAIS			4,78%	18,74%	11,39%	10,21%	9,58%	10,85%	20,64%	13,81%	
TOTAIS ACUMULADOS			96.821,90	476.632,98	707.365,51	914.265,23	1.108.460,19	1.328.417,29	1.746.626,15	2.026.400,00	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			4,78%	23,52%	34,91%	45,12%	54,70%	65,56%	86,19%	100,00%	

REPRESENTANTE LEGAL
HORUS ENGENHARIA LTDA
36.510.381/0001-04

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA
Data: 20/05/2026 22:40:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>