

LOCAL: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS

PROCESSO: SEI 202300036002259

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO											
SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	30 1ª Parcela	60 2ª Parcela	90 3ª Parcela	120 4ª Parcela	150 5ª Parcela	180 6ª Parcela	210 7ª Parcela	240 8ª Parcela	TOTAL
IMPLANTAÇÃO											399.329,81
SERVIÇOS PRELIMINARES	76.830,35	15,97%	46.098,21	7.683,04	-	23.049,11	-	-	-	-	76.830,35
			60,00%	10,00%		30,00%					
TRANSPORTES	115.872,24	24,09%	11.587,22	-	-	57.936,12	11.587,22	11.587,22	11.587,22	11.587,22	115.872,24
			10,00%			50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
SERVIÇO EM TERRA	1.137,64	0,24%	1.137,64	-	-	-	-	-	-	-	1.137,64
			100,00%								
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	40.314,58	8,38%	8.062,92	12.094,37	20.157,29	-	-	-	-	-	40.314,58
			20,00%	30,00%	50,00%						
ESTRUTURA	3.161,04	0,66%	1.580,52	1.580,52	-	-	-	-	-	-	3.161,04
			50,00%	50,00%							
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	39.688,18	8,25%	-	-	9.922,05	9.922,05	9.922,05	9.922,05	-	-	39.688,18
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	98.944,87	20,57%	-	29.683,46	29.683,46	39.577,95	-	-	-	-	98.944,87
				30,00%	30,00%	40,00%					
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.191,93	0,46%	-	-	-	657,58	1.095,97	438,39	-	-	2.191,93
						30,00%	50,00%	20,00%			
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.941,76	0,40%	-	776,70	776,70	388,35	-	-			1.941,76
				40,00%	40,00%	20,00%					
ESQUADRIAS METÁLICAS	19.247,22	4,00%	-	-	-	-	-	-	9.623,61	9.623,61	19.247,22
									50,00%	50,00%	
REVESTIMENTO DE PISO	12.960,62	2,69%	-	-	-	-	6.480,31	6.480,31	-	-	12.960,62
							50,00%	50,00%			
PINTURA	5.580,47	1,16%	-	-	-	-	-	-	3.348,28	2.232,19	5.580,47
									60,00%	40,00%	
DIVERSOS	63.209,13	13,14%	-	-	-	-	-	-	31.604,57	31.604,57	63.209,13
									50,00%	50,00%	

TOTAL IMPLANTAÇÃO	481.080,03	100,00%	68.466,51	51.818,09	60.539,50	131.531,15	29.085,54	28.427,97	56.163,68	55.047,59	481.080,03
			14,23%	10,77%	12,58%	27,34%	6,05%	5,91%	11,67%	11,44%	100%
REFORMA											1.196.607,12
SERVIÇOS PRELIMINARES	27.723,65	2,32%	13.861,83	13.861,83	-	-	-	-	-	-	27.723,65
			50,00%	50,00%							
TRANSPORTES	18.488,21	1,55%	6.470,87	6.470,87	924,41	924,41	924,41	924,41	924,41	924,41	18.488,21
			35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
SERVIÇO EM TERRA	5.871,13	0,49%	5.871,13	-	-	-	-	-	-	-	5.871,13
			100,00%								
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	24.127,24	2,02%	4.825,45	19.301,79							24.127,24
			20,00%	80,00%							
ESTRUTURA	58.605,20	4,90%	-	29.302,60	29.302,60	-	-	-	-	-	58.605,20
				50,00%	50,00%						
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	153.756,27	12,85%	-	76.878,14	76.878,14	-	-	-	-	-	153.756,27
				50,00%	50,00%						
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	113.198,36	9,46%	-	113.198,36	-	-	-	-	-	-	113.198,36
				100,00%							
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	93.650,85	7,83%	-		18.730,17	46.825,43	28.095,26		-	-	93.650,85
					20,00%	50,00%	30,00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.153,29	0,26%	3.153,29	-		-	-	-			3.153,29
			100,00%								
ESTRUTURAS METÁLICAS	146.569,92	12,25%	-	-		-	-	29.313,98	73.284,96	43.970,98	146.569,92
								20,00%	50,00%	30,00%	
COBERTURAS	135.766,16	11,35%	-	-	-	-	-	27.153,23	67.883,08	40.729,85	135.766,16
								20,00%	50,00%	30,00%	
ESQUADRIAS METÁLICAS	97.854,89	8,18%	-	-	-	-	48.927,45	48.927,45		-	97.854,89
							50,00%	50,00%			
VIDROS	8.476,68	0,71%	-	-	-	-	-		8.476,68	-	8.476,68
									100,00%		
REVESTIMENTO DE PAREDES	51.624,84	4,31%	-	-	-	-	36.137,39	15.487,45	-	-	51.624,84
							70,00%	30,00%			
FORROS	9.300,68	0,78%	-	-	-	-	-		9.300,68	-	9.300,68
									100,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	68.600,53	5,73%	-	-	-	-	13.720,11	27.440,21	27.440,21	-	68.600,53
							20,00%	40,00%	40,00%		
FERRAGENS	3.278,82	0,27%	-	-	-	-			-	3.278,82	3.278,82
										100,00%	
PINTURA	115.173,96	9,63%	-	-	-	-	-		57.586,98	57.586,98	115.173,96
									50,00%	50,00%	

DIVERSOS	61.386,44	5,13%	-	-	-	-			36.831,86	24.554,58	61.386,44
									60,00%	40,00%	
TOTAL REFORMA	1.196.607,12	100%	34.182,57	259.013,59	125.835,32	47.749,84	127.804,60	149.246,74	281.728,87	171.045,61	1.196.607,12
			2,86%	21,65%	10,52%	3,99%	10,68%	12,47%	23,54%	14,29%	100%
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA											
ADMINISTRAÇÃO, EPI, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	348.712,85	100,00%	21.335,95	64.607,40	38.738,62	37.264,15	32.610,14	36.930,28	70.232,09	46.994,22	348.712,85
			6,12%	18,53%	11,11%	10,69%	9,35%	10,59%	20,14%	13,48%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	348.712,85	100,00%	21.335,95	64.607,40	38.738,62	37.264,15	32.610,14	36.930,28	70.232,09	46.994,22	348.712,85
			6,12%	18,53%	11,11%	10,69%	9,35%	10,59%	20,14%	13,48%	100%
TOTAL GERAL	2.026.400,00	100%	123.985,03	375.439,08	225.113,44	216.545,13	189.500,29	214.604,98	408.124,64	273.087,43	2.026.400,00
PERCENTUAIS			6,12%	18,53%	11,11%	10,69%	9,35%	10,59%	20,14%	13,48%	
TOTAIS ACUMULADOS			123.985,03	499.424,11	724.537,55	941.082,68	1.130.582,97	1.345.187,95	1.753.312,59	2.026.400,00	
PERCENTUAIS ACUMULADOS			6,12%	24,65%	35,75%	46,44%	55,79%	66,38%	86,52%	100,00%	

REPRESENTANTE LEGAL
HORUS ENGENHARIA LTDA
36.510.381/0001-04

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA
Data: 26/05/2026 20:50:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>