

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QTDS	jun/26 MÊS 1	jul/26 MÊS 2	ago/26 MÊS 3	set/26 MÊS 4	out/26 MÊS 5	nov/26 MÊS 6	dez/26 MÊS 7	jan/27 MÊS 8	fev/27 MÊS 9	mar/27 MÊS 10	abr/27 MÊS 11	mai/27 MÊS 12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES															
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO															
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	UN	1,000	25,00% 0,250	25,00% 0,250									25,00% 0,250	25,00% 0,250	100,00% 1,000
ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 (MODIFICADO)	UN	1,000	1,00% 0,010	7,00% 0,070	12,00% 0,120	16,00% 0,160	16,00% 0,160	10,00% 0,100	5,00% 0,050	4,50% 0,045	8,50% 0,085	10,00% 0,100	6,00% 0,060	4,00% 0,040	100,00% 1,000
CANTEIRO DE OBRAS															
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (MODIFICADO)	UN	1,000	0,66% 0,006	7,22% 0,072	12,04% 0,120	16,36% 0,163	16,02% 0,160	10,35% 0,103	4,77% 0,047	4,45% 0,044	8,68% 0,086	10,64% 0,106	5,33% 0,053	3,48% 0,040	100,00% 1,000
TERRAPLENAGEM															
TERRAPLENAGEM GO-440 e GO-508															
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	635.859,170		20,00% 127.171,834	20,00% 127.171,834	20,00% 127.171,834	10,00% 63.585,917	5,00% 31.792,958	2,50% 15.896,479	2,50% 15.896,479	10,00% 63.585,917	10,00% 63.585,918			100,00% 635.859,170
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	UN	16.303,000		20,00% 3.260,600	20,00% 3.260,600	20,00% 3.260,600	10,00% 1.630,300	5,00% 815,150	2,50% 407,575	2,50% 407,575	10,00% 1.630,300	10,00% 1.630,300			100,00% 16.303,000
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	UN	4.039,000		20,00% 807,800	20,00% 807,800	20,00% 807,800	10,00% 403,900	5,00% 201,950	2,50% 100,975	2,50% 100,975	10,00% 403,900	10,00% 403,900			100,00% 4.039,000
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3	105.802,300		15,00% 15.870,345	15,00% 15.870,345	15,00% 15.870,345	15,00% 15.870,345	10,00% 10.580,230	5,00% 5.290,115	5,00% 5.290,115	10,00% 10.580,230	10,00% 10.580,230			100,00% 105.802,300
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	15.213,520		10,00% 1.521,352	20,00% 3.042,704	25,00% 3.803,380	15,00% 2.282,028	10,00% 1.521,352	3,00% 456,405	2,00% 304,270	5,00% 760,676	10,00% 1.521,353			100,00% 15.213,520
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3	18.301,160		10,00% 1.830,116	20,00% 3.660,232	15,00% 2.745,174	15,00% 2.745,174	10,00% 1.830,116	5,00% 915,058	3,00% 549,034	7,00% 1.281,081	15,00% 2.745,175			100,00% 18.301,160
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	M3	163.568,770		15,00% 24.535,315	15,00% 24.535,315	15,00% 24.535,315	15,00% 24.535,315	10,00% 16.356,877	5,00% 8.178,438	5,00% 8.178,438	10,00% 16.356,877	10,00% 16.356,880			100,00% 163.568,770
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	M3	110.114,260		15,00% 16.517,139	15,00% 16.517,139	15,00% 16.517,139	10,00% 11.011,426	10,00% 11.011,426	5,00% 5.505,713	5,00% 5.505,713	10,00% 11.011,426	15,00% 16.517,139			100,00% 110.114,260
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	M3	57.666,660		10,00% 5.766,666	20,00% 11.533,332	20,00% 11.533,332	15,00% 8.649,999	10,00% 5.766,666	10,00% 5.766,666		5,00% 2.883,333	10,00% 5.766,666			100,00% 57.666,660
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	M3	22.205,930		10,00% 2.220,593	20,00% 4.441,186	20,00% 4.441,186	15,00% 3.330,889	10,00% 2.220,593	10,00% 2.220,593		5,00% 1.110,296	10,00% 2.220,594			100,00% 22.205,930
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M3	66.011,080		15,00% 9.901,662	15,00% 9.901,662	15,00% 9.901,662	15,00% 9.901,662	10,00% 6.601,108	5,00% 3.300,554	2,00% 1.320,221	8,00% 5.280,886	15,00% 9.901,663			100,00% 66.011,080
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	M3	38.253,980			35,00% 13.388,893	30,00% 11.476,194	15,00% 5.738,097	5,00% 1.912,699	5,00% 1.912,699		5,00% 1.912,699	5,00% 1.912,699			100,00% 38.253,980
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	M3	9.157,400		10,00% 915,740	20,00% 1.831,480	20,00% 1.831,480	15,00% 1.373,610	10,00% 915,740	10,00% 915,740		5,00% 457,870	10,00% 915,740			100,00% 9.157,400
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	M3	30.621,720		10,00% 3.062,172	20,00% 6.124,344	20,00% 6.124,344	15,00% 4.593,258	10,00% 3.062,172	10,00% 3.062,172		5,00% 1.531,086	10,00% 3.062,172			100,00% 30.621,720
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	M3	85.502,480		15,00% 12.825,372	20,00% 17.100,496	25,00% 21.375,620	25,00% 21.375,620					15,00% 12.825,372			100,00% 85.502,480
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	389.901,140		20,00% 77.980,228	10,00% 38.990,114	20,00% 77.980,228	15,00% 58.485,171	8,00% 31.192,091	5,00% 19.495,057	2,00% 7.798,022	5,00% 19.495,057	15,00% 58.485,172			100,00% 389.901,140
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	176.925,750		10,00% 17.692,575	20,00% 35.385,150	20,00% 35.385,150	15,00% 26.538,862	8,00% 14.154,060	5,00% 8.846,287	2,00% 3.538,515	5,00% 8.846,287	15,00% 26.538,864			100,00% 176.925,750
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	M2	138.800,000		2,00% 2.776,000	5,00% 6.940,000	5,00% 6.940,000	5,00% 6.940,000	5,00% 6.940,000	3,00% 4.164,000		20,00% 27.760,000	25,00% 34.700,000	24,00% 33.312,000	6,00% 8.328,000	100,00% 138.800,000
TERRAPLENAGEM INTERSEÇÃO 1															
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	12.246,910										100,00% 12.246,910			100,00% 12.246,910
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3	1.750,240										100,00% 1.750,240			100,00% 1.750,240
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	2.436,920										100,00% 2.436,920			100,00% 2.436,920
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3	3.429,730										100,00% 3.429,730			100,00% 3.429,730
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	4.016,640										80,00% 3.213,312	20,00% 803,328		100,00% 4.016,640
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	2.297,380										80,00% 1.837,904	20,00% 459,476		100,00% 2.297,380
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	M2	4.000,000										80,00% 3.200,000	20,00% 800,000		100,00% 4.000,000
TERRAPLENAGEM INTERSEÇÃO 2															

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QTDS	jun/26 MÊS 1	jul/26 MÊS 2	ago/26 MÊS 3	set/26 MÊS 4	out/26 MÊS 5	nov/26 MÊS 6	dez/26 MÊS 7	jan/27 MÊS 8	fev/27 MÊS 9	mar/27 MÊS 10	abr/27 MÊS 11	mai/27 MÊS 12	Total
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	17.471,270		80,00% 13.977,016	20,00% 3.494,254										100,00% 17.471,270
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3	69,560			100,00% 69,560										100,00% 69,560
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	7.486,210			100,00% 7.486,210										100,00% 7.486,210
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	M3	446,280			100,00% 446,280										100,00% 446,280
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	4.474,300			100,00% 4.474,300										100,00% 4.474,300
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	1.615,920			100,00% 1.615,920										100,00% 1.615,920
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	M2	8.000,000			100,00% 8.000,000										100,00% 8.000,000
PAVIMENTAÇÃO															
PAVIMENTAÇÃO GO-440 e GO-508															
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	529.905,180		10,00% 52.990,518	15,00% 79.485,777	20,00% 105.981,036	10,00% 52.990,518	15,00% 79.485,777	5,00% 26.495,259	5,00% 26.495,259	5,00% 26.495,259	15,00% 79.485,777			100,00% 529.905,180
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	149.675,470		10,00% 14.967,547	20,00% 29.935,094	15,00% 22.451,320	15,00% 22.451,320	10,00% 14.967,547	5,00% 7.483,773	5,00% 7.483,773	5,00% 7.483,773	15,00% 22.451,323			100,00% 149.675,470
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	179.610,570		10,00% 17.961,057	20,00% 35.922,114	15,00% 26.941,585	15,00% 26.941,585	10,00% 17.961,057	5,00% 8.980,528	5,00% 8.980,528	5,00% 8.980,528	15,00% 26.941,588			100,00% 179.610,570
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	M2	149.675,470		10,00% 14.967,547	20,00% 29.935,094	15,00% 22.451,320	15,00% 22.451,320	10,00% 14.967,547	5,00% 7.483,773	5,00% 7.483,773	5,00% 7.483,773	15,00% 22.451,323			100,00% 149.675,470
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	1.368.038,960		10,00% 136.803,896	20,00% 273.607,792	15,00% 205.205,844	15,00% 205.205,844	10,00% 136.803,896	5,00% 68.401,948	5,00% 68.401,948	5,00% 68.401,948	15,00% 205.205,844			100,00% 1.368.038,960
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M3	78.091,550			12,00% 9.370,986	22,00% 17.180,141	21,00% 16.399,225	18,00% 14.056,479	5,00% 3.904,577	2,00% 1.561,831	8,00% 6.247,324	6,00% 4.685,493	4,00% 3.123,662	2,00% 1.561,832	100,00% 78.091,550
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	M3	74.303,650			12,00% 8.916,438	22,00% 16.346,803	21,00% 15.603,766	18,00% 13.374,657	5,00% 3.715,182	2,00% 1.486,073	8,00% 5.944,292	6,00% 4.458,219	4,00% 2.972,146	2,00% 1.486,074	100,00% 74.303,650
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	428.143,590		10,00% 42.814,359	20,00% 85.628,718	20,00% 85.628,718	15,00% 64.221,538	5,00% 21.407,179	2,00% 8.562,871	2,00% 34.251,487	8,00% 42.814,359	10,00% 29.970,051	7,00% 12.844,310	3,00% 12.844,310	100,00% 428.143,590
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3KM	127.340,900		10,00% 12.734,090	20,00% 25.468,180	20,00% 25.468,180	15,00% 19.101,135	5,00% 6.367,045	2,00% 2.546,818	2,00% 10.187,272	8,00% 12.734,090	10,00% 8.913,863	7,00% 3.820,227	3,00% 127.340,900	100,00% 127.340,900
IMPRIMAÇÃO	M2	352.578,710		12,00% 42.309,445	22,00% 77.567,316	21,00% 74.041,529	18,00% 63.464,167	5,00% 17.628,935	2,00% 7.051,574	2,00% 28.206,296	8,00% 21.154,722	6,00% 14.103,148	4,00% 7.051,578	2,00% 352.578,710	100,00% 352.578,710
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	M2	226.315,210		13,00% 29.420,977	21,00% 47.526,194	21,00% 47.526,194	18,00% 40.736,737	5,00% 11.315,760	2,00% 4.526,304	2,00% 18.105,216	8,00% 13.578,912	6,00% 9.052,608	4,00% 4.526,308	2,00% 226.315,210	100,00% 226.315,210
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	M2	352.578,710		13,00% 45.835,232	21,00% 74.041,529	21,00% 74.041,529	18,00% 63.464,167	5,00% 17.628,935	2,00% 7.051,574	2,00% 28.206,296	8,00% 21.154,722	6,00% 14.103,148	4,00% 7.051,578	2,00% 352.578,710	100,00% 352.578,710
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	9.321,070		10,00% 932,107	25,00% 2.330,267	25,00% 2.330,267	15,00% 1.398,160	5,00% 466,053	2,00% 186,421	2,00% 932,107	10,00% 466,053	5,00% 279,635	3,00% 279,635		100,00% 9.321,070
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	23.033,720		10,00% 2.303,372	25,00% 5.758,430	25,00% 5.758,430	15,00% 3.455,058	5,00% 1.151,686	2,00% 460,674	2,00% 2.303,372	10,00% 1.151,686	5,00% 691,012	3,00% 23.033,720		100,00% 23.033,720
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	398.732,720		10,00% 39.873,272	25,00% 99.683,180	25,00% 99.683,180	15,00% 59.809,908	5,00% 19.936,636	2,00% 7.974,654	2,00% 39.873,272	10,00% 19.936,636	5,00% 11.961,982	3,00% 398.732,720		100,00% 398.732,720
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	458,350		10,00% 45,835	25,00% 114,587	25,00% 114,587	15,00% 68,752	5,00% 22,917	2,00% 9,167	2,00% 45,835	10,00% 22,917	5,00% 13,753	3,00% 458,350		100,00% 458,350
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	987,220		10,00% 98,722	25,00% 246,805	25,00% 246,805	15,00% 148,083	5,00% 49,361	2,00% 19,744	2,00% 98,722	10,00% 49,361	5,00% 29,617	3,00% 987,220		100,00% 987,220
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	384,740			10,00% 38,474	25,00% 96,185	25,00% 96,185	15,00% 57,711	5,00% 19,237	2,00% 7,694	10,00% 38,474	5,00% 19,237	3,00% 11,543		100,00% 384,740
PAVIMENTAÇÃO INTERSEÇÃO 1															
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.718,850										100,00% 5.718,850			100,00% 5.718,850
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	1.929,820										100,00% 1.929,820			100,00% 1.929,820
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	M3	2.315,780										100,00% 2.315,780			100,00% 2.315,780
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	M2	1.929,820										100,00% 1.929,820			100,00% 1.929,820
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3KM	34.003,780										100,00% 34.003,780			100,00% 34.003,780
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M3	1.006,860										100,00% 1.006,860			100,00% 1.006,860
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	M3	958,020										100,00% 958,020			100,00% 958,020
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	5.426,330										100,00% 5.426,330			100,00% 5.426,330
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3KM	25,730										100,00%			100,00%

[illegible]

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QTDS	jun/26 MÊS 1	jul/26 MÊS 2	ago/26 MÊS 3	set/26 MÊS 4	out/26 MÊS 5	nov/26 MÊS 6	dez/26 MÊS 7	jan/27 MÊS 8	fev/27 MÊS 9	mar/27 MÊS 10	abr/27 MÊS 11	mai/27 MÊS 12	Total
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	M	10.317,000				10,00%	127,500	127,500	5,00%	127,500	127,500	127,500	127,500	85,000	850,000
						1.031,700	15,00%	15,00%	1.031,700	10,00%	12,50%	12,50%	10,00%	10,00%	100,00%
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	M	9.695,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							1.454,250	1.454,250		1.454,250	1.454,250	1.454,250	1.454,250	969,500	9.695,000
DESCIDAS E ENTRADAS															
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	219,890					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							32,983	32,983		32,983	32,983	32,983	32,983	21,992	219,890
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	196,140					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							29,421	29,421		29,421	29,421	29,421	29,421	19,614	196,140
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	53,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							7,950	7,950		7,950	7,950	7,950	7,950	5,300	53,000
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 11 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,000						20,00%		20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
								1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	5,000
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁDUA - EDA 11 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000										50,00%		50,00%	100,00%
												1,000		1,000	2,000
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							1,200	1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	0,800	8,000
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,000									100,00%				100,00%
											3,000				3,000
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,000											100,00%		100,00%
													3,000		3,000
DISSIPADOR DE ENERGIA															
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	45,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							6,750	6,750		6,750	6,750	6,750	6,750	4,500	45,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	6,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							0,900	0,900		0,900	0,900	0,900	0,900	0,600	6,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	4,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							0,600	0,600		0,600	0,600	0,600	0,600	0,400	4,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	24,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							3,600	3,600		3,600	3,600	3,600	3,600	2,400	24,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	13,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							1,950	1,950		1,950	1,950	1,950	1,950	1,300	13,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							0,300	0,300		0,300	0,300	0,300	0,300	0,200	2,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							0,300	0,300		0,300	0,300	0,300	0,300	0,200	2,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	42,000					15,00%	15,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
							6,300	6,300		6,300	6,300	6,300	6,300	4,200	42,000
DRENOS															
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M	25.723,930		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					10,00%	10,00%		100,00%
				5.144,786	5.144,786	5.144,786	5.144,786					2.572,393	2.572,393		25.723,930
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	UN	46,000			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				10,00%	10,00%		100,00%
					9,200	9,200	9,200	9,200				4,600	4,600		46,000
SERVIÇOS DIVERSOS															
CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	M2	63.235,900									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											15.808,975	15.808,975	15.808,975	15.808,975	63.235,900
SERVIÇOS PRELIMINARES															
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	M3	15.434,360		30,00%	35,00%	35,00%									100,00%
				4.630,308	5.402,026	5.402,026									15.434,360
TRANSPORTES															
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	84.484,360						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
								12.672,654	12.672,654	12.672,654	12.672,654	12.672,654	12.672,654	8.448,436	84.484,360
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3KM	231.728,190					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							34.759,228	34.759,228		34.759,228	34.759,228	34.759,228	23.172,822		231.728,190
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	202,990					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							30,448	30,448	30,448	30,448	30,448	30,448	20,302		202,990
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	TKM	276,620					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							41,493	41,493	41,493	41,493	41,493	41,493	27,662		276,620
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	TKM	719,800					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							107,970	107,970	107,970	107,970	107,970	107,970	71,980		719,800
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	859.469,480					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							128.920,422	128.920,422	128.920,422	128.920,422	128.920,422	128.920,422	85.946,948		859.469,480
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	352.989,680					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							52.948,452	52.948,452	52.948,452	52.948,452	52.948,452	52.948,452	35.298,968		352.989,680
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	TKM	1.307,280					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
							196,092	196,092	196,092	196,092	196,092	196,092	130,728		1.307,280
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	TKM	4.121,900					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QTDS	jun/26 MÊS 1	jul/26 MÊS 2	ago/26 MÊS 3	set/26 MÊS 4	out/26 MÊS 5	nov/26 MÊS 6	dez/26 MÊS 7	jan/27 MÊS 8	fev/27 MÊS 9	mar/27 MÊS 10	abr/27 MÊS 11	mai/27 MÊS 12	Total
						618,285	618,285		618,285	618,285	618,285	618,285	412,190		4.121,900
OBRAS DE ARTE CORRENTES															
CORPO E BOCA DE BUEIRO															
CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	151,000				30,00%	26,00%	16,00%	5,00%	5,00%	18,00%				100,00%
						45,300	39,260	24,160	7,550	7,550	27,180				151,000
CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	64,000		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				9,600	9,600	9,600	9,600	6,400	3,200	3,200	6,400	6,400			64,000
CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	77,000				30,00%	26,00%	16,00%	5,00%	5,00%	18,00%				100,00%
						23,100	20,020	12,320	3,850	3,850	13,860				77,000
CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	118,000		16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	11,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%			100,00%
				18,880	18,880	18,880	18,880	12,980	5,900	5,900	11,800	5,900			118,000
CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 12,50 A 15,00 M - AREIA E BRITA (	M	121,000					30,00%	30,00%	7,50%	7,50%	25,00%				100,00%
							36,300	36,300	9,075	9,075	30,250				121,000
CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA (	UN	67,000		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				10,050	10,050	10,050	10,050	6,700	3,350	3,350	6,700	6,700			67,000
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UN	13,000			20,00%		20,00%		10,00%		20,00%		20,00%	10,00%	100,00%
					2,600		2,600		1,300		2,600		2,600	1,300	13,000
BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	UN	6,000						10,00%	20,00%	10,00%	25,00%		25,00%	10,00%	100,00%
								0,600	1,200	0,600	1,500		1,500	0,600	6,000
BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	UN	6,000										20,00%	80,00%		100,00%
												1,200	4,800		6,000
BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,000											20,00%	80,00%	100,00%
													0,800	3,200	4,000
BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	10,000							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
									2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		10,000
BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000											50,00%	50,00%	100,00%
													1,000	1,000	2,000
CAIXA COLETORA															
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000							100,00%						100,00%
									1,000						1,000
DISSIPADOR DE ENERGIA															
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,000						66,00%	34,00%						100,00%
								1,980	1,020						3,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	5,000						20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				100,00%
								1,000	2,000	1,000	1,000				5,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,000							66,00%	34,00%					100,00%
									1,980	1,020					3,000
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	7,000						28,00%	28,00%	16,00%	28,00%				100,00%
								1,960	1,960	1,120	1,960				7,000
SERVIÇOS PRELIMINARES															
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	M3	2.606,280		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				390,942	390,942	390,942	390,942	260,628	130,314	130,314	260,628	260,628			2.606,280
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	1.795,620		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				269,343	269,343	269,343	269,343	179,562	89,781	89,781	179,562	179,562			1.795,620
TRANSPORTES															
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M3KM	31.642,620		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				4.746,393	4.746,393	4.746,393	4.746,393	3.164,262	1.582,131	1.582,131	1.582,131	1.582,131	1.582,131	1.582,131	31.642,620
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3KM	406,560		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				60,984	60,984	60,984	60,984	40,656	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	406,560
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	TKM	13.221,850		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				1.983,277	1.983,277	1.983,277	1.983,277	1.322,185	661,092	661,092	661,092	661,092	661,092	661,097	13.221,850
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	TKM	2.146,190		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				321,928	321,928	321,928	321,928	214,619	107,309	107,309	107,309	107,309	107,309	107,314	2.146,190
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	100.491,140		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				15.073,671	15.073,671	15.073,671	15.073,671	10.049,114	5.024,557	5.024,557	5.024,557	5.024,557	5.024,557	5.024,557	100.491,140
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	116.859,330		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				17.528,899	17.528,899	17.528,899	17.528,899	11.685,933	5.842,966	5.842,966	5.842,966	5.842,966	5.842,966	5.842,971	116.859,330
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	TKM	62.484,560		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				9.372,684	9.372,684	9.372,684	9.372,684	6.248,456	3.124,228	3.124,228	3.124,228	3.124,228	3.124,228	3.124,228	62.484,560
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	TKM	19.077,310		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
				2.861,596	2.861,596	2.861,596	2.861,596	1.907,731	953,865	953,865	953,865	953,865	953,865	953,870	19.077,310
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA															
SINALIZAÇÃO															
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	M2	16.239,350									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											4.059,837	4.059,837	4.059,837	4.059,839	16.239,350
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	M2	251,750									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QTDS	jun/26 MÊS 1	jul/26 MÊS 2	ago/26 MÊS 3	set/26 MÊS 4	out/26 MÊS 5	nov/26 MÊS 6	dez/26 MÊS 7	jan/27 MÊS 8	fev/27 MÊS 9	mar/27 MÊS 10	abr/27 MÊS 11	mai/27 MÊS 12	Total	
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	M2	27,170									62,937	62,937	62,937	62,939	251,750	
												25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
												6,792	6,792	6,792	6,794	27,170
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	54,000									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
											13,500	13,500	13,500	13,500	54,000	
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	7.517,000									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
											1.879,250	1.879,250	1.879,250	1.879,250	7.517,000	
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA																
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	M2	6.255,370									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
												1.563,842	1.563,842	1.563,842	1.563,844	6.255,370
OBRAS COMPLEMENTARES																
VEGETAÇÃO																
SEMEADURA MANUAL	M2	468.183,110								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
											93.636,622	93.636,622	93.636,622	93.636,622	93.636,622	468.183,110
REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	M2	4.612,090								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
											922,418	922,418	922,418	922,418	922,418	4.612,090
CERCAS																
REMOÇÃO DE CERCA	M	26.153,120	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%	
			2.615,312	5.230,624	5.230,624	5.230,624	2.615,312	2.615,312							26.153,120	
CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	62.161,070								10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
									6.216,107	12.432,214	12.432,214	12.432,214	6.216,107	6.216,107	6.216,107	62.161,070
DISPOSITIVO A DE SEGURANÇA																
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	1.429,000												40,00%	60,00%	100,00%
														571,600	857,400	1.429,000
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTA	UN	2,000												100,00%	100,00%	
														2,000	2,000	
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLIC	UN	14,000												40,00%	60,00%	100,00%
														5,600	8,400	14,000
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA	UN	338,000												40,00%	60,00%	100,00%
														135,200	202,800	338,000