


PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA GO-440/508 ENTR. GO-506 (SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE) / DIVISA MG

HISTOGRAMA MAO DE OBRA DIRETA



Descrição da Função	Qtde. Máx.	jun/26 Mês 1	jul/26 Mês 2	ago/26 Mês 3	set/26 Mês 4	out/26 Mês 5	nov/26 Mês 6	dez/26 Mês 7	jan/27 Mês 8	fev/27 Mês 9	mar/27 Mês 10	abr/27 Mês 11	mai/27 Mês 12	Total
ENCARREGADO DE SERVIÇO	26	1	15	22	25	26	16	7	7	13	18	8	5	163
AJUDANTE	67		48	53	55	67	25	10	10	25	35	26	10	364
GREDISTA	7		1	5	7	6	5	2	1	2	3	1	1	34
SERVENTE	90	4	37	70	80	90	90	50	60	90	90	70	50	781
MONTADOR	1									1	1	1	1	4
CARPINTEIRO	7		2	2	2	7	7	2	3	6	3	3	3	40
PEDREIRO	5		3	3	4	5	2	1	2	2	3	3	1	29
ARMADOR	12		3	3	3	12	11	3	4	9	2	2	4	56
MOTORISTA DE CAMINHÃO	67		30	55	67	60	36	22	16	28	50	10	4	378
MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	16		6	11	16	16	13	5	4	8	11	4	3	97
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	50		20	40	50	38	30	12	8	18	30	5	3	254
TOTAIS	329	5	166	266	311	329	237	116	117	204	248	135	87	2221