



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DO ESTACIONAMENTO - NATAL DO BEM 2026

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM COM BDI	RELEVANCIA (%)	PERÍODOS					
		27,21%		10 DIAS	10 DIAS	10 DIAS	10 DIAS	10 DIAS	10 DIAS
1	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	R\$ 721.727,39	22,82%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
				240.575,80	240.575,80	240.575,80	0,00	0,00	0,00
2	COMPLEMENTOS EM BRITA E PEDRA DE MÃO	R\$ 439.791,39	13,90%	26,67%	26,67%	26,67%	10,00%	10,00%	0,00%
				117.277,70	117.277,70	117.277,70	43.979,14	43.979,14	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 583.663,91	18,45%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				116.732,78	116.732,78	116.732,78	116.732,78	116.732,78	0,00
4	CALÇADA	R\$ 24.952,74	0,79%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				4.990,55	4.990,55	4.990,55	4.990,55	4.990,55	0,00
5	MEIO-FIO	R\$ 53.298,57	1,68%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				10.659,71	10.659,71	10.659,71	10.659,71	10.659,71	0,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 121.324,01	3,84%	23,59%	23,59%	23,59%	13,23%	13,23%	2,78%
				28.615,93	28.615,93	28.615,93	16.052,49	16.052,49	3.371,23
8	CANTEIRO LOCAL	R\$ 138.173,42	4,37%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				27.634,68	27.634,68	27.634,68	27.634,68	27.634,68	0,00
7	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 14.522,20	0,46%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				2.904,44	2.904,44	2.904,44	2.904,44	2.904,44	0,00
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 981.610,75	31,03%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				196.322,15	196.322,15	196.322,15	196.322,15	196.322,15	0,00
9	RETIRADA DA ILUMINAÇÃO	R\$ 84.223,94	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.223,94
	VALOR GLOBAL MENSAL			R\$ 745.713,75	R\$ 745.713,75	R\$ 745.713,75	R\$ 419.275,95	R\$ 419.275,95	R\$ 87.595,17
	VALOR GLOBAL ACUMULADO			R\$ 745.713,75	R\$ 1.491.427,50	R\$ 2.237.141,26	R\$ 2.656.417,20	R\$ 3.075.693,15	R\$ 3.163.288,32