

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital: CE-050/2026

Ciente: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA  
CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E  
Obra: EXECUÇÃO DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI  
/CATALÃO, NESTE ESTADO.

Trecho: TREVO DE GOIANDIRA / PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO.

Extensão: 18,60 KM

Data: 08/06/2026

| Atividade                                             | Total por Etapa | 1º mês         | 2º mês           | 3º mês           | 4º mês           | 5º Mês            | 6º mês            | 7º mês            | 8º mês            | 9º mês           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PROJETO EXECUTIVO                                     | 1.574.570,72    | R\$ 209.361,20 | R\$ 191.914,44   | R\$ 196.276,13   | R\$ 209.361,20   | R\$ 218.084,59    | R\$ 204.999,51    | R\$ 200.637,82    | R\$ 143.935,83    |                  |
|                                                       | 100,00%         | 13,30%         | 12,19%           | 12,47%           | 13,30%           | 13,85%            | 13,02%            | 12,74%            | 9,14%             |                  |
| TERRAPLENAGEM                                         | 20.184.751,48   |                | R\$ 3.333.498,32 | R\$ 5.056.834,76 | R\$ 4.456.370,86 | R\$ 4.964.195,50  | R\$ 2.284.822,09  | R\$ 89.029,95     |                   |                  |
|                                                       | 100,00%         |                | 16,51%           | 25,05%           | 22,08%           | 24,59%            | 11,32%            | 0,44%             |                   |                  |
| DRENAGEM                                              | 9.871.256,75    |                | R\$ 259.397,75   | R\$ 259.173,99   | R\$ 168.503,05   | R\$ 498.955,98    | R\$ 891.914,54    | R\$ 849.730,91    | R\$ 1.479.578,90  | R\$ 1.619.605,90 |
|                                                       | 100,00%         |                | 2,63%            | 2,63%            | 1,71%            | 5,05%             | 9,04%             | 8,61%             | 14,99%            | 16,41%           |
| OBRAS DE ARTE CORRENTE                                | 5.713.748,07    |                | R\$ 196.066,19   | R\$ 448.284,45   | R\$ 725.249,17   | R\$ 1.170.595,39  | R\$ 1.405.102,26  | R\$ 1.488.431,34  | R\$ 280.019,27    |                  |
|                                                       | 100,00%         |                | 3,43%            | 7,85%            | 12,69%           | 20,49%            | 24,59%            | 26,05%            | 4,90%             |                  |
| PAVIMENTAÇÃO                                          | 77.078.915,23   |                |                  |                  | R\$ 4.010.422,25 | R\$ 16.751.889,43 | R\$ 12.301.054,91 | R\$ 22.449.469,86 | R\$ 21.566.078,78 |                  |
|                                                       | 100,00%         |                |                  |                  | 5,20%            | 21,73%            | 15,96%            | 29,13%            | 27,98%            |                  |
| RESTAURAÇÃO                                           | 29.340.778,90   |                |                  |                  |                  | R\$ 5.126.510,92  | R\$ 3.964.838,54  | R\$ 4.488.040,77  | R\$ 10.991.105,58 | R\$ 4.770.283,09 |
|                                                       | 100,00%         |                |                  |                  |                  | 17,47%            | 13,51%            | 15,30%            | 37,46%            | 16,26%           |
| OBRAS COMPLEMENTARES                                  | 7.046.593,30    |                | R\$ 94.556,88    | R\$ 204.061,61   | R\$ 106.943,95   | R\$ 1.292.606,91  | R\$ 1.240.165,18  | R\$ 445.742,36    | R\$ 3.125.768,31  | R\$ 536.748,10   |
|                                                       | 100,00%         |                | 1,34%            | 2,90%            | 1,52%            | 18,34%            | 17,60%            | 6,33%             | 44,36%            | 7,62%            |
| SINALIZAÇÃO                                           | 1.655.416,81    |                | R\$ 22.587,73    | R\$ 35.977,50    | R\$ 38.714,30    | R\$ 302.592,23    | R\$ 276.959,99    | R\$ 126.839,47    | R\$ 684.922,59    | R\$ 131.059,34   |
|                                                       | 100,00%         |                | 1,36%            | 2,17%            | 2,34%            | 18,28%            | 16,73%            | 7,66%             | 41,37%            | 7,92%            |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO | 4.886.273,49    |                |                  |                  | 51.938,73        | 1.126.129,50      | 1.140.736,96      | 1.423.410,76      | 898.195,80        | 245.861,74       |
|                                                       | 100,00%         |                |                  |                  | 1,06%            | 23,05%            | 23,35%            | 29,13%            | 18,38%            | 5,03%            |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                   | 10.768.591,95   | R\$ 69.549,57  | R\$ 811.411,66   | R\$ 950.510,81   | R\$ 950.510,81   | R\$ 950.510,81    | R\$ 857.778,05    | R\$ 707.087,31    | R\$ 614.354,55    | R\$ 614.354,55   |
|                                                       | 100,00%         | 0,65%          | 7,53%            | 8,83%            | 8,83%            | 8,83%             | 7,97%             | 6,57%             | 5,71%             | 5,71%            |
| CANTEIRO DE OBRAS                                     | 4.183.088,45    | R\$ 961.505,23 | R\$ 179.255,12   | R\$ 244.438,80   | R\$ 260.734,72   | R\$ 271.598,67    | R\$ 255.302,75    | R\$ 249.870,78    | R\$ 255.302,75    | R\$ 239.006,83   |
|                                                       | 100,00%         | 22,99%         | 4,29%            | 5,84%            | 6,23%            | 6,49%             | 6,10%             | 5,97%             | 6,10%             | 5,71%            |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                          | 195.599,87      | R\$ 97.799,94  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                                                       | 100,00%         | 50,00%         |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| Porcentagem                                           |                 | 0,78%          | 2,95%            | 4,29%            | 6,36%            | 18,94%            | 14,39%            | 18,85%            | 23,21%            | 4,73%            |
| Valor                                                 | 172.499.585,02  | 1.338.215,94   | 5.088.688,09     | 7.395.558,05     | 10.978.749,04    | 32.673.669,93     | 24.823.674,78     | 32.518.291,33     | 40.039.262,36     | 8.156.919,55     |
| Porcentagem Acumulado                                 |                 | 0,78%          | 3,73%            | 8,01%            | 14,38%           | 33,32%            | 47,71%            | 66,56%            | 89,77%            | 94,50%           |
| Valor Acumulado                                       | 172.499.585,02  | 1.338.215,94   | 6.426.904,03     | 13.822.462,08    | 24.801.211,12    | 57.474.881,05     | 82.298.555,83     | 114.816.847,16    | 154.856.109,52    | 163.013.029,07   |

Edital: CE-050/2026

Cliente: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA  
CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E  
Obra: EXECUÇÃO DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERÍ  
/CATALÃO, NESTE ESTADO.

Trecho: TREVO DE GOIANDIRA / PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO.

Extensão: 18,60 KM

Data: 08/06/2026

| Atividade                                             | Total por Etapa | 10º mês          | 11º mês        | 12º mês        | 13º mês        | 14º mês        | 15º mês        | 16º mês        | 17ºmês         | 18º mês        |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROJETO EXECUTIVO                                     | 1.574.570,72    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| TERRAPLENAGEM                                         | 20.184.751,48   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| DRENAGEM                                              | 9.871.256,75    | R\$ 1.271.329,36 | R\$ 739.291,00 | R\$ 922.955,91 | R\$ 591.838,86 | R\$ 318.980,60 |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         | 12,88%           | 7,49%          | 9,35%          | 6,00%          | 3,23%          |                |                |                |                |
| OBRAS DE ARTE CORRENTE                                | 5.713.748,07    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| PAVIMENTAÇÃO                                          | 77.078.915,23   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| RESTAURAÇÃO                                           | 29.340.778,90   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| OBRAS COMPLEMENTARES                                  | 7.046.593,30    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| SINALIZAÇÃO                                           | 1.655.416,81    | R\$ 12.217,82    | R\$ 7.229,18   | R\$ 7.842,79   | R\$ 5.450,85   | R\$ 3.023,02   |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         | 0,74%            | 0,44%          | 0,47%          | 0,33%          | 0,18%          |                |                |                |                |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO | 4.886.273,49    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                   | 10.768.591,95   | R\$ 672.312,52   | R\$ 799.820,07 | R\$ 892.552,83 | R\$ 938.919,21 | R\$ 938.919,20 |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         | 6,24%            | 7,43%          | 8,29%          | 8,72%          | 8,72%          |                |                |                |                |
| CANTEIRO DE OBRAS                                     | 4.183.088,45    | R\$ 260.734,72   | R\$ 244.438,80 | R\$ 239.006,83 | R\$ 260.734,72 | R\$ 261.157,73 |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         | 6,23%            | 5,84%          | 5,71%          | 6,23%          | 6,24%          |                |                |                |                |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                          | 195.599,87      |                  |                |                |                | R\$ 97.799,93  |                |                |                |                |
|                                                       | 100,00%         |                  |                |                |                | 50,00%         |                |                |                |                |
| Porcentagem                                           |                 | 1,28%            | 1,04%          | 1,20%          | 1,04%          | 0,94%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| Valor                                                 | 172.499.585,02  | 2.216.594,42     | 1.790.779,05   | 2.062.358,36   | 1.796.943,64   | 1.619.880,48   | -              | -              | -              | -              |
| Porcentagem Acumulado                                 |                 | 95,79%           | 96,82%         | 98,02%         | 99,06%         | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        |
| Valor Acumulado                                       | 172.499.585,02  | 165.229.623,49   | 167.020.402,54 | 169.082.760,90 | 170.879.704,54 | 172.499.585,02 | 172.499.585,02 | 172.499.585,02 | 172.499.585,02 | 172.499.585,02 |

  
**CONSORCIO CONTRUTOR SUDESTE**  
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE  
CREA/GO 3543/D. C.º 735828 – DGPC/GO.  
CPF – 167.189.251-87  
Representante Legal da empresa Líder