



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

CONVÊNIO – PREFEITURA / AGETOP

PLANO DE TRABALHO 2014

AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PÁTIO PARA AERONAVES, CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE TÁXI, AMPLIAÇÃO DE CERCA/ALAMBRADO PADRÃO AGETOP Tipo-4, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS e CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE CONTRA INCÊNDIO – SESCINC DO AEROPORTO DE RIO VERDE, NESTE ESTADO.

Abr/2014



ANEXO I

PLANO DE TRABALHO – 2014

Folha

1/3

I - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Rio Verde				CNPJ (MF) 02.056.729/0001-05	
Endereço: Av. Presidente Vargas, 3.215 – Vila Maria					
Cidade: Rio Verde	UF GO	CEP 75.905-310	DDD/Telefone (64) 3613 4926	Esfera Administrativa: Poder Público Municipal	
Conta Corrente: Nº		Banco:	Agência nº	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável: Juraci Martins de Oliveira				CPF(MF) 018.038.241-15	
CI/ORGÃO EXPEDIDOR: 85247-SPTC-GO		Cargo Prefeito	FUNÇÃO Prefeito	MATRÍCULA: -----0-----	
ENDEREÇO: Rua Itagiba Gonzaga Jaime, 1535 Qd. 4 – Setor Centro – GO				CEP: CEP.: 75.901-180	

II - OUTROS PARTICIPES

Nome: AÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E DOBRAS – AGETOP				CGC/CPF: 03.520.933/0001-06	E A ESTADUAL
Endereço: Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR 153 KM 3,5) Conj. Caiçara				CEP: 74.775-013	
Cidade: GOIÂNIA	UF GO	CEP 74623-160	DDD/Telefone (062) 3265 4000	Esfera Administrativa:	
Conta Corrente:		Banco:	Agência	Praça de Pagamento GOIÂNIA	
Nome do Responsável: JAYME EDUARDO RINCON				CPF(MF) 093.721.801 – 49	
CI/ORGÃO EXPEDIDOR:		Cargo PRSDENTE	FUNÇÃO PRESIDENTE	MATRÍCULA: -----0-----	
ENDEREÇO: Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR 153 KM 3,5) Conj. Caiçara				CEP: 74.775-013	

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO DE RIO VERDE, GO	Período de Execução	
	Início: A. L. R.	Término 330 dias - A.L.R.
Identificação do Objeto: Ampliação da pista de pouso e decolagem, construção de um novo pátio para aeronaves, construção de pistas de táxi, ampliação de cerca/alambrado padrão Agetop Tipo-4, sinalização horizontal e vertical, construção de terminal de passageiros e construção de seção de contra incêndio – SESCINC do aeroporto de Rio Verde, GO		
DIMENSÃO:		
0.000,00 X 00,00M	Pista de Pouso e Decolagem	
00,00 x 00,00 M	Pista de Táxi	
000,00 x 00 M	Pátio de Aeronaves	
Justificativa da Proposição: MANTER, CONSERVAR E MELHORAR AS INSTALAÇÕES AEROPORTUÁRIA DE RIO VERDE - GO, VISANDO APOIAR O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TURÍSTICO DA REGIÃO E ADEQUAR AS INSTALAÇÕES A UM MAIOR NÍVEL DE CONFIABILIDADE A AERONAVES E USUÁRIOS.		

IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO DE:RIO VERDE

Fls.

V. PLANO DE APLICAÇÃO REAL (R\$ 1,00)

Tipo de Despesas:	Concedente (R\$):	Proponente (R\$):	TOTAL
Convênio	19.877.067,26	65.393,95	19.877.067,26

PLANO DE TRABALHO – 2014	Folha AGETOP 3/3
---------------------------------	--

VI CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Fls. 596


CONCEDENTE / A L R – 2014

META	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA
1	974.079,58	1.804.131,47	2.716.661,20	4.109.802,83	3.416.659,03	2.918.572,53

META	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA
1	800.664,46	1.196.378,43	745.468,61	783.240,66	411.408,48	-

PROPONENTE (Contrapartida) / ALR – 2014

META	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA
1	-	-	-	-	-	-

META	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA
1	-	-	-	-	-	-

Contrapartida do Município:

Descrição: O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DOA A AGETOP O PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO, NO VALOR DE 65.393,95, CONFORME CONSTA DAS FLS., 002 à 282 VOL. 1 e 285 a 335 e 354 a 363 VOL. 2, DOS AUTOS do processo nº 057219/13.	Valor R\$: 65.393,95
--	----------------------

VII. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a Agência Goiana de Transportes e Obras-AGETOP para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça transferência de recursos oriundos de dotações consignados nos orçamentos da União na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Ipaporá (GO), / / Local e Data	Juraci Martins de Oliveira Prefeito Municipal PROPONENTE
--	---

VIII. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado	
Local e data	Jayme Eduardo Rincon Presidente da Agetop

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AERÓDROMO MUNICIPAL GENERAL LEITE DE CASTRO
LOCAL: RIO VERDE - GO

PRAZO: 330 dias corridos
DATA: 16/04/14

		SERVIÇOS											TOTAL	
	VALOR	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	
	%		1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	
OBRA CIVIL														
SERVIÇOS PRELIMINARES	110.588,42	2,71%	110.588,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.588,42
			100,00%											2,71%
	29.098,21	0,71%	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	2.645,29	29.098,21
TRANSPORTES			9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,71%
SERVIÇO EM TERRA	14.044,78	0,34%	7.022,39	7.022,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.044,78
			50,00%	50,00%										0,34%
	106.267,13	2,61%	74.396,99	31.880,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.267,13
FUNDAÇÕES E SONDAGENS			70,00%	30,00%										2,61%
ESTRUTURA	264.380,40	6,49%	-	79.314,12	79.314,12	105.752,16	-	-	-	-	-	-	-	264.380,40
			-	30,00%	30,00%	40,00%								6,49%
	316.193,19	7,76%	-	6.323,86	9.485,80	9.485,80	15.809,66	37.943,18	47.428,98	63.238,64	63.238,64	47.428,98	15.809,66	316.193,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ SPDA			-	2,00%	3,00%	3,00%	5,00%	12,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	7,76%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	112.765,58	2,77%	-	5.638,28	5.638,28	5.638,28	11.276,56	16.914,84	28.191,40	16.914,84	16.914,84	5.638,28	-	112.765,58
			-	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	15,00%	15,00%	5,00%	-	2,77%
	38.512,02	0,94%	-	-	-	-	-	-	-	7.702,40	13.479,21	13.479,21	3.851,20	38.512,02
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			-	-	17.441,08	17.441,08	17.441,08	17.441,08	17.441,08	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	0,94%
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	87.205,38	2,14%	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	87.205,38
IMPERMEABILIZAÇÃO	15.342,30	0,38%	-	7.671,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.342,30
			-	50,00%										0,38%
	14.137,44	0,35%	-	-	-	-	2.827,49	2.827,49	2.827,49	2.827,49	2.827,49	-	-	14.137,44
ESTRUTURA DE MADEIRA			-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	0,35%
ESTRUTURAS METÁLICAS	180.590,08	4,43%	-	-	-	-	36.118,02	36.118,02	36.118,02	36.118,02	36.118,02	-	-	180.590,08
			-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	4,43%
	265.032,02	6,50%	-	-	-	-	-	-	53.006,40	53.006,40	53.006,40	53.006,40	53.006,40	265.032,02
COBERTURAS			-	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	6,50%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.920,12	0,37%	-	-	-	-	-	4.476,04	-	10.444,08	10.444,08	-	-	14.920,12
			-	-	-	-	-	30,00%		70,00%	70,00%	-	-	0,37%
	418.903,27	10,28%	-	-	-	-	-	-	104.725,82	104.725,82	104.725,82	104.725,82	-	418.903,27
ESQUADRIAS METÁLICAS			-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	10,28%
ESQUADRIAS ESPECIAIS	47.100,00	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	23.550,00	23.550,00	-	47.100,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	1,16%
	294.328,63	7,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	147.164,32	147.164,32	147.164,32	294.328,63
VIDROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	7,22%
REVESTIMENTO DE PAREDES	187.945,90	4,61%	-	-	-	-	31.324,32	31.324,32	31.324,32	31.324,32	31.324,32	-	-	187.945,90
			-	-	-	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	4,61%
	141.628,94	3,47%	-	-	-	-	35.407,24	35.407,24	35.407,24	35.407,24	35.407,24	-	-	141.628,94
FORROS			-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	3,47%
REVESTIMENTO DE PISOS	455.965,22	11,19%	-	-	-	-	91.193,04	91.193,04	91.193,04	91.193,04	91.193,04	91.193,04	-	455.965,22
			-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	11,19%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: AERÓDROMO MUNICIPAL GENERAL LEITE DE CASTRO
LOCAL: RIO VERDE - GO

PRazo: 330 dias corridos
DATA: 16/04/14

SERVIÇOS	VALOR	Dias: %	Parcelas											TOTAL	
			1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	330	330
OBRA CIVIL															
FERRAGENS	4.810,20	0,12%									4.810,20				4.810,20
MARcenARIA	320,01	0,01%									100,00%		320,01	100,00%	320,01
PINTURA	103.794,34	2,55%								20.758,87	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	103.794,34
DIVERSOS	52.036,02	1,28%									18.212,61	18.212,61	15.610,81	30,00%	52.036,02
FERRAMENTAS/ EPI/PCMAT/PCMSO	30.710,07	0,75%	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	2.791,82	30.710,07
ADMINISTRAÇÃO	610.462,38	14,98%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	610.462,38
CAFÉ / CANTINA	110.831,76	2,72%	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	10,075,61	110.831,76
VALE TRANSPORTE	47.922,30	1,18%	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	4.356,57	47.922,30
OBRA RODoviÁRIA															
SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO	839.130,92	5,66%	419.565,46								419.565,46				839.130,92
TERRAPLENAGEM	2.722.017,61	18,36%	217.761,41	462.742,99	816.605,28	544.403,52	408.302,64	272.201,76							2.722.017,61
PAVIMENTAÇÃO	10.470.376,62	70,63%		1.047.037,66	1.570.556,49	3.141.112,99	2.617.594,16	2.094.075,32							10.470.376,62
DRENAGEM	87.367,40	0,59%		8.736,74	17.473,48	26.210,22	21.841,85	13.105,11							87.367,40
OBRAS COMPLEMENTARES	127.591,29	0,86%									63.795,65				127.591,29
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	532.774,64	3,59%	5.327,75	21.310,99	79.916,20	133.193,66	106.554,93				50,00%				532.774,64
COMPLEMENTO DA CERCA PATRIMONIAL	45.388,00	0,31%									45.388,00				45.388,00
CUSTO ORÇAMENTO - OBRA CIVIL (SEM BDI)	4.075.836,10		267.363,68	213.215,83	187.245,15	213.683,19	190.163,00	349.011,12			551.459,67	601.376,65	331.887,15		4.075.836,10
PREÇO ORÇAMENTO - OBRA CIVIL (BDI 24,29%)	5.052.420,79		331.424,97	264.303,09	232.109,75	264.892,44	235.726,72	432.635,41			683.591,35	745.468,61	411.408,48		5.052.420,79
PREÇO ORÇAMENTO - OBRA RODoviÁRIA (BDI 25%)	14.824.646,48		642.654,62	1.539.828,38	2.484.551,45	3.844.920,39	3.180.932,31	2.485.937,12			117.073,11	0,00	0,00		14.824.646,48
TOTAL COM BDI	19.877.067,26		974.079,58	1.804.131,47	2.716.661,20	4.109.802,83	3.416.659,03	2.918.572,53			800.664,46	1.196.378,43	783.240,66		19.877.067,26
PERCENTUAIS															
TOTAIS ACUMULADOS			974.079,58	2.778.211,05	5.494.872,25	9.604.675,08	13.021.334,11	15.939.906,64			16.740.571,10	17.936.949,53	19.465.658,80		19.877.067,26
PERCENTUAIS ACUMULADOS			4,90%	13,98%	27,65%	48,33%	65,52%	80,20%			84,23%	90,25%	97,94%		100,01%

