


ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Concorrência nº 22/18-PR-NELIC

Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro



CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Passarela para travessia de Pedestre-GO 070 KM 39,5

SUB NOME:

PRAZO: 120 dias corridos.

LOCAL: GO 070 KM 39,5

DATA:

		Dias:	30	60	90	120	TOTAL
Serviços:	valor	%	1ªParcela	2ªParcela	3ªParcela	4ªParcela	
Serviços Preliminares	100.869,01	8,02%	100.869,01 100%	-	-	-	100.869,01 8,02%
Transportes	5.168,75	0,41%	3.618,13 70%	516,88 10%	516,88 10%	516,88 10%	5.168,75 0,41%
Serviços em Terra	13.749,91	1,09%	2.749,98 20%	8.249,95 60%	2.749,98 20%	-	13.749,91 1,09%
Fundações	79.535,47	6,33%	7.953,55 10%	47.721,28 60%	23.860,64 30%	-	79.535,47 6,33%
Estrutura	39.662,15	3,15%	-	39.662,15 100%	-	-	39.662,15 3,15%
Alvenarias Auto-Portante	46.664,99	3,71%	-	-	46.664,99 100%	-	46.664,99 3,71%
Estrutura Metálica	754.311,16	59,99%	-	301.724,46 40%	301.724,46 40%	150.862,23 20%	754.311,16 59,99%
Esquadrias Metálicas	38.275,40	3,04%	-	-	19.137,70 50%	19.137,70 50%	38.275,40 3,04%
Revestimento de Paredes	7.102,37	0,56%	-	-	-	7.102,37 100%	7.102,37 0,56%
Revestimento de Pisos	4.163,24	0,33%	-	-	-	4.163,24 100%	4.163,24 0,33%
Administração	68.543,20	5,45%	17.135,80 25%	17.135,80 25%	17.135,80 25%	17.135,80 25%	68.543,20 5,45%
Pinturas	76.083,63	6,05%	-	15.216,73 20%	30.433,45 40%	30.433,45 40%	76.083,63 6,05%
Diversos	23.295,31	1,85%	9.318,12 40%	4.659,06 20%	4.659,06 20%	4.659,06 20%	23.295,31 1,85%
CUSTO DO ORÇAMENTO	1.257.424,60	100%	141.644,59	434.886,31	446.882,97	234.010,73	1.257.424,60
TOTAIS ORÇAMENTO BDI(21,99%)	1.533.932,27		172.792,23	530.517,80	545.152,53	285.469,69	1.533.932,27
PERCENTUAIS:			11%	35%	36%	19%	
TOTAIS ACUMULADOS:			172.792,23	703.310,04	1.248.462,57	1.533.932,27	
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			11%	46%	81%	100%	
OBSERVAÇÕES:							

Eng. Civil George Wilson de Paula Rodrigues
CREA 4998 D-GO