

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230
ENDEREÇO: ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

VALOR TOTAL COM BDI:
BDI = 3.529.305,96
26,24%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 130.421,81	100,00%					
			R\$ 130.421,81					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÕES	R\$ 264.295,12	23,68%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	23,68%
			R\$ 62.585,08	R\$ 34.781,24	R\$ 34.781,24	R\$ 34.781,24	R\$ 34.781,24	R\$ 62.585,08
3.0	ESCAVAÇÃO - OAE	R\$ 168.319,79	100,00%					
			R\$ 168.319,79					
4.0	INFRA-ESTRUTURA SAPATAS	R\$ 84.578,59	100,00%					
			R\$ 84.578,59					
5.0	MESO-ESTRUTURA	R\$ 224.576,36		100,00%				
				R\$ 224.576,36				
6.0	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA, LAJE DE TRANSIÇÃO)	R\$ 2.035.709,84			33,33%	33,33%	33,34%	
					R\$ 678.502,09	R\$ 678.502,09	R\$ 678.705,66	
7.0	TRANSPORTES	R\$ 244.524,94	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%
			R\$ 40.737,85	R\$ 40.762,31	R\$ 40.762,31	R\$ 40.762,31	R\$ 40.737,85	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E BARREIRA RÍGIDA	R\$ 376.779,52						100,00%
								R\$ 376.779,52
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		13,79%	8,51%	21,37%	21,37%	21,37%	13,60%
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		13,79%	22,30%	43,66%	65,03%	86,40%	100,00%
	VALOR SIMPLES (R\$)		486.643,13	300.219,90	754.045,64	754.045,64	754.249,21	480.102,46
	VALOR ACUMULADO (R\$)		486.643,13	786.863,03	1.540.908,66	2.294.954,30	3.049.203,50	3.529.305,96

Goiânia-GO, 24 de Setembro de 2020.

CONSTRUTORA GILBERTI EIRELI - EPP
Carlos Henriques T. Carneiro - Responsável legal
Eng. Civil OMSA, nº 8452/D-GO

Página 1 de 1

