



Cronograma Físico - Financeiro

Ponte sobre Rio Tesouras

Rodovia: GO 334, trecho Nova América / GO 164 (Mozarlândia)

Extensão : 80,60 m

Item	Serviço	Valor do Serviço R\$	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												Valor Total R\$
			1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		
			%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	
1	Infra-estrutura	861.170,86	40,00	344.468,34	60,00	516.702,52									861.170,86
2	Meso-estrutura	165.219,56					100,00	165.219,56							165.219,56
3	Super-estrutura	2.431.266,62					20,00	486.253,32	30,00	729.379,99	30,00	729.379,99	20,00	486.253,32	2.431.266,62
4	Transportes	267.824,49	9,96	26.675,32	14,94	40.012,98	18,84	50.458,13	21,10	56.510,97	21,10	56.510,97	14,06	37.656,12	267.824,49
5	Administração Local	247.535,13	9,96	24.654,50	14,94	36.981,75	18,84	46.635,62	21,10	52.229,91	21,10	52.229,91	14,06	34.803,44	247.535,13
6	Canteiro	160.184,46	9,96	15.954,37	14,94	23.931,56	18,84	30.178,75	21,10	33.798,92	21,10	33.798,92	14,06	22.521,94	160.184,46
7	Mobilização e Desmobilização	54.496,23	50,00	27.248,12									50,00	27.248,11	54.496,23

TOTAL MENSAL	439.000,65	617.628,81	778.745,38	871.919,79	871.919,79	608.482,93	4.187.697,35
PERCENTUAL MENSAL	10,48	14,75	18,60	20,82	20,82	14,53	
TOTAL ACUMULADO	439.000,65	1.056.629,46	1.835.374,84	2.707.294,63	3.579.214,42	4.187.697,35	
PERCENTUAL ACUMULADO	10,48	25,23	43,83	64,65	85,47	100,00	