

ASSUNTO : READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA:22/10/2021

OBRA:RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DISTRITO MINEROINDUSTRIAL - DIMIC

LOCAL: CATALÃO

EXTENSÃO: 12,78 KM

ITEM	SERVIÇOS	TOTAIS	MÊS							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,51%	65,70%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
		1.164.918,56	765.351,49	57.081,01	57.081,01	57.081,01	57.081,01	57.081,01	57.081,01	57.081,01
2	TERRAPLENAGEM	2,20%	100,00%							
		466.194,13	466.194,13							
3	PAVIMENTAÇÃO	68,02%		15,00%	15,00%	30,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		14.381.688,23		2.157.253,23	2.157.253,23	4.314.506,48	3.595.422,06	719.084,41	719.084,41	719.084,41
4	DRENAGEM	16,22%	33,45%	50,17%					8,19%	8,19%
		3.429.487,74	1.147.175,06	1.720.762,60					280.775,04	280.775,04
5	OBRAS COMPLEMENTARES,	2,19%								100,00%
		463.077,20								463.077,20
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,40%	12,38%	19,67%	11,07%	21,86%	18,26%	3,88%	5,28%	7,60%
		717.931,85	88.845,99	141.242,88	79.479,35	156.909,88	131.099,71	27.858,99	37.936,88	54.558,17
7	CANTEIRO DE OBRAS	1,87%	12,38%	19,67%	11,07%	21,86%	18,26%	3,88%	5,28%	7,60%
		394.334,61	48.799,96	77.579,72	43.655,20	86.185,07	72.008,44	15.301,96	20.837,39	29.966,87
8	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	0,59%	50,00%							50,00%
		125.288,32	62.644,16							62.644,16
TOTAL		21.142.920,64								
TOTAL MEDIDO MENSAL			12,20%	19,65%	11,06%	21,83%	18,24%	3,88%	5,28%	7,89%
			2.579.010,79	4.153.919,44	2.337.468,79	4.614.682,44	3.855.611,22	819.326,37	1.115.714,73	1.667.186,86
TOTAL ACUMULADO			12,20%	31,84%	42,90%	64,73%	82,96%	86,84%	92,11%	100,00%
			2.579.010,79	6.732.930,23	9.070.399,02	13.685.081,46	17.540.692,68	18.360.019,05	19.475.733,78	21.142.920,64