



Processo : 202100036013105
Obra:Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais
Rodovia: GO 221, Trecho: Doverlândia / GO 194, Extensão : 23,68 km

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
	TERRAPLENAGEM	19.385.619,64	3,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,00%
			581.568,59	969.280,98	1.550.849,57	1.550.849,57	1.705.934,53	1.705.934,53	1.705.934,53	1.705.934,53	1.705.934,53	1.550.849,57
	PAVIMENTAÇÃO	33.484.775,24			2,00%	4,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
					669.695,50	1.339.391,01	1.674.238,76	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27
	DRENAGEM	5.818.051,97	12,15%	12,15%	12,15%	9,84%	9,84%					
			707.129,06	707.129,05	707.129,05	572.786,24	572.786,24					
	OAC	64.251,69	50,00%	50,00%								
			32.125,84	32.125,85								
OAE	2.302.547,66	14,98%	14,98%	18,12%	18,12%	11,26%	11,26%	11,26%				
		344.930,01	344.930,00	417.330,53	417.330,53	259.342,20	259.342,20	259.342,19				
OBRAS COMPLEMENTARES	3.466.237,66	5,29%	5,29%	5,29%								
		183.397,00	183.397,00	183.397,00								
ADMINISTRATIVO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	186.197,90	50,00%									
			93.098,95									
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.907.683,99	2,87%	3,47%	5,47%	6,01%	6,53%	6,68%	6,68%	6,28%	6,28%	6,04%
			111.992,09	135.473,53	213.694,38	235.010,25	255.114,16	260.983,38	260.983,38	245.276,56	245.276,56	235.883,98
	CANTEIRO DE OBRAS	1.255.451,54	2,87%	3,47%	5,47%	6,01%	6,53%	6,68%	6,68%	6,28%	6,28%	6,04%
			35.980,56	43.524,62	68.655,23	75.503,54	81.962,48	83.848,13	83.848,13	78.801,88	78.801,88	75.784,25
TOTAL		69.870.817,29										
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		2.090.222,09	2.415.861,03	3.810.751,27	4.190.871,15	4.549.378,37	4.654.042,50	4.654.042,49	4.373.947,23	4.373.947,23	4.206.452,07
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		2,99%	3,46%	5,45%	6,00%	6,51%	6,66%	6,66%	6,26%	6,26%	6,02%
	ACUMULADO (R\$)		2.090.222,09	4.506.083,12	8.316.834,39	12.507.705,54	17.057.083,91	21.711.126,41	26.365.168,90	30.739.116,13	35.113.063,36	39.319.515,43
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		2,99%	6,45%	11,90%	17,90%	24,41%	31,07%	37,73%	43,99%	50,25%	56,27%

FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS									
			11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS
	TERRAPLENAGEM	19.385.619,64	8,00%	8,00%	5,00%	3,00%						
			1.550.849,57	1.550.849,57	969.280,98	581.568,59						
	PAVIMENTAÇÃO	33.484.775,24	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	4,00%	2,00%	
			2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.343.934,27	2.009.086,51	1.339.391,01	669.695,50	
	DRENAGEM	5.818.051,97		3,85%	4,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,00%
	OAC	64.251,69		223.981,29	232.708,36	232.708,36	290.888,88	290.888,88	290.888,88	290.888,88	290.888,88	407.249,93
OAE	2.302.547,66											
OBRAS COMPLEMENTARES	3.466.237,66						2,99%	2,99%	2,99%	37,58%	37,58%	
							103.502,09	103.502,09	103.502,09	1.302.770,20	1.302.770,19	
ADMINISTRATIVO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	186.197,90										50,00%
												93.098,95
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.907.683,99	6,04%	6,38%	5,50%	4,89%	4,08%	4,24%	3,73%	2,69%	3,51%	2,65%
			235.883,98	249.449,20	214.755,58	191.274,14	159.575,63	165.844,14	145.564,39	105.004,90	137.077,98	103.565,79
	CANTEIRO DE OBRAS	1.255.451,54	6,04%	6,38%	5,50%	4,89%	4,08%	4,24%	3,73%	2,69%	3,51%	2,65%
			75.784,25	80.142,45	68.996,17	61.452,11	51.268,08	53.282,01	46.766,59	33.735,73	44.040,09	33.273,37
TOTAL		69.870.817,29										
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		4.206.452,07	4.448.356,78	3.829.675,36	3.410.937,46	2.845.666,85	2.957.451,38	2.595.808,46	1.872.522,61	2.444.472,65	1.939.958,24
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		6,02%	6,37%	5,48%	4,88%	4,07%	4,23%	3,72%	2,68%	3,50%	2,78%
	ACUMULADO (R\$)		43.525.967,50	47.974.324,28	51.803.999,64	55.214.937,10	58.060.603,95	61.018.055,33	63.613.863,79	65.486.386,40	67.930.859,05	69.870.817,29
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		62,29%	68,66%	74,14%	79,02%	83,10%	87,33%	91,04%	93,72%	97,22%	100,00%

OBS: Cronograma Físico Financeiro, previsto para os periodos efetivamente trabalhados.Não considerado os periodos paralisados