



Obra : Ponte em Concreto Armado - Rio do Peixe
Coordenadas -15.264162° / -50.616312°
Rodovia: GO 449
Trecho: Matrinchã / GO 164 (Tiririca)
202.100.036.011.435

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor do Serviço (R\$)	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês		7° Mês		8° Mês	
			%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
1	Infra estrutura	708.181,29	25,00	177.045,32	75,00	531.135,97												
2	Meso estrutura	172.024,39			33,40	57.456,15	33,30	57.284,12	33,30	57.284,12								
3	Super estrutura	2.087.268,90							25,00	521.817,23	25,00	521.817,23	25,00	521.817,23	18,34	382.835,56	6,66	138.981,65
4	Terraplenagem	344.155,09	44,83	154.290,47											10,00	34.415,51	45,17	155.449,11
5	Sinalização Vertical	93.312,86															100,0	93.312,86
6	Transportes	91.888,99	25,00	22.972,25	25,00	22.972,25	25,00	22.972,25	25,00	22.972,25								
7	Administração	251.642,36	10,13	25.497,06	17,49	44.009,98	2,30	5.775,49	17,22	43.327,00	14,92	37.551,51	14,92	37.551,51	11,93	30.026,62	11,09	27.903,18
8	Canteiro	155.314,63	10,13	15.736,88	17,49	27.163,13	2,30	3.564,65	17,22	26.741,59	14,92	23.176,94	14,92	23.176,94	11,93	18.532,55	11,09	17.221,95
9	Mobilização e Desmobilização	36.849,88	50,00	18.424,94													50,00	18.424,94
VALOR TOTAL		3.940.638,39																

TOTAL MENSAL	413.966,92	682.737,48	89.596,51	672.142,19	582.545,68	582.545,68	465.810,24	451.293,69
PERCENTUAL MENSAL	10,51	17,33	2,27	17,06	14,78	14,78	11,82	11,45
TOTAL ACUMULADO	413.966,92	1.096.704,40	1.186.300,90	1.858.443,09	2.440.988,78	3.023.534,46	3.489.344,70	3.940.638,39
PERCENTUAL ACUMULADO	10,51	27,83	30,10	47,16	61,94	76,73	88,55	100,00

De acordo com Projeto:
Infra estrutura: ESTACAS e BLOCOS + VIGAS DE EQUILÍBRIO
Meso estrutura: PILARES + VIGA DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO
Super estrutura: LONGARINAS + TRANSVERSINAS, LAJE + ALAS + BERÇOS + CORTINAS e BARREIRA NEW JERSEY + PLACA DE TRANSIÇÃO

Cronograma de acordo com prazo e critérios estabelecido pelo projetista, SEI (000023674744)