



Processo : 202100036014723
 Obra: Pavimentação e Restauração
 Perímetro Urbano do Município de de Bela Vista

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS						TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
	PAVIMENTAÇÃO	6.473.033,46	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			1.294.606,69	1.294.606,69	1.294.606,69	1.294.606,69	1.294.606,69		6.473.033,46
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	160.376,42						100,00%	100,00%
								160.376,42	160.376,42
	CALÇADAS	448.008,34				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
					179.203,34	179.203,34	89.601,67	448.008,34	
DRENAGEM PLUVIAL	868.891,69	30,00%	50,00%	20,00%				100,00%	
		260.667,51	434.445,85	173.778,34				868.891,69	
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.154,40	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			7.359,07	7.359,07	7.359,07	7.359,07	7.359,07	7.359,07	44.154,40
	CANTEIRO DE OBRAS	9.483,25	100,00%						100,00%
		9.483,25						9.483,25	
	TOTAL	8.003.947,56							
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		1.572.116,52	1.736.411,60	1.475.744,10	1.481.169,09	1.481.169,09	257.337,15	
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		19,64%	21,69%	18,44%	18,51%	18,51%	3,22%	
	ACUMULADO (R\$)		1.572.116,52	3.308.528,12	4.784.272,22	6.265.441,31	7.746.610,41	8.003.947,56	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		19,64%	41,34%	59,77%	78,28%	96,78%	100,00%	

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo período chuvoso.