



Processo : 202200036004882
 Obra: Ponte sobre o Rio das Pedras
 Rodovia: GO-241 Extensão: 55,40m

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA - R\$	MÊS									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
FÍSICO	ESCAVAÇÃO	194.525,59	60,00%	40,00%								
			116.715,35	77.810,24	-	-	-	-	-	-	-	-
				60,00%	30,00%	10,00%						
	INFRA-ESTRUTURA	99.349,49	-	59.609,69	29.804,85	9.934,95	-	-	-	-	-	-
					20,00%	40,00%	40,00%					
			-	-	50.287,73	100.575,46	100.575,46	-	-	-	-	-
	MESO-ESTRUTURA	251.438,66				5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
						83.739,64	334.958,57	334.958,57	334.958,57	334.958,57	251.218,93	-
			20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
	SUPER-ESTRUTURA	1.674.792,87	82.739,95	82.739,95	41.369,98	41.369,98	20.684,99	20.684,99	20.684,99	20.684,99	41.369,98	41.369,98
				5,00%	20,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	30,00%
			-	59.045,26	236.181,04	177.135,78	59.045,26	59.045,26	59.045,26	59.045,26	118.090,52	354.271,56
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO F	279.672,84	40,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
			111.869,14	27.967,28	13.983,64	13.983,64	13.983,64	13.983,64	13.983,64	13.983,64	27.967,28	27.967,28
	DIVERSOS	3.638,16	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%			5,00%	10,00%
			909,54	909,54	363,82	363,82	181,91	363,82	-	-	181,91	363,82
	CANTEIRO DE OBRA TIPO F	155.531,82	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
			31.106,36	31.106,36	15.553,18	15.553,18	7.776,59	7.776,59	7.776,59	7.776,59	15.553,18	15.553,18
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	45.903,20	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%					10,00%	10,00%
			18.361,28	9.180,64	4.590,32	4.590,32	-	-	-	-	4.590,32	4.590,32
	TOTAL	4.299.457,61										
FINANCEIRO	PARCIAL (R\$)		361.701,63	348.368,97	392.134,56	447.246,78	537.206,43	436.812,87	436.449,06	436.449,06	458.972,12	444.116,14
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		8,41%	8,10%	9,12%	10,40%	12,49%	10,16%	10,15%	10,15%	10,68%	10,33%
	ACUMULADO (R\$)		361.701,63	710.070,60	1.102.205,16	1.549.451,93	2.086.658,36	2.523.471,23	2.959.920,29	3.396.369,35	3.855.341,47	4.299.457,61
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		8,41%	16,52%	25,64%	36,04%	48,53%	58,69%	68,84%	79,00%	89,67%	100,00%

Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.

O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo periodo chuvoso.