

 PAVIMENTAÇÃO VILA DE SÃO JORGE - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS LOCAL: DIVERSAS RUAS ART: DATA: 04/08/2022									
NOMECLATUF FONTE - DATA BASE									
BDI - SEM DES 20,45%		GOINFRA CIVIL - 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO GOINFRA RODOVIÁRIA- 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO		AUTOR DO ORÇAMENTO Engº Civil - Luís Flávio de Sousa Prado CREA: 9930 / D-GO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Claudiomar Teles Gonçalves Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - sem desoneração									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL	%	MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.816.817,89	11,11%	20,26%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	20,26%
				R\$ 368.074,12	R\$ 270.167,41	R\$ 270.167,41	R\$ 270.167,41	R\$ 270.167,41	R\$ 368.074,12
2	AVENIDA A	R\$ 592.003,48	3,62%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 177.601,04	R\$ 177.601,04	R\$ 177.601,04	R\$ 59.200,35
3	RUA 1 COM RUA 3	R\$ 456.667,37	2,79%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 137.000,21	R\$ 137.000,21	R\$ 137.000,21	R\$ 45.666,74
4	RUA 1-II COM RUA 8-II	R\$ 918.099,54	5,61%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 275.429,86	R\$ 275.429,86	R\$ 275.429,86	R\$ 91.809,95
5	RUA 2	R\$ 241.259,77	1,48%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 72.377,93	R\$ 72.377,93	R\$ 72.377,93	R\$ 24.125,98
6	RUA 2-II	R\$ 689.925,33	4,22%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 206.977,60	R\$ 206.977,60	R\$ 206.977,60	R\$ 68.992,53
7	RUA 3-II	R\$ 295.729,16	1,81%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 88.718,75	R\$ 88.718,75	R\$ 88.718,75	R\$ 29.572,92
8	RUA 4	R\$ 406.561,36	2,49%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 121.968,41	R\$ 121.968,41	R\$ 121.968,41	R\$ 40.656,14
9	RUA 4-II	R\$ 311.051,21	1,90%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 93.315,36	R\$ 93.315,36	R\$ 93.315,36	R\$ 31.105,12
10	RUA 5	R\$ 106.071,52	0,65%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.821,46	R\$ 31.821,46	R\$ 31.821,46	R\$ 10.607,15
11	RUA 5-II COM RUA 6	R\$ 1.248.510,15	7,63%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 374.553,05	R\$ 374.553,05	R\$ 374.553,05	R\$ 124.851,02
12	RUA 6-II	R\$ 309.682,47	1,89%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 92.904,74	R\$ 92.904,74	R\$ 92.904,74	R\$ 30.968,25
13	RUA 7	R\$ 178.451,81	1,09%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 53.535,54	R\$ 53.535,54	R\$ 53.535,54	R\$ 17.845,18
14	RUA 7-II	R\$ 804.897,39	4,92%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 241.469,22	R\$ 241.469,22	R\$ 241.469,22	R\$ 80.489,74
15	RUA 8	R\$ 85.185,88	0,52%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 25.555,76	R\$ 25.555,76	R\$ 25.555,76	R\$ 8.518,59

 PAVIMENTAÇÃO VILA DE SÃO JORGE - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS LOCAL: DIVERSAS RUAS ART: DATA: 04/08/2022									
NOMECLATUF FONTE - DATA BASE									
BDI - SEM DES		GOINFRA CIVIL - 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO		AUTOR DO ORÇAMENTO Engº Civil - Luís Flávio de Sousa Prado CREA: 9930 / D-GO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Claudiomar Teles Gonçalves Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos			
20,45%		GOINFRA RODOVIÁRIA- 07/2022 - SEM DESONERAÇÃO							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - sem desoneração									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL	%	MESES					
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
16	RUA 10	R\$ 294.322,86	1,80%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 88.296,86	R\$ 88.296,86	R\$ 88.296,86	R\$ 29.432,29
17	RUA 10-II	R\$ 307.113,05	1,88%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 92.133,92	R\$ 92.133,92	R\$ 92.133,92	R\$ 30.711,31
18	RUA 12	R\$ 1.096.995,84	6,71%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 329.098,75	R\$ 329.098,75	R\$ 329.098,75	R\$ 109.699,58
19	RUA 12-II	R\$ 313.959,63	1,92%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 94.187,89	R\$ 94.187,89	R\$ 94.187,89	R\$ 31.395,96
20	RUA 12 - A	R\$ 170.717,68	1,04%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 51.215,30	R\$ 51.215,30	R\$ 51.215,30	R\$ 17.071,77
21	RUA 14	R\$ 359.421,00	2,20%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 107.826,30	R\$ 107.826,30	R\$ 107.826,30	R\$ 35.942,10
22	VIELA A	R\$ 81.513,85	0,50%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 24.454,16	R\$ 24.454,16	R\$ 24.454,16	R\$ 8.151,39
23	VIELA B	R\$ 123.937,15	0,76%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 37.181,15	R\$ 37.181,15	R\$ 37.181,15	R\$ 12.393,72
24	VIELA C	R\$ 106.932,60	0,65%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 32.079,78	R\$ 32.079,78	R\$ 32.079,78	R\$ 10.693,26
25	VILEA D COM VIELA E	R\$ 117.243,79	0,72%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 35.173,14	R\$ 35.173,14	R\$ 35.173,14	R\$ 11.724,38
26	RETORNO RUA 4 PARA RUA 2	R\$ 18.865,06	0,12%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.659,52	R\$ 5.659,52	R\$ 5.659,52	R\$ 1.886,51
27	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA	R\$ 4.904.106,31	29,98%	50,00%	50,00%				
				R\$ 2.452.053,16	R\$ 2.452.053,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 16.356.043,15	100,00%						
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL				17,24%	16,64%	19,32%	19,32%	19,32%	8,14%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				17,24%	33,89%	53,21%	72,53%	91,86%	100,00%
VALOR GLOBAL MENSAL				R\$ 2.820.127,27	R\$ 2.722.220,57	R\$ 3.160.703,10	R\$ 3.160.703,10	R\$ 3.160.703,10	R\$ 1.331.586,01
VALOR GLOBAL ACUMULADO				R\$ 2.820.127,27	R\$ 5.542.347,84	R\$ 8.703.050,94	R\$ 11.863.754,04	R\$ 15.024.457,14	R\$ 16.356.043,15