

Proposta Comercial nº 168/2025 – 1 C

Aparecida de Goiânia, **05 de dezembro** de 2025.

À SÃO BENTO ENGENHARIA

A/C: Sr. Adilberto Abreu

e-mail: adilberto@saobentoeng.com.br

Fone: (62) 98436-1910

Escopo: Estruturas em concreto armado, para **Vigas de Ponte tipo VPU, a serem retiradas na fábrica, em Aparecida de Goiânia-GO.**

Prezados Senhores,

A Moldi Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda., vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar proposta de fabricação de estruturas em concreto armado, para **Vigas de ponte tipo VPU, L= 10,00 m**, conforme solicitado.

VIGAS DE PONTE TIPO VPU EM CONCRETO ARMADO – L= 10,00 m

- Altura = 0,80 m / 1,00 m

- Largura = 1,00 m



OBSERVAÇÃO GERAIS:

A ponte com este modelo de viga não necessita de capeamento.

PREÇO POR METRO LINEAR DE VIGA:

R\$ 1.460,00 (Mil e quatrocentos e sessenta reais, por metro linear de viga)

PRAZO:

Conforme combinado entre as partes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Sinal de 25%, na assinatura do contrato;
- Saldo a combinar entre as partes.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade dessa proposta é de 10 (dez) dias úteis a partir desta data.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Transporte e montagem das peças no local da obra;
- Atirantamento das vigas após a montagem;
- Fornecimento de neoprene fretado para apoio das vigas;
- Execução de guarda corpo e guarda rodas após a montagem das vigas;
- Garantia de integridade dos pegões existentes e preparação dos berços de apoio das vigas;



- Projeto e execução da infraestrutura e mesoestrutura;
- Plano de rigging para içamento das peças e respectiva ART junto ao CREA;
- Montagem da estrutura e garantia de responsabilidade civil sobre a estrutura executada, conforme legislação em vigor;
- Execução de levantamento topográfico, sondagem, terraplanagem e aterros necessários;
- Execução das juntas de dilatação da estrutura;
- Liberação com os órgãos competentes sobre o tráfego da via a ser montada as vigas;
- Aprovação de projetos e alvará de construção;
- Execução e manutenção de vias de acesso ao local da obra de modo a permitir a livre movimentação dos equipamentos necessários ao transporte e montagem (carretas e guindastes), inclusive rampas de acesso e aterros compactados com 95% do proctor normal para patolamento dos guindastes;
- Execução de todos os serviços não especificados no escopo desta proposta;
- Fornecer o número do CEI – Cadastro Específico do INSS ou CNO – Cadastro Nacional de Obras, à CONTRATADA.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- Carga das peças na fábrica;
- Fornecimento de materiais básicos (aço, concreto, cordoalhas, arame recozido, locação de guinchos/guindastes, cavalo mecânico e carretas) para fabricação, transporte das peças;
- Controle tecnológico do concreto, responsabilidade técnica, engenharia e administração geral dos serviços de fabricação das peças;
- Despesas com encargos sociais, alimentação, materiais e equipamentos para os serviços contratados;
- Plantas de forma do lançamento estrutural e respectiva ART junto ao CREA do projeto estrutural e da fabricação das peças pré-fabricadas.

LOCAL DA OBRA:

As peças deverão ser retiradas na fábrica, em Aparecida de Goiânia-GO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Paulo Nasciutti

MOLDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 42.232.643/0001-00

(62) 99971-5307

(62) 3611-8000

