



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170000842

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160007284**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/01/2016** .. Baixada em: **07/04/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020150089969**.....

Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Conjunto Av Governador José
Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Quadra: KM..... Lote: 3,5..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 626/2015 - PR-NJ

Celebrado em: 17/12/2015 Valor R\$: 516.472,26.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada GO-070 TRECHO INHUMAS/CIDADE DE GOIÁS

Número: S/N....

Bairro: GO-070.....

CEP: 76630-000.....

Quadra: G0070..... Lote:
G0070.....

Complemento:

Cidade: ITABERAÍ.....-GO

Data de Inicio: 13/05/2015

Previsão término: 13/11/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 80,00 METROS;**

Observações

Termo de acréscimo e supressão ao contrato N°008/2015 para construção de duas pontes sobre o Rio Urú, na rodovia GO-070, trecho Inhumas / Cidade de Goiás, em concreto armado com 40 metros cada.

Nº ART: **1020150089969**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/05/2015** .. Baixada em: **07/04/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020150089969**.....

Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av Governador José Ludovico
de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 008/2015 - PR-NJ

Celebrado em: 13/05/2015 Valor R\$: 2.117.400,92...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: GO-070 TRECHO INHUMAS/CIDADE DE GOIÁS

Número: S/N....

Bairro: GO-070.....

CEP: 76630-000.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: ITABERAÍ.....-GO

Data de Inicio: 13/05/2015

Previsão término: 13/11/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 80,00 METROS;**

Observações

Construção de duas pontes sobre o Rio Urú, na rodovia GO-070, trecho Inhumas / Cidade de Goiás, em concreto armado com 40 metros cada.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 14/05/2015 até 29/02/2016.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17003706 a 17003709, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170000842

Data: 17/04/2017 Hora: 11:19:00

Código de Controle: CSAESJC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59264/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº012/2017

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 08702/2017 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA INGA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA INGA LTDA CNPJ Nº33.549.114/0001-44 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Construção de Pontes sobre os Rios Bugre e Uru. Rodovia: GO.070 Trecho: Inhumas / Cidade de Goiás. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil TÚLIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA – CREA Nº16755/D-GO RNP Nº100773333-0 e Engº Civil JOÃO GERALDO SOUZA MAIA – CREA Nº2607/D-GO RNP Nº100321410-0.

Contrato : 008/2015-PR-NJ
Rodovia : GO.070;
Trecho : INHUMAS / CIDADE DE GOIÁS;
Obra : Construção da PCA sobre Rio Uru lado esquerdo:40,00 m;
: Construção da PCA sobre Rio Uru lado direito: 40,00m
Prazo : 169 dias corridos
Período de Execução : 14/05/2015 a 29/02/2016
Medição : 1ª até 6ª medição final
Valor Executado : R\$ 2.633.765,99

Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DE PCA S/ RIO URU - PISTA ESQUERDA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	1.016.256,040

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103023	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	m3	30,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	360,370
45045	AÇO CA50/60 AQUIS. ARM. E COL. (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	4.900,000

 Página 1 de 4



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45130	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	103,720
45055	ENSECADEIRA	m2	20,000
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	20,000

Grupo de Serviço : 53 - Tub. cu aberto TCA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45071	(TCA) EM ROCHA MAT. 3º CAT.	m3	9,230

Grupo de Serviço : 54 - Tub. ar comprimido TAC

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45104	(TAC) EM ROCHA MAT. 3º CAT.	m3	53,850
45105	(TAC) ALARG. BASE MAT. 3º CAT.	m3	29,110

Grupo de Serviço : 55 - Meso-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45110	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	88,220
45120	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COL. (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	4.389,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	19,810

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	4.764,070

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.507,090
45155	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	48.732,000
45166	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC)	m3	328,990

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45215	PAV.-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	33,600
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	172,000
45225	SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE	m2	7,120
45230	DRENOS 100 MM	un	14,000
45205	TRANSP. COM. DE MATERIAL BÁSICO	tkm	78.349,260
40455	TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	19.833,690
40235	NEOPRENE	Kg	124,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	1.878,000

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	1.016.256,030

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE PCA S/ RIO URU - PISTA DIREITA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	1.000.316,280

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	334,750
45045	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	4.500,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	98,490

Grupo de Serviço : 53 - Tub. céu aberto TCA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45071	(TCA) EM ROCHA MAT. 3º CAT.	m3	10,680

Grupo de Serviço : 54 - Tub. ar comprimido TAC

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45104	(TAC) EM ROCHA MAT. 3º CAT.	m3	29,540
45105	(TAC) ALARG. BASE MAT. 3º CAT.	m3	29,110

Grupo de Serviço : 55 - Meso - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45110	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	88,220
45120	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	4.389,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	19,810

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	5.550,550

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.507,090
45155	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	48.732,000
45166	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC)	m3	328,990

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45215	PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	33,600
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	172,000
45225	SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE	m2	7,120



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45230	DRENOS 100 MM	un	14,000
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	89.311,730
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	19.620,310
40235	NEOPRENE	Kg	124,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	1.878,000

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	1.000.316,270

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ARISTEU FERREIRA NASCENTE, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 29 de março de 2017.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D

