



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00111.2014

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional PAULO LUNA DE CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO LUNA DE CARVALHO**
 Registro: **10631D - CE** RNP: **0601891171**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
 Número ART: **060189117100068** Tipo ART: **Vinculação** Registrada em: **29/07/2013** **Parcialmente Concluída**
 Forma de registro: Participação Técnica:
 Empresa contratada: **CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA**
 Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS** CPF/CNPJ: **0728080300019**
 Endereço: **AV. GODOFREDO MACIEL, N° 3000 MARAPONGA**
 Cidade / UF: **FORTALEZA / CE** CEP: **60710001**
 Endereço obra/serviço: **ZONA RURAL**
 Bairro: **ZONA RURAL** Cidade / UF: **MORADA NOVA / CE** CEP: **60710001**
 Data de início: **01/07/2013** Previsão de Término: **23/12/2014** Valor obra/serviço (R\$): **18.262.239,38**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS** CPF/CNPJ: **07280803000196**

Atividade Técnica:

1 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO - RODOVIA, 246,45 QUILOMETRO;

Informações Complementares (ART):

CONFORME CONTRATO N.º 030/2013; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ NUMA EXTENSÃO DE: LOTE II - 246,56 KM; MORADA NOVA - QUIXADÁ; ENTR. CE-123 - ENTR. BR-116/CE-356; ENTR. BR-304 (B) - ENTR. CE-263 P/ JAGUARUANA; ENTR. BT-116 - MORADA NOVA; ENTR. BR-020 - ENTR. CE-060. VAL. 15.11.14

Informações Complementares:

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014.635 a 014.636, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 00111/2014

30/01/2014, 14.41

Autenticação Digital: 670D9-9C285-7B2W0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100796 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1PT1-53EL-263H-301D-301D

DATA: 10/12/2013



Contratante : DER/CE

Consórcio: CBC/GETEL (CBC – CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA E CONSTRUTORA GETEL LTDA)

Endereço : Rodovia BR - 116, Nº 6099, Sala 03 - Bairro: Aerolândia – Fortaleza/CE

C.N.P.J. : N.º 04.299.154/0001-87

Requerimento da Certidão : Processo N.º 8001880/2013, de 04 / 12 / 2013

Contrato : N.º 030/2013

Data da Assinatura do Contrato: 16 / 05 / 2013

Valor dos Serviços : PI = R\$ 7.318.540,45

R = R\$

Total PI+R = R\$ 7.318.540,45

Natureza da Obra : Serviços de Recuperação Funcional em Rodovias da Malha Viária do Estado do Ceará numa Extensão de 246,45 KM – Lote II

Período de Execução: 01/07/2013 à 20/10/2013

Data da 4ª Medição Parcial: 20/10/2013

Responsáveis Técnicos: Engº Manoel Ricardo Batista Cavalcante - RNP Nº 0601567528

Eng.º Paulo Luna de Carvalho - RNP Nº 0601891171

Eng.º Romildo Rodrigues Nogueira Júnior - RNP Nº 0601159837

I – RODOVIA CE-265, TRECHO: MORADA NOVA – QUIXADÁ, EXTENSÃO: 77,82 KM

NATUREZA DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

UN QUANTIDADE

M2 63,90

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 3.170,36

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M

M3 7.990,78

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)

REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO

M3 1.490,46

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

M2 36.352,00

ESTRUTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)

M3 1.654,05

ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO

M3 1.654,05

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

T 29,07

EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C

T 345,71

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO DMT=65KM

T 3.638,83

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT=115KM

T 2.747,28

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA DMT=50KM

T 545,81

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT=110KM

T 374,78

RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)

REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO

M3 108,79

REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO

M3 435,04

SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO

M3 483,99

MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)

M3 132,77

REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)

M3 616,76

IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

M2 2.653,00

CM-30

T 3,97

EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C

T 27,71

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO DMT=65KM

T 291,95

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT=110KM

T 619,57

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA DMT=50KM

T 43,80

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT=115KM

T 31,68

RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE

RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)

M3 32.046,70



ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA - ACT

Nº 8100796 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-163H-301D-301D

DATA: 10/12/2013

NATUREZA DOS SERVIÇOS

	UN	QUANTIDADE
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT=105KM	T	20.670,19
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	102.496,94
CM-30	T	112,61
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT=105KM	T	112,61
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	99.976,48
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	49,93
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT=160KM	T	49,93
MICRO REVESTIMENTO		
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	536.459,84
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA MODIFICADA POR POLÍMEROS	T	1.448,45
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	64.375,18
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT=115KM	T	1.448,45
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - ADITIVO DMT=115KM	T	64,35
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - PEDRISCO DMT=110KM	T	13.411,50
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO DMT=50KM	T	134,11
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	2.709,24
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	365,80
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE DMT=160KM	T	365,80
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE DMT=65KM	T	5.960,19
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00KM - BRITA DMT=130KM	T	2.980,04
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - AREIA DMT=40KM	T	2.503,17
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER DMT=130KM	T	119,05
DRENAGEM		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	836,58
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - AREIA DMT=40KM	T	38,55
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT=110KM	T	32,71
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO DMT=50KM	T	7,10
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - FÔRMA DMT=100KM	T	14,14

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere às Medições do Consórcio CBC/GETEL (CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA E CONSTRUTORA GETEL LTDA), Contrato N.º 030/2013; e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do DER/CE.

Lavrei a Certidão em 05/12/13

Econ. José Frutuoso Câmara Neto
Responsável p/NUMED

Visto: Sylvio Egidio
Eng.º Sylvio Bezerra Egidio - CREA: 7803/D-CE
Diretor da DIMAN - DER

Visto: Eng.º José Sérgio Fontenele de Azevedo
Eng.º José Sérgio Fontenele de Azevedo - CREA: 5635/D-CE
Superintendente do DER