



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200001419

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO MESSIAS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO MESSIAS SILVA** RNP: **1013183150** Registro: **24065/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190156153**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **02/08/2019** .. Baixada em: **17/06/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 19338**.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA**

CPF/CNPJ: **11.809.185/0001-04**

Rua Antônio Barbosa
Sandoval.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 74980-030

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: APM 03.....

Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35454862....

Contrato: 679/2019 - SEL LOTE 02

Celebrado em: 05/04/2019

Valor R\$: 96.607,34.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua JI 51.....

Número: 177....

Bairro: Jardim Ipê.....

CEP: 74964-533.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Aparecida de Goiânia.....-GO

Data de Início: 01/08/2019

Previsão término: 01/11/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA**

CPF/CNPJ: **11.809.185/0001-04**

E-Mail:

Fone: (62....) 35454862..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 253,84 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 19,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

REFORMA COM ACRESCIMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS JARDIM DOS IPES EM APARECIDA DE GOIANIA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2019 até 01/04/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20013994 a 20013996, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200001419

Data: 25/06/2020 Hora: 14:21:00

Código de Controle: YBURKUK



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67220/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Av. B, nº 149, Qd K, Lt 20, Setor Água Branca, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA**, CNPJ nº 11.809.185/0001-04, com sede na Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública 3, Setor Central, Aparecida de Goiânia-GO, os serviços de execução de reforma de unidade básica de saúde, localizada na Rua JI 51, nº 177, Jardim Ipê, Aparecida de Goiânia-GO, Cep 74964-533, conforme contrato **679/2019 - Lote 3**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alessandro Messias Silva**, com registro profissional N° **24065/D-GO**, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: n° 679/2019 - Lote 3
ART: 1020190156153
Período de realização: 01/08/2019 a 01/04/2020
Parcelas executadas: 100%
Valor total: R\$ 99.560,09
Valor Aditivo: R\$ 49.760,19

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDADE ORÇADA
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	M2	6,00
1.2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M2	30,00
1.3	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO EM CARRINHO MÃO	M3	74,21
1.4	APOLOAMENTO	M3	74,21
2.0	TRANSPORTES		
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANEJADA	M3	8,00
3.0	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO EM CARRINHO MÃO	M3	17,35
3.2	APOLOAMENTO	M3	17,35
4.0	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
4.1	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	29,82
4.2	DEMOL. REVEST. C/ ARGAMASSA C/ TR. ATÉ CB. E CARGA	M2	60,26
5.0	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
5.1	ESTACA A TRADO DIAM 25 CM SEM FERRO	M	2,00
5.2	AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	9,00
5.3	AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	11,02
5.4	AÇO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	28,82
5.5	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20	M3	0,75
6.0	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS		
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19	M2	26,53
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	60,26
7.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 32x56	M2	50,54
7.3	CHAPISCO COMUM EM FACHADA	M2	269,80
7.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 32x56	M2	114,56
7.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	78,04
7.6	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	72,10
7.7	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 Furos	M2	21,90
7.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UNID.	1,00
8.0	REVESTIMENTO DE PISO		
8.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM	M2	296,58
8.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	5,23
8.3	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN. 5 CM 1:2,5:3,5 INCLUSO ESPELHO DE 30CM/CSCAÇÃO/ATERRO/APOLOAMENTO/ATERRO INTERNO	M2	104,13
8.4	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	231,16
8.5	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	228,94
8.6	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	189,90
8.7	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM	M2	11,12
8.8	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU ORIENTACIONAL) SEM LACUNAS	M2	16,63
8.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	182,04
8.10	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	22,70
9.0	COBERTURA		
9.1	COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	M2	57,82



Autenticidade nº: 20013994
CAP nº: 1020200001419 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Assinatura]
1

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Av. B, nº 149, Qd K, Lt 20, Setor Água Branca, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA**, CNPJ nº 11.809.185/0001-04, com sede na Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública 3, Setor Central, Aparecida de Goiânia-GO, os serviços de execução de reforma de unidade básica de saúde, localizada na Rua JI 51, nº 177, Jardim Ipê, Aparecida de Goiânia-GO, Cep 74964-533, conforme contrato **679/2019 - Lote 3**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alessandro Messias Silva**, com registro profissional N 24065/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: n 679/2019 - Lote 3
ART: 1020190156153
Período de realização: 01/08/2019 a 01/04/2020
Parcelas executadas: 100%
Valor total: R\$ 99.560,09
Valor Aditivo: R\$ 49.760,19

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDADE ORÇADA
9.2	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M C/FERRAGENS	M2	13,79
9.3	MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M	M2	13,79
9.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	82,84
10	FORRO		
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	228,94
11.0	PINTURAS		
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	M2	537,61
11.2	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	249,73
11.3	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	537,61
11.4	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	M2	36,96
11.5	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	M2	36,96
11.6	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	M2	29,57
12.0	HIDROSSANTÁRIO		
12.1	SIFAO P/PIA 1 1/2" X 2" METAL	UN	3,00
12.2	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25X3/4	UN	6,00
12.3	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	UN	30,00
12.4	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	1,00
12.5	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	UN	4,00
12.6	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	UN	1,00
12.7	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	1,00
12.8	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E.	M	6,00
12.9	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO	M2	1,69
12.10	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	12,00
12.11	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	UN	18,00
12.12	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	3,00
12.13	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	UN	1,00
12.14	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	UN	2,00
12.15	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	UNID.	1,00
12.16	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	6,40
12.17	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	UNID.	4,00
12.18	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR	UNID.	1,00
12.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.20	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	39,00
13.0	ELÉTRICO		
13.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W	UN	20,00
13.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W	UN	7,00
13.3	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED, BASE E27	UN	6,00
13.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27	UN	6,00
13.5	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	15,00
13.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	UN	10,00
13.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	150,00
13.8	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	15,00
13.9	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2 5 MM2	M	300,00
13.10	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	M	300,00
14.0	INCÊNDIO		



Autenticidade nº: 20013995
CAP nº: 1020200001419 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Av. B, nº 149, Qd K, Lt 20, Setor Água Branca, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA**, CNPJ nº 11.809.185/0001-04, com sede na Rua Antônio B. Sandoval, Área Pública 3, Setor Central, Aparecida de Goiânia-GO, os serviços de execução de reforma de unidade básica de saúde, localizada na Rua JI 51, nº 177, Jardim Ipê, Aparecida de Goiânia-GO, Cep 74964-533, conforme contrato **679/2019 - Lote 3**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alessandro Messias Silva**, com registro profissional N **24065/D-GO**, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: n 679/2019 - Lote 3
ART: 1020190156153
Período de realização: 01/08/2019 a 01/04/2020
Parcelas executadas: 100%
Valor total: R\$ 99.560,09
Valor Aditivo: R\$ 49.760,19

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE ORÇADA
14.1	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20BC	UN	3,00
15.0	GÁS GLP		
15.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS	M2	4,08
15.2	REBOCO (1CALH 4ARFC+100KG C/M3) ESP.= 1CM	M2	8,16
15.3	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	8,16
15.4	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA	M2	1,24
15.5	COTOVELO 300 PSI 1/2"	UN	6,00
15.6	TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2"	M	5,76
15.7	BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	2,00
15.8	MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM	UN	2,00
15.9	REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV	UN	2,00
15.10	VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4"	UN	1,00
15.11	VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4"	UN	1,00
16.0	ESQUADRIAS		
16.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN	10,00
16.2	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS	M2	7,56
16.3	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	M2	7,14
16.4	PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	M2	6,30
17.0	DIVERSOS		
17.1	BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO	M	42,92
17.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	310,25
17.3	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	UN	3,00
17.4	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	M2	25,52
17.5	PAINEL EM ACM 3MM COM ESTRUTURA EM CHAPA 18, INSTALAÇÃO INCLUSO	UN	1,00
18.0	ADMINISTRAÇÃO		
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
18.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00

Eng. Aurélio Chaves Valente
CREA 14.601/D-GO

Coordenador Dep. Arquitetura e Engenharia SMS

Eng. Aurélio C. Valente
Coordenador Dep. Arquitetura
e Engenharia - SMS
CREA-GO 14.601/D

Eng. Aurélio C. Valente
Gestor Contrato
Mat. 37.724.



Autenticidade nº: 20013996
CAP nº: 1020200001419 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

