



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003453

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: **1017196460** Registro: **1017196460D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230171767**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2023** .. Baixada em: **14/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

Avenida

TOCANTINS.....

Número: **1140**...

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76170-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **Anicuns**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)35643559**...

Contrato: **226/2023**..

Celebrado em: **14/06/2023**

Valor R\$: **268.669,55**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida LARANJEIRAS**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **VILA SANTA LUCIA**.....

CEP: **76170-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL**.....

Cidade: **Anicuns**.....-GO

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão término: **05/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-16.4185145,-49.9777136**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

E-Mail:

Fone: **(64....) 35643559**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 84,13 METROS**

QUADRADOS;

Observações

REFERENTE REALIZAÇÃO DA FACHADA, HALL DE ENTRADA E COBERTURA DAS PASSARELAS DA ESCOLA MUNICIPAL

DE TEMPO INTEGRAL SANTA LUCIA NO MUNICIPIO DE ANICUNS - GO, CONFORME CONTRATO 226/2023.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **05/07/2023** até **30/01/2024**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE

ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de

segurança 24016097 a 24016106, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem

cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003453

Data: 17/06/2024 Hora: 09:41:00

Código de Controle: URDMYVY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
45355/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0 Dados da Obra/Serviço

Contrato/Convênio: Contrato nº 226/2023

Objeto: Realização da Fachada, Hall de Entrada e Cobertura das Passarelas da Escola Municipal de Tempo Integral Santa Lúcia

Local: Avenida Laranjeiras, Vila Santa Lúcia, Anicuns, GO, 76.170-000

Período de realização: 05/07/2023 à 30/01/2024

2.0 Dados do Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Anicuns

CNPJ: 02.262.368/0001-53

2.1 Dados da Contratada

Razão Social: 2D&B Soluções Integradas Eireli

CNPJ: 34.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsável Técnico

Nome: Daniele Cristina Pereira Maia

Profissional: Engenheira Civil

CREA: 1017196460D-GO

ART: 1020230171767

Atestamos na data de 30/01/2024 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da Resolução nº1.025, de outubro de 2009, que os serviços abaixo discriminados foram executados e concluídos, tendo sido atendido os projetos e especificações técnicas.



CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
021301	1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50
020701	1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	116,55
2		DEMOLIÇÕES		
2.1		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA, LAJE E FORRO		
020101	2.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	5,55
020103	2.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	5,55
2.2		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, REVESTIMENTO, PORTAS E JANELAS		
020118	2.2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	3,41
020106	2.2.2	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	11,10
2.3		DEMOLIÇÃO DE PISOS		
020202	2.3.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	69,50
020121	2.3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	4,92
2.4		DEMOLIÇÕES DIVERSAS		
030106	2.4.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	19,22
3		MOVIMENTO DE TERRA		



041140	3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	70,96
041003	3.2	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	4,02
041002	3.3	APILOAMENTO	m2	90,74
040101	3.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	12,57
050901	3.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	9,60
040904	3.6	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	7,86
041005	3.7	CARGA MECANIZADA	m3	14,31
041006	3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	71,57

4		FUNDAÇÃO		
COMP.03	4.1	ESTACA A TRADO DIAM.40 CM SEM FERRO	M2	114,00
220101	4.2	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	27,54
051009	4.3	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	45,20
052003	4.4	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	122,91
052004	4.5	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	90,91
052005	4.6	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	697,36
052014	4.7	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	351,37
051030	4.8	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	11,24
051055	4.9	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	11,24

5		ESTRUTURA		
5.1		CONCRETO ARMADO		
060192	5.1.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	160,27
060303	5.1.2	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,36



060304	5.1.3	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	105,91
060305	5.1.4	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	515,27
060306	5.1.5	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,82
060314	5.1.6	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	264,27
060517	5.1.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	10,37
060802	5.1.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	10,37
5.2		METÁLICA		
150204	5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.749,39
11964	5.2.2	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,00
11963	5.2.3	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	32,00
6		IMPERMEABILIZAÇÃO		
120902	6.1	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	24,39
COMP.01	6.2	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	M2	63,38
7		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
7.1		ALVENARIA BLOCO CERÂMICO		
100160	7.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	121,67
271303	7.1.2	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	11,58
7.2		ALVENARIA BLOCO VAZADO (COBOGÓ)		



101161	7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	20,38
7.3		VERGA E CONTRAVERGA		
060010	7.3.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,10

8		COBERTURAS E FORROS		
8.1		COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA		
160501	8.1.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	63,38
94216	8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,35
8.2		FORROS		
210460	8.2.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	68,96
8.3		CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS		
160603	8.3.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	7,16
201410	8.3.3	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	49,38
160601	AD 8.3.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	47,10

9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91941	9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
070563	9.2	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	464,18
071431	9.3	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	4,00
072578	9.4	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	1,00
071171	9.5	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00



071450	9.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00
071194	9.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	115,41
COMP.04	9.8	LUMINÁRIA LINEAR SOBREPOR TUBULAR LED 36W - 120CM - BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	UN	30,00
070570	AD 9.9	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	100,00
070540	AD 9.10	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG)	M	25,00
071032	AD 9.11	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	Un	6,00
071381	AD 9.12	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	1,00
070564	AD 9.13	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	1.200,00
39131	AD 9.14	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	35,00
071197	AD 9.15	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	80,00
072172	AD 9.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	1,00
071171	AD 9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	21,00
071174	AD 9.18	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00
070626	AD 9.19	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	12,00

10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA		
080926	10.1.1	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
080929	10.1.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00
080555	10.1.3	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	2,00
081058	10.1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"	Un	1,00



081066	10.1.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	2,00
081179	10.1.6	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00
081321	10.1.7	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00
081324	10.1.8	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00
081003	10.1.9	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	1,66
081006	10.1.10	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	32,65
081402	10.1.11	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00
081361	10.1.12	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVAL DIAM. 25X1/2"	Un	1,00
10.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO		
081833	10.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,43
081830	10.3.2	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,72
081831	10.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	2,88
081829	10.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,72
081663	10.3.5	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00
081701	10.3.6	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00
081730	10.3.7	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00
081936	10.3.8	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
081927	10.3.9	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00
081961	10.3.10	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00
082301	10.3.11	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	2,65



082302	10.3.12	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	26,02
082230	10.3.13	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
081825	10.3.14	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	2,00
081826	10.3.15	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00
081737	10.3.16	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00
1865	10.3.17	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	3,00
082304	10.3.18	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	2,23
082331	10.3.19	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	1,71
082302	10.3.20	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	53,07
104331	10.3.21	CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
082302	10.3.22	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	0,06
081733	10.3.23	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00
104064	10.3.24	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00
082304	10.3.25	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	8,39
082331	10.3.26	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	0,87
081885	10.3.27	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
082302	10.3.28	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	2,81



GOINFRA-I	H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	un	1,00
-----------	------	---	----	------

11	ESQUADRIAS
-----------	-------------------

11.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
-------------	-------------------------------

11.1.1	JANELAS
---------------	----------------

COMP.02	11.1.1.2	JANELA FIXA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	2,72
180510	AD 11.1.1.3	PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM- 1/PPM-2 C/FERRAGEM	M2	6,72

11.2	ESQUADRIAS DE FERRO
-------------	----------------------------

11.2.1	PORTÃO/GRADIL
---------------	----------------------

180308	11.2.1.2	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	5,00
COMP.06	AD 11.2.1.3	RECUPERAÇÃO PORTÃO 02 FOLHAS CHAPA TRAPEZOIDAL	m2	6,30

12	REVESTIMENTOS
-----------	----------------------

200101	12.1	CHAPISCO COMUM	m2	102,68
200403	12.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	1.045,04

13	PAVIMENTAÇÃO
-----------	---------------------

13.1	INTERNA
-------------	----------------

96620	13.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,96
221101	13.1.2	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	71,64
221102	13.1.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	41,66
221104	13.1.3	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	71,64

14	PINTURAS
-----------	-----------------

14.2	PINTURA DE PAREDES INTERNAS
-------------	------------------------------------

261304	14.2.1	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	67,30
261000	14.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	34,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade nº: 24016106
CAR nº: 1020240003453 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



261548	14.2.3	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m2	27,63
260601	14.2.4	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	78,36
14.3		PINTURA DE PAREDES EXTERNAS		
261620	14.3.1	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	3,89
260601	14.3.2	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	905,24
261000	14.3.3	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	10,18
14.4		PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		
261602	14.4.1	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	57,38
14.5		PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA		
261609	14.5.1	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	182,29
15		DIVERSOS		
221126	15.1	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	42,12
180328	15.2	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	m2	10,67
180316	15.3	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	11,74
220102	AD 15.4	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	54,50
16		LIMPEZA FINAL		
270501	16.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	84,13
17		ADMINISTRAÇÃO		
250101	17.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00
250102	17.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	132,00

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO CESAR JOSE DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://repro.gov.br/assinado-digital>



Paulo Cesar José do Nascimento
Prefeito Municipal
02.262.368/0001-53

BRUNO GODOI
DE
CARVALHO:0362
0482152

Assinado de forma digital
por BRUNO GODOI DE
CARVALHO:03620482152
Dados: 2024.05.13
14:47:53 -03'00'

Bruno Godoi de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 1015854796/D-GO
Fiscal de Obras