



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348126/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS**
Registro: **1500358266PA** RNP: **1500358266**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241189111** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2024 Baixada em: 17/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS** CPF/CNPJ: **01.613.321/0001-24**
Endereço do contratante: RUA TANCREDO NEVES Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS UF: PA CEP: 68537000
Contrato: 20231570 Celebrado em: 24/11/2023
Valor do contrato: R\$ 17.271.779,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VS-40 Nº: S/Nº
Complemento: 6,50 KM NA VS-40 (sentido ao parque de vaquejada) NA Bairro: ZONA RURAL
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO
ESTADO DO PARÁ
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS UF: PA CEP: 68537000
Coordenadas Geográficas: -6.499435, -49.914094
Data de início: 24/11/2023 Conclusão efetiva: 24/11/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS CPF/CNPJ: 01.613.321/0001-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 65933.29 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 5122.80 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1792.98 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 3100.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de terraplenagem, Drenagem superficial e profunda e asfaltamento na VS-40 (sentido ao parque de vaquejada) na zona rural do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. CONCORRÊNCIA Nº 029/2023/PMCC-CPL - CONTRATO Nº 20231570. 1º TAC: Acréscimo de R\$ 3.361.838,92, aproximadamente 24,17%.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348126/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 348126/2024

18/09/2024, 12:35

x5wWZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x5wWZ





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, inscrita no CNPJ nº 01.613.321 10001-24, atesta para os devidos fins, que a empresa **GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.250.663/0001-90, prestou de forma satisfatória, por meio da efetiva participação de seus responsáveis técnicos abaixo relacionados, os serviços com as seguintes características:

Dados da obra/serviço

Contrato/Convênio: **20231570**

Vigência: 24/11/2023 à 24/11/2024.

Local de realização da obra/serviço: (6,50 Km na VS-40 (sentido ao parque de vaquejada) na zona rural de Canaã dos Carajás/PA, CEP: 68.537-000).

Período de Execução: (26/11/2023 à 10/09/2024).

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.613.321 10001-24.

Pessoa Jurídica Contratada: GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA; CNPJ (MF) sob o nº 46.439.104/0001-06.

Responsáveis técnicos da contratada:

Eng. civil Rodrigo Gonçalves dos Santos; RNP nº 1500358266; CPF nº. 713.533.991-68.

Eng. civil João Alberto Gil Neto; RNP nº: 1508957762; CPF nº 529.328.002-30.

Equipe Técnica da contratante:

Fiscal da Obra - Matrícula: 03216613

Engenheiro Civil, IURY MELO RAMOS, RNP 1518949037.

Descrição do Objeto do Contrato:

"Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de terraplenagem, Drenagem superficial e profunda e asfaltamento na VS-40 (sentido ao parque de vaquejada) na zona rural do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará".

Serviços Executados:

ATESTA, outrossim, que o referido empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, atendendo aos objetivos que justificou sua consecução. Segue abaixo a planilha discriminando os serviços executados:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348126/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 348126/2024

18/09/2024, 18:48

Chave de Impressão: x5wWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 3 folhas





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

"Serviços de engenharia para execução de terraplenagem, Drenagem superficial e profunda e asfaltamento na VS-40 (sentido ao parque de vaquejada), zona rural de Canaã dos Carajás/PA".			
Item	DISCRIMINAÇÃO	QTDADE	UND
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	1,00	UND
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8,00	M²
1.2	CANTEIRO DE OBRA		
1.2.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	25,00	M²
1.2.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	32,00	M²
1.2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	16,00	M²
1.2.4	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	900,00	M²
1.3	SINALIZAÇÃO DA OBRA EM EXECUÇÃO		
1.3.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	640,00	M
1.3.2	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	64,00	UND
1.4	SONDAGEM		
1.4.1	FURO DE SONDAGEM - ATÉ 15M	32,00	UND
1.4.2	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	1,00	TX
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E AS BUILT		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	12,00	MÊS
2.2	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT (TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM.	1,00	UND
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
3.1.1	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	10,00	MÊS
3.2	LIMPEZA E BOTA FORA		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	57.631,50	M²
3.2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES NA DISTÂNCIA DE 3.000 M – CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO-C/ CAMINHÃO 15,13M³ BASCULANTE DE 14 M³.	39.189,42	M³
3.2.3	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 3 KM COM ESPALHAMENTO)	50.946,25	M³
3.3	SUB-LEITO		
3.3.1	CORTE/ATERRO		
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO – COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	100.781,90	M³
3.3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	403.131,60	M3XKM
3.3.1.3	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 3 KM. /ESPALHAMENTO)	3.495,39	M³
3.3.2	REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO		
3.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019.	90.289,35	M²
3.3.2.2	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO.	9.401,00	M³
3.4	SUB-BASE		
3.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	12.550,86	M³
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	150.610,32	M3XKM
3.4.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	89.649,00	M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348126/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 348126/2024
18/09/2024, 18:48
Chave de Impressão: x5wwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 3 folhas





ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

3.4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	12.550,86	M³
3.4.5	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	12.550,86	M³
3.5	BASE		
3.5.1	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	6.723,68	M³
3.5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	80.684,10	M3XKM
3.5.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	6.723,68	M³
3.5.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	44.824,50	M²
3.6	PAVIMENTAÇÃO		
3.6.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	44.824,50	M²
3.6.2	EXECUÇÃO E APLI. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCL. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	1.792,98	M³
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE:M3XKM). AF_04/2016	82.477,08	M3XKM
3.7	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OAC		
3.7.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	6.403,50	M
3.7.2	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, PRÉ-MOLDADO, TIPO MFC 01 DNIT, MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	5.122,80	M
3.7.3	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	45,00	UND
3.7.4	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	6,00	UND
3.7.5	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	76,50	M
3.7.6	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	51,00	UND
3.7.7	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	4.400,00	M
3.7.8	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	38,00	UND
3.7.9	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	301,00	M
4	PAISAGISMO		
4.1	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	12.807,00	M²
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	96,00	M²
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.2.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	3.100,00	M²
5.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES		
5.3.1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	1.300,00	UND
5.3.2	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	116,00	UND
6	ENTREGA DA OBRA		
6.1	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (PISTA DE ROLAMENTO, PRAÇAS E JARDINS)	44.824,50	M²

CANAÃ DOS CARAJÁS, 10 DE SETEMBRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br IURY MELO RAMOS
Data: 13/09/2024 12:18:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ: 01.613.321 10001-24
IURY MELO RAMOS
Engenheiro Civil – RNP nº 1518949037
Fiscal da OBRA – MAT.: 03216613

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348126/2024, emitida em 18/09/2024



Certidão nº 348126/2024
18/09/2024, 18:48
Chave de Impressão: x5wwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2024 e contém 3 folhas

