



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Nº 2220453134/2017

Emissão: 27/06/2017

Validade: Indefinida

Chave: CwaZ1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 060177735-2

CPF: 223.935.953-68

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, - DE 2066 A 3150 - LADO PAR, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52020000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/06/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Empresa Contratada

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O acervo é parcial e se refere ao período de 28/1/2015 a 25/02/2016.

ART(s)

184481112015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0501777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	Administração Local	mês	4,00
1.2	Aluguel de casa para escritório (01 casa)	mês	6,00
1.3	Aluguel de casa para laboratório (01 casa)	mês	6,00
1.4	Aluguel de casa para oficina (01 casa)	mês	4,00
1.5	Aluguel de terreno para guardar materiais	mês	5,00
1.6	Aluguel de alojamento para pessoal (7 unidades)	mês	8,00
1.7	Manutenção do canteiro	mês	6,00
1.8	Fornecimento e assentamento de placa da obra	m2	8,00
1.9	Aluguel de mobiliário para escritório, laboratório e oficina	mês	3,00
1.10	Aluguel para equipamentos de laboratório	mês	4,00
1.11	Aluguel do mobiliário para alojamento do pessoal (7 unidades)	mês	28,43
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	pessoa	40,00
2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal		
2.2	Equipamentos transportados em carreta	ud	1,00
2.2.1	Trator de esteiras com lâmina	ud	3,00
2.2.2	Motoniveladora	ud	1,00
2.2.3	Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat.	ud	1,00
2.2.4	Escavadeira hidráulica	ud	1,00
2.2.5	Rolo compactador tandem vibrat. autop. 10,9 t	ud	1,00
2.2.6	Carregadeira frontal pneumática	ud	1,00
2.2.7	Vibro-acabadora de asfalto - sobre esteiras		
2.3	Equipamentos transportados em caminhão tratorado	ud	2,00
2.3.1	Trator agrícola	ud	2,00
2.3.2	Retro-escavadeira de pneus	ud	1,00
2.3.3	Rolo compactador - liso vibratório autopropelido 11,6 t	ud	1,00
2.3.4	Rolo compactador - de pneus autoprop. 21 t	ud	1,00
2.3.5	Compressor de ar - 350 PCM	ud	2,00
2.3.6	Compressor de ar - 180 PCM	ud	2,00
2.3.7	Grupo gerador - 100 / 110 KVA		
2.4	Transporte de equipamentos autopropelidos	ud	1,00
2.4.1	Distribuidor de agregados - autopropelido	ud	1,00
2.4.2	Equipamento para distribuição de asfalto - montado em caminhão	ud	12,00
2.4.3	Caminhão basculante - 10 m3 - 15 t	ud	1,00
2.4.4	Caminhão carroceria - fixa 9 t	ud	4,00
2.4.5	Caminhão tanque - 13.000 l	ud	1,00
2.4.6	Caminhão basculante - para rocha 18 t	ud	1,00
2.4.7	Caminhão carroceria - c/ guindauto - 6 t x m		
3.0	TERRAPLENAGEM	m2	21.581,60
3.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m3	-
3.2	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m	m3	2.888,75
3.3	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 51 a 200m c/e	m3	29.706,39
3.4	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 201 a 400m c/e		

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infra-estrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
3.5	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 401 a 600m c/e	m3	518,13
3.6	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 601 a 800m c/e	m3	3.949,73
3.7	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1801 a 2000m c/e	m3	1.012,85
3.8	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2001 a 3000m c/e	m3	-
3.9	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3001 a 5000m c/e	m3	3.506,08
3.10	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	9.607,00
3.11	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	5.537,72
3.12	Camada drenante de areia com DMT= 6,050 km	m3	2.095,50
3.13	Compactação de material em bota-fora com DMT= 0,40 km	m3	10.424,25
3.14	Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 0 até 200m	m3	1.120,00
3.15	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m	m3	177,20
4.0	DRENAGEM E OAC		
4.1	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC	m	1.284,60
4.2	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC	m	569,60
4.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	2.698,80
4.4	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	7.682,34
4.5	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	32,00
4.6	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	-
4.7	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	91,80
4.8	Dissipador de energia - DES 01 AC/BC	und	25,00
4.9	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC	und	-
4.10	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC	m	1.157,50
4.11	Corpo de BSTC ø 1,00m AC/BC	m	70,00
4.12	Boca de BSTC ø 1,00m	und	7,00
4.13	Corpo de BDTC ø 1,00m AC/BC	m	-
4.14	Boca de BDTC ø 1,00m	und	-
4.15	Corpo de BSTC ø 0,80m AC/BC	m	32,00
4.16	Boca de BSTC ø 0,80m	und	3,00
4.17	Corpo de BDTC ø 0,80m AC/BC	m	20,00
4.18	Boca de BDTC ø 0,80m	und	2,00
4.19	Corpo de BSTC ø 0,60m AC/BC	m	20,00
4.20	Boca de BSTC ø 0,60m	und	4,00
4.21	Corpo de BSTC ø 0,40m AC/BC	m	91,00
4.22	Boca de BSTC ø 0,40m	und	30,00
4.23	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	123,53
4.24	Reaterro e compactação	m3	470,45
4.25	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m	m	-
4.26	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m	m	6,00
4.27	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	und	3,00
4.28	Caixa de ligação e passagem - CLP 04	und	1,00
4.29	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	73,88
4.30	Escavação em vala material de 3ª categoria	m3	373,20
4.31	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	10.695,00
4.32	Pintura a cal com 02 demão	m2	3.594,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização do subleito	m2	45.383,00
5.2	Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	8.130,85
5.3	Execução de base de solo-brita 75/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive materiais e transporte	m3	6.920,09
5.4	Imprimação com CM-30	m2	41.717,00
5.5	Pintura de Ligação	m2	33.333,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravata e o Distrito de Mandacaru, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
5.6	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (Faixa C)	t	4.029,11
5.7	Tratamento superficial duplo - TSD	m2	9.459,40
5.8	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3	m2	2.268,00
5.8.1	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m	938,93
5.9	Transporte de material betuminoso	-	-
5.9.1	Transporte de material betuminoso - CM-30 (DMT=750,50 km)	t	50,81
5.9.2	Transporte de material betuminoso - RR-1C (DMT=750,50 km)	t	33,20
5.9.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (DMT=750,50 km)	t	232,00
5.9.4	Transporte de material betuminoso - RR-2C (DMT=750,50 km)	t	27,57
5.9.5	Transporte da usinagem do CBUQ	t	4.582,44
5.9.6	Fresagem Contínua de Material Betuminoso	m3	9.745,00
5.9.7	Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim	m2	194.500,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	Sinalização vertical		
6.2.1	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 0,35 m Octogonal)	m2	1,05
6.2.2	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00m)	m2	10,00
6.2.3	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00 x 1,00m)	m2	20,00
6.2.4	Forn. e implant. placa sinalização semi-reflexiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 2,00 x 1,00m)	m2	18,00
6.2	Sinalização Horizontal		
6.2.1	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Amarela com 0,10m de largura)	m2	2.351,85
6.2.2	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa Interrompida Amarela com 0,10m de largura)	m2	71,31
6.2.3	Pintura faixa - tinta reflexiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Branca com 0,10m de largura)	m2	2.641,40
6.2.4	Pintura setas e zebração - Tinta reflexiva a base de resina acrílica	m2	181,23
6.2.5	Fornecimento e colocação de tachão reflexiva monodirecional	und	258,00
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	Remoção de cerca	m	2.543,00
7.2	Cerca com mourões de madeira roliça D=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 2 - Fornec. e coloc.	m	2.543,00
7.3	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, E=7cm (Passeio)	m2	7.226,15
7.4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	1.260,00
7.5	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m2	432,00
7.6	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m2	23.259,20
8.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE RIACHO DO MEL= 60m)		
8.1	ACABAMENTOS		
8.1.1	Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/BC (para laje de transição)	m3	23,18
8.1.2	Barreira de segurança	m	80,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: OwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 067 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016 - Previsão para término: 31/06/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MALA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 184481112015


Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
9.1	Hidrossemeadura	m2	-
9.2	Enleivamento	m2	4.890,00
9.3	Veleta proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 05/VPA 06	m2	763,33
9.4	Revegetação de áreas de empréstimos, canteiros de obras, jazidas e areais (Enleivamento)	m2	24.221,51
10.0	RETIRADAS E REMANEJAMENTOS		
10.1	Remanejamento de poste de concreto duplo 600/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	-
10.2	Remanejamento de poste de concreto duplo 300/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	1,00
10.3	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e aterro	ud	130,00

Recife, 10 de abril de 2017



Cássio Tenório Camilo
Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0184481112015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RNP: 060177735-2

Registro: 000005575-3

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

OUTROS Avenida Professor Andrade Bezerra

Complemento:

Cidade: Olinda

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 024/2015

Valor: R\$ 5.558.081,04

Bairro: Salgadinho

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81

Nº: SN

CEP: 53.110-110

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

OUTROS Rua Professor Francisco Figueiredo

Complemento:

Cidade: Gravatá

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/10/2015

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: Cruzeiro

UF: PE

CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81

Nº: 169

CEP: 55.644-420

Email:

Previsão de término: 25/02/2016

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 11,38 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: PROJETO REMANESCENTE DA PE-087, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, COM 11,38 KM DE EXTENSÃO -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JEAN LUIZ GADELHA MAIA - CPF: 223.935.953-68

Local

data

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - CNPJ: 08.113.327/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor

Pago em: 18/11/2015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE**Nº 2220453134/2017****Emissão: 27/06/2017****Validade: Indefinida****Chave: CwaZ1****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA

Registro: 060177735-2

CPF: 223.935.953-68

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, - DE 2066 A 3150 - LADO PAR, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52020000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/06/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Empresa Contratada

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O acervo é parcial e se refere ao período de 28/1/2015 a 25/02/2016.

ART(s)

184481112015

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravata e o Distrito de Mandacará, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0501777952

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da Interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	Administração Local	mês	4,00
1.2	Aluguel de casa para escritório (01 casa)	mês	6,00
1.3	Aluguel de casa para laboratório (01 casa)	mês	6,00
1.4	Aluguel de casa para oficina (01 casa)	mês	4,00
1.5	Aluguel de terreno para guardar materiais	mês	5,00
1.6	Aluguel de alojamento para pessoal (7 unidades)	mês	8,00
1.7	Manutenção do canteiro	mês	6,00
1.8	Fornecimento e assentamento de placa da obra	m2	8,00
1.9	Aluguel de mobiliário para escritório, laboratório e oficina	mês	3,00
1.10	Aluguel para equipamentos de laboratório	mês	4,00
1.11	Aluguel do mobiliário para alojamento do pessoal (7 unidades)	mês	28,43
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal	pessoa	40,00
2.2	Equipamentos transportados em carreta		
2.2.1	Trator de esteiras com lâmina	ud	1,00
2.2.2	Motoniveladora	ud	3,00
2.2.3	Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat.	ud	1,00
2.2.4	Escavadeira hidráulica	ud	1,00
2.2.5	Rolo compactador tandem vibrat. autop. 10,9 t	ud	1,00
2.2.6	Carregadeira frontal pneumática	ud	1,00
2.2.7	Vibro-acabadora de asfalto - sobre esteiras	ud	1,00
2.3	Equipamentos transportados em caminhão trucoado		
2.3.1	Trator agrícola	ud	2,00
2.3.2	Retro-Escavadeira de pneus	ud	2,00
2.3.3	Rolo compactador - liso vibratório autopropelido 11,6 t	ud	1,00
2.3.4	Rolo compactador - de pneus autoprop. 21 t	ud	1,00
2.3.5	Compressor de ar - 350 PCM	ud	1,00
2.3.6	Compressor de ar - 180 PCM	ud	2,00
2.3.7	Grupo gerador - 100 / 110 KVA	ud	2,00
2.4	Transporte de equipamentos autopropelidos		
2.4.1	Distribuidor de agregados - autopropelido	ud	1,00
2.4.2	Equipamento para distribuição de asfalto - montado em caminhão	ud	1,00
2.4.3	Caminhão basculante - 10 m3 - 15 t	ud	12,00
2.4.4	Caminhão carroceria - fixa 9 t	ud	1,00
2.4.5	Caminhão tanque - 13.000 l	ud	4,00
2.4.6	Caminhão basculante - para rocha 18 t	ud	1,00
2.4.7	Caminhão carroceria - c/ guindauto - 6 t x m	ud	1,00
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	21.581,60
3.2	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m	m3	-
3.3	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 51 a 200m c/e	m3	2.888,75
3.4	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 201 a 400m c/e	m3	29.706,39

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infra-estrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico: ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
3.5	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 401 a 600m c/e	m3	518,13
3.6	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 601 a 800m c/e	m3	3.949,73
3.7	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1801 a 2000m c/e	m3	1.012,85
3.8	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2001 a 3000m c/e	m3	-
3.9	Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3001 a 5000m c/e	m3	3.506,08
3.10	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	9.607,00
3.11	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	5.537,72
3.12	Camada drenante de areia com DMT= 6,060 km	m3	2.095,50
3.13	Compactação de material em bota-fora com DMT= 0,40 km	m3	10.424,25
3.14	Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 0 até 200m	m3	1.120,00
3.15	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 1001 a 1200m	m3	177,20
4.0	DRENAGEM E OAC		
4.1	Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC	m	1.284,60
4.2	Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC	m	569,60
4.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC	m	2.698,80
4.4	Melo-flo de concreto - MFC 03 AC/BC	m	7.682,34
4.5	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	32,00
4.6	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	-
4.7	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	91,80
4.8	Dissipador de energia - DES 01 AC/BC	und	25,00
4.9	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC	und	-
4.10	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC	m	1.157,50
4.11	Corpo de BSTC ø 1,00m AC/BC	m	70,00
4.12	Boca de BSTC ø 1,00m	und	7,00
4.13	Corpo de BDTC ø 1,00m AC/BC	m	-
4.14	Boca de BDTC ø 1,00m	und	-
4.15	Corpo de BSTC ø 0,80m AC/BC	m	32,00
4.16	Boca de BSTC ø 0,80m	und	3,00
4.17	Corpo de BDTC ø 0,80m AC/BC	m	20,00
4.18	Boca de BDTC ø 0,80m	und	2,00
4.19	Corpo de BSTC ø 0,60m AC/BC	m	20,00
4.20	Boca de BSTC ø 0,60m	und	4,00
4.21	Corpo de BSTC ø 0,40m AC/BC	m	91,00
4.22	Boca de BSTC ø 0,40m	und	30,00
4.23	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	123,53
4.24	Reaterro e compactação	m3	470,45
4.25	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,60 m	m	-
4.26	Demolição e remoção de tubo de concreto d = 0,80 m	m	6,00
4.27	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	und	3,00
4.28	Caixa de ligação e passagem - CLP 04	und	1,00
4.29	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	73,88
4.30	Escavação em vala material de 3ª categoria	m3	373,20
4.31	Limpeza da sarjeta e meio fio	m	10.695,00
4.32	Pintura a cal com 02 demão	m2	3.594,14
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização do subleito	m2	45.383,00
5.2	Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	8.130,85
5.3	Execução de base de solo-brita 75/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive materiais e transporte	m3	6.920,09
5.4	Imprimação com CM-30	m2	41.717,00
5.5	Pintura de Ligação	m2	33.333,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/08/2017

Responsável Técnico :ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 18448112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
5.6	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte (Faixa C)	t	4.029,11
5.7	Tratamento superficial duplo - TSD	m2	9.459,40
5.8	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3	m2	2.268,00
5.8.1	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m	938,93
5.9	Transporte de material betuminoso		-
5.9.1	Transporte de material betuminoso - CM-30 (DMT=750,50 km)	t	50,81
5.9.2	Transporte de material betuminoso - RR-1C (DMT=750,50 km)	t	33,20
5.9.3	Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (DMT=750,50 km)	t	232,00
5.9.4	Transporte de material betuminoso - RR-2C (DMT=750,50 km)	t	27,57
5.9.5	Transporte da usinagem do CBUQ	t	4.582,44
5.9.6	Fresagem Contínua de Material Betuminoso	m3	9.745,00
5.9.7	Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm 8C fibra c/cim	m2	194.900,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	Sinalização vertical		
6.2.1	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 0,35 m Octogonal)	m2	1,05
6.2.2	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00m)	m2	10,00
6.2.3	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 1,00 x 1,00m)	m2	20,00
6.2.4	Forn. e implant. placa sinalização semi-refletiva (escav.h->0,50m, sendo chumbado em concreto h->0,30m e reaterro h->0,20m) (Sinais de L= 2,00 x 1,00m)	m2	18,00
6.2	Sinalização Horizontal		
6.2.1	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Amarela com 0,10m de largura)	m2	2.351,85
6.2.2	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa Interrompida Amarela com 0,10m de largura)	m2	71,31
6.2.3	Pintura faixa - tinta refletiva a base de resina acrílica. (Faixa contin. Branca com 0,10m de largura)	m2	2.641,40
6.2.4	Pintura setas e zebração - Tinta refletiva a base de resina acrílica	m2	181,23
6.2.5	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	und	256,00
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	Remoção de cerca	m	2.543,00
7.2	Cerca com mourões de madeira roliça D=11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,50m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 2 - Fornec. e coloc.	m	2.543,00
7.3	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, E=7cm (Passeio)	m2	7.226,15
7.4	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	1.260,00
7.5	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m2	432,00
7.6	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m2	23.259,20
8.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE RIACHO DO MEL= 60m)		
8.1	ACABAMENTOS		
8.1.1	Concreto estrutural fck=30MPa controle razoável uso geral confecção e lançamento AC/6C (para laje de transição)	m3	23,18
8.1.2	Barreira de segurança	m	80,00

Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



Processo: Nº 245.474-02/2007

Contrato: Nº 024/2015

Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, trecho compreendido entre a cidade de Gravatá e o Distrito de Mandacaré, com extensão de 11,38 km.

Período: 28/10/2015 A 25/02/2016

Previsão para término: 31/06/2017

Responsável Técnico :ENGº CIVIL JEAN LUIZ GADEHA MAIA - CREA-CE 9500/D - RNP Nº 0601777352

ART Nº 184481112015

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para esta SECRETARIA, os seguintes serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. TOTAL
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
9.1	Hidrossemeadura	m2	-
9.2	Enleivamento	m2	4.890,00
9.3	Valete proteção corte/aterro sem revestimento - VPC 06/VPA 06	m2	763,33
9.4	Revegetação de áreas de empréstimos, canteiros de obras, jazidas e areais (Enleivamento)	m2	24.221,51
10.0	RETIRADAS E REMANEJAMENTOS		
10.1	Remanejamento de poste de concreto duplo 600/9 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	-
10.2	Remanejamento de poste de concreto duplo 300/8 com instalação de 01 estrutura em baixa tensão, vão de 40m de cabo de BT	ud	1,00
10.3	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	ud	130,00



Recife, 10 de abril de 2017

Cássio Tenório Camilo
Cássio Tenório Camilo
Gerente Geral de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453134/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0184481112015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico	
JEAN LUIZ GADELHA MAIA	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 060177735-2
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Registro: 000005575-3
2. Contratante	
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
OUTROS Avenida Professor Andrade Bezerra	
CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81	
Complemento:	Nº: SN
Bairro: Salgadinho	
Cidade: Olinda	UF: PE
CEP: 53.110-110	
País: Brasil	
Telefone:	Email:
Contrato: 024/2015	Celebrado em:
Valor: R\$ 5.558.081,04	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
3. Dados da Obra/Serviço	
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
OUTROS Rua Professor Francisco Figueiredo	
CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81	
Nº: 169	
Complemento:	Bairro: Cruzeiro
Cidade: Gravata	UF: PE
CEP: 55.644-420	
Telefone:	Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	
Data de início: 28/10/2015	Previsão de término: 25/02/2016
Finalidade: Infraestrutura	
4. Atividade Técnica	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 11,38 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: PROJETO REMANESCENTE DA PE-087, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, COM 11,38 KM DE EXTENSÃO -	
6. Declarações	
7. Entidade de Classe	
SENGE	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	JEAN LUIZ GADELHA MAIA - CPF: 223.935.953-68
Local _____ de _____ de _____	
	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - CNPJ: 08.113.327/0001-81
9. Informações	
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.	
* REGIME DE TRABALHO: Empregado	
10. Valor	
Pago em: 18/11/2015	

Certidão nº 2220453134/2017

27/06/2017, 14:42

Chave de Impressão: CwaZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 6 folhas