

LAUDO DE VISTORIA



EMBARCAÇÃO IARA DO CERRADO

DATA:	12/07/2023
ARMADOR:	VEREDA ENGENHARIA LTDA
SOLICITANTE:	JOSÉ MARIO MARTINS DA COSTA
LOCAL VISTORIA:	CUIABÁ - MT
PERITO VISTORIADOR:	RAPHAEL DELLA CRUZ
ESCOPO VISTORIA:	VISTORIA INICIAL DE CSN – SECO

LAUDO DE VISTORIA

1. GENERALIDADE

DADOS MARCADOS NO CASCO	
Nome da embarcação	IARA DO CERRADO
Porto de Inscrição	Cuiabá – MT
Número de Inscrição	A ser inscrita
Classificação da Embarcação	Navegação Interior – Área 2
Atividade	Carga
Outros	-

2. CASCO

Estaleiro Construtor	Caldenás Calderaria e Soldas Especiais
Tipo de Embarcação	Balsa
Material do Casco	Aço
Ano de Construção	2023
Modelo	-
Comprimento Total	24,34 m
Arqueação Bruta	150
Arqueação Liquida	45
Calado Moldado	1,00 m
Boca	18,61 m
Pontal	1,50 m
Contorno	-
Data Da Última Docagem	12/07/2023

3. MÁQUINAS (N/A)

3.1 – PROPULSORAS

Motor	-
Fabricante	-
Nº de Série	-
Potência x Rotação	-
Tipo / Modelo	-
Ano de Fabricação	-
Nº Hélices / Material	-
Rabeta / Reversora	-
Outros	-

LAUDO DE VISTORIA

3.2 – COMBUSTÍVEL (N/A)

() Óleo Diesel () Gasolina () Outros

3.3 – BATERIA (N/A)

Quantidade	-
Marca	-
Potência	-
Carregador de Bateria	-
Outros	-

3.4 – GRUPO GERADOR

Quantidade / Fabricante	01
Tipo e Modelo	-
Potência	150 kVA

4. BOMBAS DE PORÃO / ÁGUA DOCE / INCÊNDIO (N/A)

Água Bruta:	Quantidade:	-	Fabricante:	-	Vazão:	-
Água Doce:	Quantidade:	-	Fabricante:	-	Vazão:	-
Esgoto:	Quantidade:	-	Fabricante:	-	Vazão:	-
Água Negra:	Quantidade:	-	Fabricante:	-	Vazão:	-

5. MATERIAIS DE FUNDEIO

Âncoras	04 – 320 kg
Guincho	04 – 10 tf
Cabeços	04 – 100 kN

LAUDO DE VISTORIA

6. EXIGÊNCIAS

Nº	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PRAZO
6.1	Apresentar os guinchos hidráulicos instalados no convés;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	-
6.2	Dotar em ambos os bordos na proa o nome da embarcação;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	-
6.3	Dotar no espelho de popa o nome e o porto de registro da embarcação. Caso a linha d'água de carregamento, impeça a marcação no espelho de popa, poderá ser realizado a marcação em ambos os bordos na popa da embarcação;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	-
6.4	Dotar de escala de calado, nos dois bordos do casco, à vante, à meia nau e à ré; e	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	-
6.5	Apresentar finalizado a manutenção dos olhais de travamento;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	-
6.6	Apresentar finalizado o cordão de solda das anteparas estanques nos módulos 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13 e 14;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	A/S
6.7	Tornar as anteparas transversais dos módulos 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13 e 14 estanques;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	A/S
6.8	Apresentar a bordo o sistema de fundeio;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	A/S
6.9	Dotar os acessos ao interior do casco com borracha de vedação;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	A/S
6.10	Apresentar na vistoria flutuando os módulos montados de acordo com o projeto da embarcação;	NORMAM 02/DPC Anexo 8-A	A/S
6.11	Apresentar certificado da capacidade dos olhais de fixação dos módulos; e	-	-
6.12	Apresentar laudo de ensaio não destrutivo das soldas de fixação dos olhais.	-	-

LAUDO DE VISTORIA

7. FOTOS



LAUDO DE VISTORIA

8. OBSERVAÇÕES

- 1) Este laudo tem como objetivo evidenciar a realização da Vistoria Inicial, etapa em Seco, do Certificado de Segurança da Navegação; e
- 2) Registra-se que este relatório atesta as condições verificadas no momento da vistoria. Quaisquer alterações e/ou modificações na embarcação, após a vistoria abaixo assinada, são de responsabilidade do Armador e devem ser comunicadas a Certificadora AWS Service.

Niterói-RJ, 14 de julho de 2023.



RAPHAEL DELLA CRUZ
CREA-RJ 2015111380
Tecnólogo Naval