



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-CE

Nº 142766/2017
Emissão: 28/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: cyC8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HERYSON REIS DE OLIVEIRA

Registro: 190062520-2

CPF: 723.503.773-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/02/2012

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Data de Formação: 07/05/2002

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

190062520200011

Certidão nº 142766/2017

02/10/2017, 09:59

Chave de Impressão: cyC8Y

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA - ACT

Nº 8100978 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-1XRJ-1TH6-1TH6

DATA: 09/04/2015



CERTIDÃO

Contratante : DER/CE

Empresa : CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.

Endereço : BR 116, N.º 6099 - Sala 03 - Aerolândia, Fortaleza/CE

C.N.P.J. : N.º 04.299.154/0001-87

Requerimento da Certidão : Processo N.º 8281842/2014, de 19 / 12 / 2014

Contrato : N.º 049/2014 - Data : 22 / 07 / 2014

Localização da Obra : São Gonçalo do Amarante/CE

Valor Inicial do Contrato: PI = R\$ 7.298.463,71

Valor do Termo de Aditivo: PI = R\$

Valor Total do Contrato: PI = R\$ 7.298.463,71

Valor dos Serviços : PI = R\$ 7.060.541,11

R = R\$

Total PI+R = R\$ 7.060.541,11

Natureza da Obra : Pavimentação e Restauração da Rodovia CE-156, nos Trechos: Lote I - Pavimentação: Entr. BR-222 (Catuana)

- Entr CE-085, com extensão de 10,50 Km.

Período de execução : 11 / 08 / 2014 à 20 / 01 / 2015

Data da Medição Final : 20 / 01 / 2015

Responsáveis Técnicos : Eng.º Paulo Luna de Carvalho - RNP Nº 060189117100087

Eng.º Gledston Peixoto Cavalcante - RNP Nº 060432414600074

Eng.º Manoel Ricardo Batista Cavalcante - RNP Nº 060156752800062

Eng.º Genilson Pereira de Freitas - RNP Nº 060986599400035

Eng.º Heryson Reis de Oliveira - RNP Nº 190062520200011

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
ALOJAMENTO	M2	80,00
BARRACÃO ABERTO	M2	320,00
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5	UN	1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.520,00
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	40,00
REFEITÓRIOS	M2	60,00
SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	149,19
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,80
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	106,21
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	64,00
REMOÇÃO DE CERCAS	M	4.739,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	4,33
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	4,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	4,33
SERVENTE	HxMÊS	8,66
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	4,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	4,33
SERVENTE	HxMÊS	8,66
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÊS	4,33
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	4,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	4,33
SERVENTE	HxMÊS	8,66
EQUIPE DE GEOTÉCNIA		
LABORATORISTA	HxMÊS	4,33

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142766/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142766/2017
02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: cyC8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas


**ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA - ACT**

Nº 8100978 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1PT1-53EL-1XRJ-1TH6-1TH6

DATA: 09/04/2015

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	4,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	4,33
SERVENTE	HxMÊS	8,66
MOVIMENTO DE TERRA		
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	321,21
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	1.702,50
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	28.898,75
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	1.762,21
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	1.632,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M3	286,13
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	228,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M3	616,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M3	348,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M3	528,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	1.619,36
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	31.634,11
TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS - MOVIMENTO DE TERRA		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (ENTULHO) DMT=4,00 KM	T	393,26
SERVIÇOS AUXILIARES		
SERVIÇOS PREPARATÓRIOS		
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	55.000,00
PRODUÇÃO DE MATERIAIS		
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1.037,13
TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS - SERVIÇOS AUXILIARES		
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA PARA REATERRO DA MURETA) DMT=46,05 KM	T	1.555,70
OBRAS DE ARTES CORRENTES		
BOCAS E CORPOS DE BUEIROS		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	782,25
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M	M3	290,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M)	UN	12,00
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M)	UN	2,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	M	5,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	6,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M)	M	72,00
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00M)	M	12,50
TRANSPORTES OBRAS D'ARTES CORRENTES		
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (PEDRA DE BUEIRO) DMT=22,55 KM	T	723,23
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA P/ BUEIRO) DMT=46,05 KM	T	223,14
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO P/ BUEIRO) DMT=58,75 KM	T	52,50
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (MADEIRA P/ BUEIRO) DMT=58,75 KM	T	13,10
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (TUBOS P/ BUEIRO) DMT=58,75 KM	T	15,03
DRENAGEM SUPERFICIAL		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.936,00
DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DER	M	537,00
SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	102,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M	M	2.137,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (BRITA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=22,55 KM	T	785,97
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (PEDRA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=22,55 KM	T	22,03
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=46,05 KM	T	420,26
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=58,75 KM	T	90,72
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (MADEIRA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=58,75 KM	T	43,66
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (FERRO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL) DMT=58,75 KM	T	0,97
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM UTIL. 3X	M2	451,40
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (MADEIRA PARA FORMA) DMT=58,75 KM	T	4,30
ARMADURAS		
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	12.342,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142766/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142766/2017
02/10/2017, 10:00
Chave de Impressão: cyC8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA - ACT

Nº 8100978 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-1XRJ-1TH6-1TH6

DATA: 09/04/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (FERRO) DMT=58,75 KM	T	12,34
CONCRETOS		
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	208,52
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	208,52
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (BRITA PARA CONCRETOS) DMT= 22,55 KM	T	261,48
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA PARA CONCRETOS) DMT=46,05 KM	T	277,44
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO PARA CONCRETOS) DMT=58,75 KM	T	61,30
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	25,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (PEDRA PARA ALVENARIA DE PEDRA) DMT=22,55 KM	T	50,52
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA PARA ALVENARIA DE PEDRA) DMT=46,05 KM	T	12,95
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO PARA ALVENARIA DE PEDRA) DMT=58,75 KM	T	2,63
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	38.747,35
REFORÇO, SUB-BASE E BASE		
BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	22.257,68
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) - SUB-BASE	M3	27.865,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (SOLO PARA SUB-BASE) DMT=5,25 KM	T	55.730,00
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (SOLO PARA BASE DE SOLO-BRITA (J-01) P/ USINA) DMT=0,69 KM	T	31.690,50
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (BRITA PARA BASE DE SOLO-BRITA (P-01) P/ USINA) DMT=22,55 KM	T	13.581,64
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (MISTURA SOLO-BRITA PARA PISTA) DMT=5,25 KM	T	45.272,14
REVESTIMENTO DO PAVIMENTO		
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	122.332,31
AQUISIÇÃO CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	T	157,72
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO) DMT=58,75 KM	T	157,81
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	119.852,31
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	T	95,88
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO) DMT=58,75 KM	T	95,88
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE		
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	5.819,02
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ	T	768,08
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (CAP 50/70) DMT=58,75 KM	T	768,08
AQUISIÇÃO DE DOPE PARA CAP 50/70	KG	7.681,09
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (MASSA) DMT= 5,25 KM	T	12.801,83
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (BRITA - P01 P/ USINA DE CBUQ) DMT= 22,55 KM	T	6.400,93
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (AREIA - A01 P/ USINA DE CBUQ) DMT=46,05 KM	T	5.376,76
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (FILLER P/ USINA DE CBUQ) DMT=58,75 KM	T	256,02
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (DOPE P/ USINA DE CBUQ) DMT=58,75 KM	T	7,69
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RODOVIÁRIA		
ROÇADA MANUAL	HA	18,32
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	3.350,12
SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	516,00
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	3.041,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS SIMPLES	M	144,20
MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,80
PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	54,00
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	21,00
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	28,00
PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM	UN	2,00
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142766/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142766/2017
02/10/2017, 10:00
Chave de Impressão: cyC8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



TÉCNICA - ACT

Nº 8100978 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1PT1-53EL-1XRJ-1TH6-1TH6

DATA: 09/04/2015

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
URBANIZAÇÃO		
TOTEM RODOVIÁRIO - PADRÃO DER	UN	1,00
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	10.928,01
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	109.280,13
MUROS E FECHAMENTOS		
CERCAS		
CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	15.120,00
INDENIZAÇÕES		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	106.566,04

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere às Medições da Empresa CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA., Contrato N.º 049/2014, e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do DER/CE.

Lavrei a Certidão em 07/04/2015

Econ. José Frutuoso Câmara Neto
Responsável p/NUMED

Visto: Geólº Francisco Quirino Rodrigues Ponte - CREA: 3707/D-CE
Diretor da DIRER - DER

Visto: Eng.º José Sérgio Fontenelle de Azevedo - CREA: 5635/D-CE
Superintendente do DER

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142766/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142766/2017
02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: cyC8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº 190062520200011

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HERYSON REIS DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **190062520-2**

Empresa contratada: **CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA**

Registro: **000033267-4**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60710001**

País: **Brasil**

Telefone: **(85)31015704**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 7.298.463,71**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/05/2015**

Motivo: **BAIXA (SISCREA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

ZONA RURAL

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

UF: **CE**

CEP: **60710001**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **22/07/2014**

Previsão de término: **19/03/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

Quantidade

Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 -
RODOVIA

10,00

km

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-156, NOS TRECHOS: LOTE I - PAVIMENTAÇÃO: ENTR. BR-222 (CATUANA) - ENTR. CE-085, COM EXTENSÃO DE 10,50 KM. Execução de obra e serviço técnico - RODOVIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 10.5000 QUILOMETRO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENCE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HERYSON REIS DE OLIVEIRA - CPF: 723.503.773-34

Local

data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - CNPJ: 07.280.803/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 63,64**

Pago em: **27/10/2014**

Nosso Número: **8210599366**