



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: **1017196460** Registro: **1017196460D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230171742**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2023** .. Baixada em: **18/10/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS**

CPF/CNPJ: **08.083.086/0001-75**

Rua 6..... Número: 200....

Bairro: **SAO GERALDO**..... CEP: 75240-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento:

Cidade: **Bela Vista de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35517000....

Contrato: **073/2023**..

Celebrado em: **22/05/2023** Valor R\$: **181.675,44**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua SÃO MARCOS**.....

Número: 00.....

Bairro: **JARDIM BARCELONA**.....

CEP: **75240-000**.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: **UBS JARDIM BARCELONA**....

Cidade: **Bela Vista de Goiás**.....-GO

Data de Início: **10/07/2023**

Previsão término: **10/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-16.9097507,-48.9605972**

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DE GOIAS**

CPF/CNPJ: **08.083.086/0001-75**

E-Mail:

Fone: (62....) 355170000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 110,97 METROS QUADRADOS;**

Observações

REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS NO JARDIM BARCELONA EM BELA VISTA DE GOIAS, CONFORME CONTRATO 073/2023.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/07/2023** até **15/01/2024**. B>

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24027804 a 24027815, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240004862

Data: 21/10/2024 Hora: 11:44:00

Código de Controle: ECOPBAN



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
68535/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Autenticidade nº: 24027804
CAP nº: 1020240004862 Página: 001
www.crea.go.gov.br/autenticacao



1.0 Dados da Obra/Serviço

Contrato/Convênio: Contrato nº 073/2023

Objeto: Reforma e Ampliação da UBS do Jardim Barcelona

Local: Rua São Marcos, Jardim Barcelona, Bela Vista de Goiás, GO, 75.240-000

Período de realização: 10/07/2023 à 15/01/2024

2.0 Dados do Contratante

Razão Social: Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista de Goiás

CNPJ: 08.083.086/0001-75

2.1 Dados da Contratada

Razão Social: 2D&B Soluções Integradas Eireli

CNPJ: 34.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsável Técnico

Nome: Daniele Cristina Pereira Maia

Profissional: Engenheira Civil

CREA: 1017196460D-GO

ART: 1020230171742

Atestamos na data de 22/08/2024 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da Resolução nº 1.025, de outubro de 2009, que os serviços abaixo discriminados foram executados e concluídos, tendo sido atendido os projetos e especificações técnicas. Projetos elaborados pelo Arquiteto e Urbanista Hugo Gomes Oliveira – PJ25638-2 CAU – RRT nº SI10579801R01CT001 e Orçamento elaborado pela Engenheira Civil Laila Rezende – CREA 12631/D-GO – ART nº 1020210080447 e serviços atestados pelo fiscal do Município Engenheiro Civil Nicolas Silva Dias Corrêa – CREA 1019115050D-GO. Não havendo fatos supervenientes até o presente momento que desabone sua conduta técnica.



Item	Código	Tabela	Serviços	Uni.	Quant.
					Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	021301	AGETOP	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,60
1.2	020118	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	1,84
1.3	020137	AGETOP	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	3,00
1.4	020138	AGETOP	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	4,00
1.5	020139	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	0,50
1.6	020106	AGETOP	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	10,88
1.7	020112	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	28,24
1.8	020147	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	23,74
1.9	020103	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	53,44
1.10	020104	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	53,12
1.11	030104	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	28,29
2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ENTERRADAS		
2.1			BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2.1.1	040103	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M	m3	3,24
2.1.2	050902	AGETOP	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	5,40
2.1.3	051026	AGETOP	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	3,24
2.1.4	051030	AGETOP	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,24
2.1.5	052005	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,36
2.1.6	052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	47,45



2.2			VIGAS ENTERRADAS		
2.2.1	040103	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M	m3	9,39
2.2.2	050902	AGETOP	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	7,22
2.2.3	060202	AGETOP	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	36,10
2.2.4	051030	AGETOP	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,17
2.2.5	051026	AGETOP	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	2,17
2.2.6	052004	AGETOP	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	96,36
2.2.7	052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	41,09
2.2.8	120902	AGETOP	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	43,32
2.2.9	050903	AGETOP	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m3	7,22
2.3			ESTACAS		
2.3.1	050302	AGETOP	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	42,00
2.3.2	052005	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	142,18
2.3.3	052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	51,73
3			ESTRUTURA		
3.1			VIGA SUPERIOR		
3.1.1	060213	AGETOP	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)	m2	81,74
3.1.2	051030	AGETOP	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,79
3.1.3	051026	AGETOP	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	6,79
3.1.4	052004	AGETOP	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	218,06
3.1.5	052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	102,94
3.1.6	052003	AGETOP	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,91
3.2			PILARES		
3.2.1	060203	AGETOP	FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	64,30
3.2.2	060520	AGETOP	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	3,57



3.2.3	051026	AGETOP	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m3	3,57
3.2.4	052005	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	411,45
3.2.5	060314	AGETOP	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	238,81
4			ALVENARIA		
4.1	100201	AGETOP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	215,93
5			REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.1			CHAPISCO E REBOCO		
5.1.1	200101	AGETOP	CHAPISCO COMUM	m2	431,86
5.1.2	200403	AGETOP	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	384,32
5.2			ÁREAS MOLHADAS		
5.2.1	200201	AGETOP	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	47,54
5.2.2	201302	AGETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	78,45
6			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO		
6.1			RESERVATORIO DE ÁGUA		
6.1.1	081861	AGETOP	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	Un	1,00
6.2			TUBOS		
6.2.1	081003	AGETOP	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	36,16
6.2.2	081004	AGETOP	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	7,63
6.2.3	081007	AGETOP	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")	m	25,00
6.3			CONEXÕES		
6.3.1	080903	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	1,00
6.3.2	080906	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	Un	2,00
6.3.3	081041	AGETOP	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.D'ÁGUA 25X3/4"	Un	1,00
6.3.4	081042	AGETOP	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.D'ÁGUA 32X1"	Un	2,00
6.3.5	081044	AGETOP	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.D'ÁGUA 60X2"	Un	2,00
6.3.6	081067	AGETOP	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	2,00
6.3.	081070	AGETOP	ADAPTAD.SOLD.CURTO	Un	4,00



7			C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"		
6.3.8	081162	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	1,00
6.3.9	081181	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	Un	1,00
6.3.10	081182	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm	Un	3,00
6.3.11	081537	AGETOP	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	9,00
6.3.12	081538	AGETOP	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	1,00
6.3.13	081541	AGETOP	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	2,00
6.3.14	081340	AGETOP	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm	Un	1,00
6.3.15	081888	AGETOP	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	Un	1,00
6.3.16	081402	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00
6.3.17	081403	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	2,00
6.3.18	081406	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm	Un	4,00
6.3.19	081421	AGETOP	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	1,00
6.3.20	080927	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	1,00
6.3.21	080929	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00
6.3.22	080926	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	5,00
6.3.23	080976	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
6.3.24	081351	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4"	Un	3,00
6.3.25	081066	AGETOP	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	Un	11,00
6.3.26	081067	AGETOP	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	Un	2,00
6.3.27	081069	AGETOP	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	Un	3,00
6.3.28	081162	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	2,00
6.3.29	081184	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	Un	1,00
6.3.30	081537	AGETOP	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	10,00
6.3.31	081541	AGETOP	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	1,00
6.3.32	081321	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00
6.3.33	081102	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	5,00



6.3. 34	081103	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	1,00
6.3. 35	081003	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	39,42
6.3. 36	081004	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	2,82
6.3. 37	081006	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	0,90
6.3. 38	081007	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")	m	0,55
6.3. 39	081402	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00
6.3. 40	081403	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	1,00
6.3. 41	081421	AGETOP	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	1,00
6.3. 42	081424	AGETOP	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	1,00
6.3. 43	081369	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00
6.3. 44	081360	AGETOP	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	9,00
7			INSTALAÇÕES SANITARIAS - CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO		
7.1			TUBULAÇÃO		
7.1. 1	082301	AGETOP	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	30,10
7.1. 2	082302	AGETOP	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	15,19
7.1. 3	082303	AGETOP	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	0,45
7.1. 4	082304	AGETOP	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	35,65
7.1. 5	082331	AGETOP	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	6,75
7.2			CONEXÕES		
7.2. 1	081846	AGETOP	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00
7.2. 2	081829	AGETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,08
7.2. 3	081831	AGETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	2,88
7.2. 4	081661	AGETOP	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	1,00
7.2. 5	081662	AGETOP	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	Un	4,00
7.2. 6	081751	AGETOP	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	Un	1,00



7.2. 7	081752	AGETOP	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	Un	4,00
7.2. 11	081702	AGETOP	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00
7.2. 12	081550	AGETOP	CURVA 45° DIAMETRO 50 MM	Un	3,00
7.2. 13	081701	AGETOP	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	10,00
7.2. 14	082004	AGETOP	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	1,00
7.2. 15	082001	AGETOP	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM	Un	10,00
7.2. 16	082002	AGETOP	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
7.2. 17	081938	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	3,00
7.2. 18	081938	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	4,00
7.2. 19	081935	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	3,00
7.2. 20	081936	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	8,00
7.2. 21	081927	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	10,00
7.2. 22	081971	AGETOP	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	1,00
7.2. 23	082101	AGETOP	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	1,00
7.2. 24	082230	AGETOP	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	6,00
7.3			LOUÇAS E METAIS		
7.3. 1	080803	AGETOP	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00
7.3. 2	082401	AGETOP	ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM	Un	1,00
7.3. 3	080820	AGETOP	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	Un	1,00
7.3. 4	080810	AGETOP	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00
7.3. 5	080688	AGETOP	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	4,00
7.3. 6	0271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	2,01
7.3. 7	080680	AGETOP	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	Un	4,00
7.3. 8	080671	AGETOP	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	Un	4,00
7.3. 9	080656	AGETOP	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	4,00
7.3. 10	080556	AGETOP	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	4,00
7.3. 11	080542	AGETOP	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	4,00



7.3.12	080580	AGETOP	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	4,00
7.3.13	080561	AGETOP	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	4,00
7.3.14	080570	AGETOP	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	4,00
7.3.15	080556	AGETOP	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	4,00
7.3.16	080502	AGETOP	VASO SANITARIO	Un	3,00
7.3.17	080510	AGETOP	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	3,00
7.3.18	080513	AGETOP	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	3,00
7.3.19	080514	AGETOP	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	3,00
7.3.20	080518	AGETOP	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	Un	3,00
7.3.21	080513	AGETOP	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	3,00
7.4			VENTILAÇÃO		
7.4.1	081885	AGETOP	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	4,00
7.4.2	082304	AGETOP	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	2,80
7.4.3	082331	AGETOP	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	10,89
7.4.4	082302	AGETOP	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	11,20
8			INSTALAÇÕES ELETRICAS - CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO		
8.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
8.1.1	072171	AGETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00
8.1.2	071171	AGETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	6,00
8.1.3	071172	AGETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	2,00
8.1.4	071186	AGETOP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00
8.1.5	071450	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00
8.2			CABOS		
8.2.1	070570	AGETOP	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2	m	27,20
8.2.2	070580	AGETOP	CABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2	m	224,80
8.2.	070563	AGETOP	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	478,80



3					
8.3			DUTOS		
8.3.1	200103	AGETOP	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	82,00
8.3.2	071193	AGETOP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	139,70
8.3.3	071194	AGETOP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	5,80
8.4			INTERRUPTORES E TOMADAS		
8.4.1	072585	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	6,00
8.4.2	072578	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	21,00
8.4.3	071440	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00
8.4.4	071443	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	11,00
8.4.5	070691	AGETOP	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	34,00
8.5			LAMPADAS E LUMINARIAS		
8.5.1	097612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
8.5.2	001	COTAÇÃO	Painel plafon LED 24W - embutir - 30x30cm	UN	22,00
8.5.3	0012	AGETOP INSUMOS	ELETRICISTA	H	8,00
8.6			CAIXA DE PASSAGEM		
8.6.1	070634	AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,32
8.6.2	070635	AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO	m2	1,28
8.6.3	002	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM, DRENO AR CONDICIONADO SPLIT EM PVC	UN	5,00
9			ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS - CONFORME QUADRO DE ABERTURAS		
9.1			PORTAS		
9.1.1	170103	AGETOP	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	6,00
9.1.2	170110	AGETOP	PORTA LISA 90x210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	2,00
9.1.3	COMP. 01	COMP.	PORTA LISA 120x210 COM PORTAL E ALISAR	un	1,00
9.1.4	170101	AGETOP	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00



9.1.5	180502	AGETOP	PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m2	0,00
9.1.6	190109	AGETOP	VIDRO CANELADO - COLOCADO	m2	0,00
9.1.7	180103	AGETOP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	4,20
9.1.8	180280	AGETOP	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	6,93
9.2			FERRAGENS		
9.2.1	230102	AGETOP	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	9,00
9.2.2	230103	AGETOP	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	Un	3,00
9.2.3	230201	AGETOP	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	36,00
9.2.4	180316	AGETOP	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	11,57
10			ESQUADRIAS METALICAS - CONFORME QUADRO DE ABERTURAS		
10.1			PORTA DE VIDRO E JANELAS		
10.1.1	180401	AGETOP	ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	0,00
10.1.2	180404	AGETOP	ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	m2	0,00
10.1.3	190109	AGETOP	VIDRO CANELADO - COLOCADO	m2	0,00
10.1.4	180101	AGETOP	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS. (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	12,34
10.1.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	m	7,40
11			REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ		
11.1	220309	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	96,73
11.2	220310	AGETOP	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	88,67
12			PINTURA		
12.1			PINTURA ACRILICA LAVAVEL		
12.1.1	261305	AGETOP	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	320,82
12.1.2	261000	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	320,82
12.1.3	261001	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	370,82
12.2			PINTURA TEXTURIZADA		



12.2 .1	260601	AGETOP	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	235,12
12.3			PINTURA DAS ESQUADRIAS		
12.3 .1	261501	AGETOP	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	32,76
12.3 .2	261560	AGETOP	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	32,76
12.3 .3	261602	AGETOP	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	23,00
12.4			PINTURA DO FORRO		
12.4 .1	261300	AGETOP	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	124,11
12.4 .2	261307	AGETOP	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	124,11
13			COBERTURA		
13.1	140201	AGETOP	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m2	117,81
13.2	160501	AGETOP	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	117,81
13.3	160601	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	17,14
13.4	160602	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	57,06
13.5	COMP.02	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,50 M, INCLUSO IÇAMENTO	un	3,00
14			FORRO		
14.1			FORRO EM GESSO		
14.1 .1	210501	AGETOP	FORRO DE GESSO COMUM	m2	124,11
14.1 .2	210506	AGETOP	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	163,74
14.1 .3	210460	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	7,55
15			DIVERSOS		
15.1	COT.1	COTAÇÃO	FECHAMENTO EM ACM	m2	5,66
15.2	220100	AGETOP	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	166,43
15.3	201410	AGETOP	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	13,60
15.4	271602	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	5,98
15.5	1024091	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	166,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bela Vista de Goiás



Autenticidade nº: 24027815
CAP nº: 102024004862 Página: 012
www.crea.go.org.br/autenticacao



			AF_05/2021		
15.6	271851	AGETOP	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	6,10
15.7	270702	AGETOP	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	m	15,00
15.8	COMP.01	AGETOP	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO C/3 FIOS DE ARAME GALV. Nº 10 DE ESTICADORES, 3 FIOS DE ARAME FARPADO NO TOPO DOS POSTES COM AMARRAÇÃO DE ARAME GALV. Nº 14	m	92,00
15.9	COMP.03	AGETOP	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO P/ALAMBRADO	uni	5,00
15.10	271713	AGETOP	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28= 30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO		20,00
16					
16.1	250103	AGETOP	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	407,00
17					
17.1	270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	110,97

Nicolas Silva Dias Corrêa
Nicolas Silva Dias Corrêa
Engenheiro Civil
CREA 1019115050 D-GO

ENGº CIVIL NICOLAS SILVA DIAS CORRÊA
CREA 1019115050D-GO
Engenheiro Fiscal do Município

Iuri de Oliveira Schmitz
Iuri de Oliveira Schmitz
Engenheiro Civil
1020348585D-GO

ENGº CIVIL IURI DE OLIVEIRA SCHMITZ
Secretário Municipal de Obras e Manutenções
Decreto nº 200/2024
CREA 1020348585D-GO