



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

281125/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **11607BA** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230597591** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 109-CT159-2022/SEINFRA Celebrado em: 27/06/2022
Valor do contrato: R\$ 80.450.234,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO RURAL - MUCAMBO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IBITIARA UF: BA CEP: 46700000
Coordenadas Geográficas: -12.702839, -42.326252
Data de início: 01/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 49.97 quilômetro;

Observações

Pavimentação da Rodovia BA 245, trecho: Ibitiara/Mocambo - Ibipitanga, extensão: 49,974 km. 1º ADITIVO

Número da ART: **BA20240723694** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 109-CT159-2022/SEINFRA Celebrado em: 27/06/2022
Valor do contrato: R\$ 80.450.234,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO RURAL - MUCAMBO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IBITIARA UF: BA CEP: 46700000
Coordenadas Geográficas: -12.702839, -42.326252
Data de início: 01/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 49.97 quilômetro;

Observações

Pavimentação da Rodovia BA 245, trecho: Ibitiara/Mocambo - Ibipitanga, extensão: 49,974 km. 2º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA, HIDROSSEMEADURA E CORTE EM ROCHA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

281125/2025

Atividade em andamento

- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 27/06/2022 A 19/08/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 01/07/2022 A 31/03/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 281125/2025

15/04/2025, 14:43

cAc21

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cAc21





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.006.548/0001-37, sediada na rua Manoel de Aguiar Pontes, nº 1.354, Boa Vista, Fortaleza/CE, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2058.2022.000.3210-92.

RODOVIA : BA.245

TRECHO : IBITIARA/MOCAMBO – IBIPITANGA (Ext. 49,974km)
ACESSO DE MOCAMBO – JUREMA (Ext. 5,39km)

SERVIÇO : Pavimentação

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2025.000.0721-02

CONTRATO : CE109- CT159/2022

ASSINATURA : 27/06/2022

PERÍODO DO CONTRATO : 27/06/2022 a 19/08/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 01/07/2022 a 31/03/2024

EXTENSÃO : 55,36 Km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 80.450.234,40

VALOR MEDIDO : R\$ 80.449.306,17

REAJUSTAMENTO MEDIDO : R\$ 10.614.721,63

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:

Engº Civil Jean Luiz Gadelha Maia, RNP 0601777352 e ART BA 20220163064

Co-responsáveis Técnicos:

Engº Civil Jorge Alberto Leorne Aguiar Filho, RNP 0617124124 e ART BA20220279609

1/10

(Assinaturas manuscritas)

Continua

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025

15/04/2025, 17:29

Chave de Impressão: cAc21

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.150.080,8000
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	575.040,4000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	120.758,4800
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	603.792,4200
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	123.157,8800
5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	66.080,2900
5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	84.602,8900
5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	73.367,8400
5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	16.700,0900
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	49.655,1000
5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6.606,9700
5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.168,6300
5502117	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.947,8600
5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.260,7900

2/10

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

TERRAPLENAGEM - Continuação

5502119	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	7.282,6900
5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.724,2800
5502834	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	10.324,0500
5502586	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	18.077,4000
5502590	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.946,4900
5502742	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	47.486,3700
5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	20.616,8400
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	157.585,2400
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	248.329,9300
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	1.324.514,4900
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.279,8400
5502587	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.316,7000
5502588	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.024,9300
5502589	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.869,1600

(Assinaturas manuscritas)

3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m²	629.348,4300
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	122.278,8100
4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	140.357,8500
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	551.929,5400
4011378	Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial	m²	437.964,1200
CPU11676	Camada Monogranular de Brita 1	m³	470,8000
CPU11680	Banho diluído com emulsão	m²	31.386,8000
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	1.447.178,9200
CPU11885	Execução de pavimentação em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, traço 1:3 (cimento-areia)	m²	13.500,0000
4011364	Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial	m²	92.520,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	109.871,6200
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.339.280,2937
9	Transporte de produtos asfálticos	su	
CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	t	2.877,7100
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	2.877,7100

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	47.486,3700
4413905	Hidrossemeadura	m²	139.927,2000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU12293	Remoção de cerca	m	80.260,5400

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	711,9800
CPU9912	Aquisição de RR 2C - E c/ Polímero	t	2.165,7300

4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, às 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
0705197	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	20,0000
0705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000
0705271	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	28,0000
0705299	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	106,0000
0705322	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000
0705338	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	14,0000
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	649,0000
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	87,0000
1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.085,0000
2003304	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01	m	3.259,0000
2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	7.737,0000
2003310	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01	m	7.260,0000
2003313	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais	m	3.897,0000
2003321	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	m	14.006,0000
2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	3.455,0000
2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	m	212,0000
2003363	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	m	217,0000
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	262,0000
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	388,0000
2003403	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais	m	3,3000
2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	1.637,1000
2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	72,0000

5/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES - Continuação			
2003443	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	28,0000
2003457	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	6,0000
2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	1,0000
2003513	Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	1,0000
2003732	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais	un	1,0000
2003740	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais	un	1,0000
2003742	Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais	un	2,0000
2003748	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais	un	1,0000
2003756	Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais	un	1,0000
CPU12278	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	m³	5.315,9500
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	9.140,7700
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	4.513,1600
0804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	70,0000
0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	20,0000
0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	294,0000
0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	84,0000
0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	420,0000
0804385	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	120,0000
0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	77,0000
0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,0000
0804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	75,0000
0804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,0000
0705346	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	15,0000

6/10

[Assinaturas manuscritas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES - Continuação			
0705403	Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000
0705360	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	15,0000
0705411	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	3.800,0000
2003919	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	un	74,0000
2003591	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial	m	6.280,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	26.324,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	19.867,7905
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	603,7600
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	914,0000
5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	20.942,0000
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	13.080,0000
3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	1.886,0000
3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	110.565,8100

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPUI2298	Administração local e manutenção de canteiro	un	1,0000

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MÃO DE OBRA	su	
2	Gerência Técnica / Administrativa	su	
CPU8934	Engenheiro Supervisor MOB. e DESMOB.	un	1,0000
CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	1,0000
5	Apoio Produção	su	
CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	1,0000
8	Produção	su	
CPU9291	Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9292	Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB	un	1,0000
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	su	
12	Equipamentos pesados	su	
CPU9468	Bate-estaca hidráulico para defensas, montado em caminhão guindauto com cap. de 20 t.m e carroc. de 4 t - 136 Kw - MOB / DESMOB.	un	1,0000
CPU9282	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	7,0000
CPU9316	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9318	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9320	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	5,0000
CPU9341	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,5 m³ - 105 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9603	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9334	Trator esteira c/ lâmina 259 KW - MOB/DESMOB	un	1,0000

8/10

[Assinaturas manuscritas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29

Chave de Impressão: cAc21

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação			
26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - Continuação			
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9360	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9375	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9379	Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9030	Van furgão - 93 kW - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9602	Grade de 24 discos rebocável de 24" - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
37	Mob. e Desmob de Container	su	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	6,0000
CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9386	Container 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	5,0000
CPU9389	Container 3/4 1 TEU com janela e banheiro - MOB/DESMOB	un	1,0000

9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 10 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)	su	
2	Escritórios, Seção Técnica e Topografia	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	2,0000
4	Laboratórios Solo/Betume e Concreto	su	
CPU9464	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e dois lavabos - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	Ambulatório	su	
CPU9464	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e dois lavabos - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	Refeitório	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	3,0000
10	Banheiros e Vestiários	su	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	6,0000
12	Depósito de Cimento	su	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
14	Almoxarifado	su	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	4,0000
16	Oficina	su	
CPU9413	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
18	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas Descobertas)	su	
CPU9406	Oficina	m²	100,0000
20	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas Cobertas)	su	
CPU9394	Guarita Principal	m²	5,0000

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

10/10

Salvador, 08 de abril de 2025.

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051688329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 281125/2025, emitida em 15/04/2025



Certidão nº 281125/2025
15/04/2025, 17:29
Chave de Impressão: cAc21
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 10 folhas

