



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-CE

Nº 142768/2017
Emissão: 28/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: B9Wdw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HERYSON REIS DE OLIVEIRA

Registro: 190062520-2

CPF: 723.503.773-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/02/2012

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Data de Formação: 07/05/2002

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

190062520200012

Certidão nº 142768/2017

02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: B9Wdw



CERTIDÃO

Contratante : DER/CE
 Empresa : CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
 Endereço : BR 116, N.º 6099 - Sala 03 - Aerolândia, Fortaleza/CE
 C.N.P.J. : N.º 04.299.154/0001-87
 Requerimento da Certidão : Processo N.º 8282105/2014, de 19 / 12 / 2014
 Contrato : N.º 050/2014 - Data : 22 / 07 / 2014
 Localização da Obra : São Gonçalo do Amarante/CE
 Valor Inicial do Contrato: PI = R\$ 12.931.226,06
 Valor do Termo de Aditivo: PI =
 Valor Total do Contrato: PI = R\$ 12.931.226,06
 Valor dos Serviços : PI = R\$ 12.826.018,07
 R = R\$
 Total PI+R = R\$ 12.826.018,07
 Natureza da Obra : Pavimentação e Restauração da Rodovia CE-156, nos Trechos: Lote II – Restauração: Entr. CE-085 (Taiba), com extensão de 15,50 Km.
 Período de execução : 11 / 08 / 2014 à 20 / 01 / 2015
 Data da Medição Final : 20 / 01 / 2015
 Responsáveis Técnicos : Eng.º Paulo Luna de Carvalho – RNP N.º 060189117100087
 Eng.º Gledston Peixoto Cavalcante – RNP N.º 060432414600074
 Eng.º Manoel Ricardo Batista Cavalcante – RNP N.º 060156752800062
 Eng.º Genilson Pereira de Freitas – RNP N.º 060986599400035
 Eng.º Heryson Reis de Oliveira – RNP N.º 190062520200011

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		
ALOJAMENTO	M2	60,00
BARRACÃO ABERTO	M2	250,00
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
REFEITÓRIOS	M2	50,00
SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	18,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	11.088,00
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	40,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	223,42
DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	203,50
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	12,00
REMOÇÃO DE CERCAS	M	10.230,00
TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS		
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) (ENTULHO) - DMT = 7,75 KM	T	1.024,96
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	5,33
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	5,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,33
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HxMÊS	5,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,33
SERVENTE	HxMÊS	5,33
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO	HxMÊS	5,33
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	5,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,33
SERVENTE	HxMÊS	9,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142768/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142768/2017
 02/10/2017, 10:00
 Chave de Impressão: B9Wdw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100984 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-25HB-309Q-309Q

DATA: 10/04/2015

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA	HxMÊS	5,33
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	5,33
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	5,33
SERVENTE	HxMÊS	9,66
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	28.135,96
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	698,25
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	162,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	343,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M3	147,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	461,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M3	588,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M3	339,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M3	194,00
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	93,20
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	25.722,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (SOLO PARA TERRAPLENAGEM) - DMT = 8,35 KM	T	50.157,90
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	52.092,17
SERVIÇOS AUXILIARES		
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	155.000,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	136.519,92
BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	12.717,20
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) - (SUB-BASE)	M3	12.715,40
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 172 KG/M³ (S/TRANSP.)	M3	16.376,97
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	170.434,33
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	273.196,93
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - BINDER (S/TRANSP)	M3	8.436,79
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	6.359,87
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (SOLO PARA SUB-BASE) - DMT = 11,22 KM	T	25.429,28
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (SOLO PARA SOLO-BRITA) DMT = 11,22 KM	T	13.092,10
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (MISTURA SOLO-BRITA DA USINA PARA PISTA) - DMT = 7,75 KM	T	26.724,62
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (BRITA PARA RECICLAGEM DA BASE) - DMT = 7,75 KM	T	18.833,52
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA PARA BINDER) (PEDREIRA P01 / USINA) - DMT = 35,15 KM	T	9.482,95
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (AREIA PARA BINDER) (AREIA A01 / USINA) - DMT = 58,65 KM	T	7.972,77
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA PARA CBUQ) (PEDREIRA P01 / USINA) - DMT = 35,15 KM	T	7.199,65
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (AREIA PARA CBUQ) (AREIA A01 / USINA) - DMT = 58,65 KM	T	6.045,38
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - (BINDER USINA / PISTA) - DMT = 7,75 KM	T	19.298,32
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - (CBUQ USINA / PISTA) - DMT = 7,75 KM	T	14.714,37
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA PARA SOLO-BRITA) (PEDREIRA P01 / USINA) - DMT = 35,15 KM	T	13.351,03
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA PARA RECICLAGEM) (PEDREIRA P01 / ACAMPAMENTO) - DMT = 35,15 KM	T	18.833,52
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FILLER PARA BINDER) - DMT = 99,00 KM	T	383,16
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FILLER PARA CBUQ) - DMT = 99,00 KM	T	288,41
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS		
AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	T	221,57
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	T	273,20
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA BINDER	T	947,28
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ	T	863,35
AQUISIÇÃO DOPE PARA BINDER	KG	10.662,42
AQUISIÇÃO DE DOPE PARA CBUQ	KG	8.890,47
TRANSPORTE PARA OBRAS RODOVIÁRIAS		
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (DOPE) - (FORTALEZA / USINA) - DMT = 99,00 KM	T	19,55
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO - (CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO) - (FORTALEZA / USINA) DMT = 99,00 KM	T	221,57
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO - (RR 2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO) - (FORTALEZA / USINA) DMT = 99,00 KM	T	273,20
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE CAP 50/70 P/ BINDER (FORTALEZA / USINA) - DMT = 99,00 KM	T	947,37
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE CAP 50/70 P/ CBUQ (FORTALEZA / USINA) - DMT = 99,00 KM	T	863,16
OBRAS D'ARTE CORRENTE		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	64,61
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	72,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142768/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142768/2017
02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: B9Wdw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100984 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-25HB-309Q-309Q

DATA: 10/04/2015

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	13,00
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	17,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (CIMENTO) - DMT = 7,75 KM	T	5,52
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (PEDRA) - DMT = 7,75 KM	T	111,69
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (FORMA) - DMT = 7,75 KM	T	1,25
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (TUBOS DE CONCRETO) - DMT = 7,75 KM	T	27,71
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (AREIA) - DMT = 58,65 KM	T	27,20
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (CIMENTO) - DMT = 99,00 KM	T	5,52
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (PEDRA) - DMT = 35,15 KM	T	111,69
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FORMA) - DMT = 99,00 KM	T	1,25
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (TUBOS DE CONCRETO) DMT = 99,00 KM	T	27,71
DRENAGEM SUPERFICIAL		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.838,00
DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DER	M	2.003,00
SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	180,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M	M	615,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M	M	204,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (CIMENTO) - DMT = 7,75 KM	T	149,70
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (BRITA) - DMT = 7,75 KM	T	882,73
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (FORMA) - DMT = 7,75 KM	T	84,97
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (FERRO) - DMT = 7,75 KM	T	4,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (PEDRA) - DMT = 7,75 KM	T	39,00
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (AREIA) - DMT = 58,65 KM	T	571,05
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (CIMENTO) - DMT = 99,00 KM	T	144,29
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA) - DMT = 35,15 KM	T	840,49
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FORMA) - DMT = 99,00 KM	T	84,97
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FERRO) - DMT = 99,00 KM	T	4,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (PEDRA) - DMT = 35,15 KM	T	39,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
INDENIZAÇÕES		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	87.879,40
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	7.440,00
SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.785,60
TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	5.813,00
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECCIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	582,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	7,20
PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	162,00
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	132,00
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	61,00
PORTICO SIMPLES=FORNECIMENTO/MONTAGEM	UN	6,00
OBRAS COMPLEMENTARES		
PISOS		
PISOS EXTERNOS		
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	2.048,00
TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS		
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (CIMENTO) - (ACAMPAMENTO-BAÍAS) - DMT = 7,75 KM	T	41,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (BRITA) - (ACAMPAMENTO-BAÍAS) - DMT = 7,75 KM	T	180,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,47 X + 0,69) - (AREIA) - (ACAMPAMENTO-BAÍAS) - DMT = 7,75 KM	T	198,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (CIMENTO) - (FORTALEZA / ACAMPAMENTO) - DMT = 99,00 KM	T	41,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA) - (PEDREIRA P.01 / ACAMPAMENTO) DMT = 35,15 KM	T	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142768/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142768/2017
02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: B9Wdw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100984 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-25HB-309Q-309Q

DATA: 10/04/2015

NATUREZA DOS SERVIÇOS

	UNIDADE	QUANTIDADE
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (AREIA) - (AREAL A 01 / ACAMPAMENTO) - DMT = 58,65 KM	T	198,00
MUROS E FECHAMENTOS		
CERCAS		
CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	10.336,00
URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO		
URBANIZAÇÃO		
ABRIGO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO (PARADA DE ÔNIBUS)	UN	6,00
PROTEÇÃO AMBIENTAL		
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	87.879,40
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	878.793,15

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere às Medições da Empresa CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA., Contrato N.º 050/2014, e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do DER/CE.

Lavrei a Certidão em 07, 04, 2015

Econ. José Frutuoso Câmara Neto
Responsável p/NUMED

Visto:

Geólº Francisco Quirino Rodrigues Ponte - CREA: 3707/D-CE
Diretor da DIRER - DER

Visto:

Eng.º José Sérgio Fontenele de Azevedo - CREA: 5635/D-CE
Superintendente do DER

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 142768/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 142768/2017
02/10/2017, 10:00

Chave de Impressão: B9Wdw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº 190062520200012

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HERYSON REIS DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **190062520-2**

Empresa contratada: **CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA**

Registro: **000033267-4**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60710001**

País: **Brasil**

Telefone: **(85)31015704**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 12.931.226,06**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/05/2015**

Motivo: **BAIXA (SISCREA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

CPF/CNPJ: **07.280.803/0001-96**

ZONA RURAL

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

UF: **CE**

CEP: **60710001**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **22/07/2014**

Previsão de término: **19/03/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

Quantidade

Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> TRANSPORTES -> #A0501 -
RODOVIA

15,00

km

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE-156, LOTE II - RESTAURAÇÃO: ENTR. CE-085 (TAÍBA), COM EXTENSÃO DE 15,50 KMExecução de obra e serviço técnico - RODOVIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 15.5000 QUILOMETRO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENCE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HERYSON REIS DE OLIVEIRA - CPF: 723.503.773-34

Local

data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - CNPJ: 07.280.803/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 63,64**

Pago em: **27/10/2014**

Nosso Número: **8210599384**