



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002654

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WAKYAM ANTUNES SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAKYAM ANTUNES SILVA** RNP: **1013491750** Registro: **24949/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200239668**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/11/2020** .. Baixada em: **28/08/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020190032197**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 19338**.....

Contratante: **Fundação de Assistência Social de Anápolis - Santa Casa**

CPF/CNPJ: **01.038.751/0001-60**

Avenida Visconde de

Taunay.....

Número: 134....

Bairro: Jundiá.....

CEP: 75110-730

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: Anápolis.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33119900....

Contrato: 010/2018..

Celebrado em: 20/07/2018

Valor R\$: 999.865,45.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Visconde de Taunay.....

Número: 134....

Bairro: Jundiá.....

CEP: 75110-730.....

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: Anápolis.....-GO

Data de Início: 10/09/2018

Previsão término: 20/12/2021

Coordenadas Geográficas: -16.330971,-48.939352

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Fundação de Assistência Social de Anápolis - Santa Casa**

CPF/CNPJ: **01.038.751/0001-60**

E-Mail:

Fone: (62....) 33119900..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA HOSPITAL , 1.074,87 METROS QUADRADOS;**

Observações

Prestação dos serviços para reforma de 1.074,87 m2 de áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, conforme contrato 010/2018. Sendo: 47 leitos de enfermarias (Enfermaria 01: 04 leitos; Enfermaria 02: 06 leitos; Enfermaria 03: 06 leitos; Enfermaria 05: 05 leitos; Enfermaria 12: 05 leitos; Enfermaria 13: 04 leitos; Enfermaria 14: 05 leitos; Enfermaria 15: 02 leitos; Enfermaria 16: 04 leitos; Enfermaria 17: 06 leitos;); 02 Apartamentos (Apartamento 12 e Apartamento 19); 02 Isolamentos com antecâmara (Isolamento 01 e Isolamento 02); 01 UCIN - Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal Convencional (06 berços + poltrona acompanhante); 01 Observação Obstétrica de 02 leitos; ATENDIMENTO OBSTÉTRICO: 02 Consultórios de Obstetrícia; 01 Posto de enfermagem para Obstetrícia; 01 Sala de Espera para Obstetrícia; 02 Banheiros comunitários para Acompanhantes/Visitantes (cada qual com 02 sanitários e 01 chuveiro); 02 DML; 02 Expurgos e Farmácia Central.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/09/2018 até 10/09/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23021703 a 23021710, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002654

Data: 28/08/2023 Hora: 12:19:00

Código de Controle: KLHYACN



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
108995/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade nº: 23021703
CAT nº: 102030002654 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:
Contrato: 010/2018
ART: 1020190032197
Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022
Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS		
73899/1	1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	203,09
72238	1.2 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	15,54
85333	1.3 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	58,00
85334	1.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	298,82
85374	1.5 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	27,00
85406	1.6 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	546,59
85407	1.7 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	199,50
85408	1.8 REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	11,88
85415	1.9 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	5,00
85416	1.10 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	84,00
85418	1.11 RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	141,40
73616	1.12 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	16,18
85370	1.13 DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1,23
74209/001	1.14 PLACA DE OBRA	M2	6,00
73992/1	1.15 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M. SEM REAPROVEITAMENTO	M2	63,80
93212	1.16 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	8,64
93584	1.17 EXECUCAO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	7,20
74220/1	1.18 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	60,12
73801/001	1.19 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	23,85
AGETOP 020151	1.20 DEMOLIÇÃO DIVISORIA EM PEDRA C/ TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA	M2	9,00
95135	1.21 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE MMES	MMES	400,00
85422	1.22 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	86,00
2.0	TRANSPORTES		
AGETOP 30140	2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO CARGA	M3	435,45
3.0	SERVICO EM TERRA		



Aleamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
96522	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	M3	22,98
96526	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	26,03
93358	3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	42,36
55835	3.4	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	55,32
	4.0	FUNDACOES E ESTRUTURA		
96617	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	M2	7,92
73843/001	4.2	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	3,48
96530	4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	104,10
96545	4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	212,04
95576	4.5	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	434,80
92775	4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	316,58
92777	4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	401,80
92778	4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	798,39
92269	4.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	133,00
92270	4.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	69,12
74157/004	4.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	25,27
92718	4.12	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,28
74202/001	4.13	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50ME=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	128,00
94963	4.14	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	17,46
94964	4.15	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,81
	5.0	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
		ÁGUA		
94794	5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	23,00
80910	5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Un	1,00
94494	5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVA UN CR 43,30 AO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Un	3,00
89984	5.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Un	18,00
89451	5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	126,00
89450	5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
89449	5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	206,00
89448	5.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
89957	5.9	89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
89356	5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	225,00
4656	5.11	4656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	23,00
94657	5.12	LUVÁ PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF UN AS 4,06 ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	35,00
94658	5.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	6,00
94654	5.14	LUVÁ PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94660	5.15	94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00



Autenticidade nº: 23021705
 CAT nº: 102030002654 Página: 003
 www.creago.org.br/autenticacao



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
94661	5.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF. UNAS 7,80 ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	4,00
94662	5.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	46,00
94663	5.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	34,00
94664	5.19 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94665	5.20 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	4,00
94666	5.21 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 UN CR 25,53 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94667	5.22 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	12,00
90375	5.23 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UD	3,00
99376	5.24 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	80,00
99380	5.25 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	2,00
AGETOP/81166	5.26 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75 X 60 mm	UD	2,00
AGETOP/81185	5.27 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 X 25 mm	UD	3,00
AGETOP/81184	5.28 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75 X 50 mm	UD	25,00
AGETOP/81183	5.29 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50mm	UD	5,00
AGETOP/81179	5.30 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	UD	14,00
AGETOP/81179	5.31 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 1/2"	UD	46,00
99362	5.32 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	143,00
99366	5.33 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	63,00
99381	5.34 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	6,00
99367	5.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	2,00
99395	5.36 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN CR 8,17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	16,00
99396	5.37 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, UN CR 13,96 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	4,00
99404	5.38 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	12,00
99400	5.39 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	4,00
99397	5.40 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	1,00
99501	5.41 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	91,00
99502	5.42 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	3,00
99505	5.43 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN CR 23,59 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	3,00
99513	5.44 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	1,00
99492	5.45 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	1,00
94694	5.46 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	13,00
94691	5.47 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94690	5.48 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94696	5.49 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	6,00
94697	5.50 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94698	5.51 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	2,00
94695	5.52 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UD	30,00
	ESGOTO		



Autenticidade nº: 23021706
 CAT nº: 102030002654 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
89783	5.53 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	1,00
89785	5.54 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	3,00
89784	5.55 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	22,00
89797	5.56 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	12,00
89796	5.57 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	8,00
9804	5.58 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UD	65,00
89801	5.59 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UD	28,00
89753	5.60 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	97,00
89752	5.61 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	60,00
89750	5.62 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	26,00
89744	5.63 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	30,00
89746	5.64 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	11,00
89778	5.65 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	52,00
89726	5.66 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	49,00
89813	5.67 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UD	17,00
89590	5.68 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	4,00
89591	5.69 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	3,00
4206	5.70 CAIXA COLETORES, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UD	4,00
72290	5.71 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	19,00
89711	5.72 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	108,00
89712	5.73 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	210,00
8714	5.74 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	132,00
89580	5.75 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	163,00
89707	5.76 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	30,00
89709	5.77 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	4,00
AGETOP/81927	5.78 JOELHO 90° X 40 MM COM ANEL	UD	49,00
73606	5.79 ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 900 MM	UD	19,00
AGETOP/82233	5.80 TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 50 MM	UD	10,00
81828	5.81 74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA UN CR 122.43 INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UD	6,00
81846	5.82 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UD	1,00
81885	5.83 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	UD	1,00
74051/002	5.84 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00
86874	5.85 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	4,00
86877	5.86 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	43,00



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
86878	5.87 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	4,00
86882	5.88 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,14 X 1,12" - FORNECIMENTO E INS UN CR 13,90 TALAÇÃO. AF_12/2013	UD	43,00
86884	5.89 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	38,00
86889	5.90 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	4,00
86895	5.91 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	2,00
86900	5.92 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_12/2013	UD	4,00



Autenticidade nº: 23021707
CAT nº: 102030002654 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO), na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
86901	5.93	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE UN CR 107.24 CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	4,00
86904	5.94	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	39,00
86909	5.95	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	39,00
86914	5.96	86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	4,00
82304	5.97	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	39,00
95470	5.98	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	27,00
95546	5.99	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UD	20,00
40729	5.100	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -	UD	27,00
9535	5.101	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	20,00
AGETOP 080721	5.103	TORNEIRA ELETRICA - CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAÇO METALICO	UD	2,00
AGETOP 230173	5.106	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE B6 PADRÃO AGETOP	CJ	27,00
6.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
87500	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19XCM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	546,66
AGETOP /100203	6.2	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 1 VEZ	M2	36,10
93201	6.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	ML	143,86
93199	6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO MAIOR QUE 1,5 M	M	82,50
73774/001	6.5	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 CR 232.13	M2	4,80
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO				
74106/001	7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	77,03

Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO		
90843	8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	7,00
90844	8.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	15,00
90828	8.1.3 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	7,00
90829	8.1.4 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	15,00
84876	8.1.5 PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNIÇÃO 15CM/ALIZAR M2	M2	81,90
73910/008	8.1.6 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UM	4,00
91341	8.1.7 PORTAS EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2	M2	203,24
91338	8.1.8 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,76
8.2	ESQUADRIAS METÁLICAS/ALUMÍNIO		
	JANELAS		
180328	8.2.1 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M	M	54,00
85014	8.2.2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	105,50
72119	8.2.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	105,50
74100/001	8.2.4 PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	3,15
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
87879	9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1165,52
87882	9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 CR 3,37	M2	128,00
87535	9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 20MM	M2	525,76
201302	9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2	M2	639,76
90408	9.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	128,00
79627	9.6 DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,53
AGETOP 240206	9.7 BATE MACA 2,5 CM X 12 CM	M	748,00
847275	9.8 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	82,50
87275	9.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1289,06
10	REVESTIMENTO DE PISO		
87690	10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014 M2 CR 22,04	M2	292,30
87263	10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	1027,07



Autenticidade nº: 23021710
CAT nº: 102030002654 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, CNPJ nº 00.095.125/0001-42, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509, Parque Oeste Industrial, Goiânia-GO, EXECUTOU para a **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS**, CNPJ nº 01.038.751/0001-60, com sede na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, os serviços de execução de reforma das áreas de enfermarias, circulação e apoio, da Unidade Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - GO, na Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, CEP 75.110-730, Anápolis - GO, conforme contrato nº 010/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Wakymam Antunes Silva**, com registro profissional N 24949/D-GO, conforme as especificações a seguir.

Dados da Obra:

Contrato: 010/2018

ART: 1020190032197

Período de Realização: 10/09/2018 a 10/09/2022

Parcelas Executadas: 100%

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
87247	10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	ML	47,80
84161	10.4 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	24,20
	11 FERRAGENS		
230101	11.1 73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3" UN AS 88,74	Un	4,00
	12 ADMINISTRACAO - MEHSALESTAS		
90777	12.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	234,00
93575	12.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
	13 PINTURA		
88494	13.1 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	1074,87
88496	13.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014	M2	128,00
88497	13.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/20	M2	2322,19
74133/002	13.4 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO	M2	254,94
88488	13.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014	M2	1202,87
73739	13.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M2	254,94
74065/002	13.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA PAREDE, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVEL PREPARADORADOR BRANCO	M2	2322,19
74145/001	13.8 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI M IDO).	M2	6,30
	14 DIVERSOS		
270501	14.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1074,87
271608	14.2 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	4,56

Wanda Kanyzia de Paiva Nunes Rodrigues

NOME: WANDA KANYZIA DE PAIVA NUNES RODRIGUES

CARGO: ARQUITETA E URBANISTA

CPF: 935.171.651-15