



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243303/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **11607BA** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240813839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2024 Baixada em: 15/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 060-CT099-2022/SEINFRA Celebrado em: 03/05/2022
Valor do contrato: R\$ 16.944.834,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-122 Nº: S/N
Complemento: ACESSO AO DISTRITO DE GUIRAPÁ(PINDAÍ) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PINDAÍ UF: BA CEP: 46360000
Coordenadas Geográficas: -14.422621, -42.614503
Data de início: 09/05/2022 Conclusão efetiva: 04/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.12 quilômetro;

Observações

Pavimentação em TSD do Entronc. BR.122/ Acesso ao distrito de Guirapá(Pindaí), com extensão total de 16,120 km

Número da ART: **BA20240813850** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2024 Baixada em: 15/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 060-CT099-2022/SEINFRA Celebrado em: 03/05/2022
Valor do contrato: R\$ 20.159.305,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-122 Nº: S/N
Complemento: ACESSO AO DISTRITO DE GUIRAPÁ(PINDAÍ) Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PINDAÍ UF: BA CEP: 46360000
Coordenadas Geográficas: -14.422621, -42.614503
Data de início: 09/05/2022 Conclusão efetiva: 29/10/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 16.12 quilômetro;

Observações

Paviment. em TSD do Entronc. BR.122/ Acesso ao dist. de Guirapá(Pindaí),com ext. total de 16,120 km.1º aditivo

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM DESTOCAMENTO, DESMATAMENTO E ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243303/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243303/2024

26/07/2024, 09:46

58b4D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 58b4D





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.006.548/0001-37, estabelecida à Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza/CE, CEP 60.867-695, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2058.2022.0000730-99.

RODOVIA : BR-122
TRECHO : ACESSO AO DISTRITO DE GUIRAPÁ (PINDAÍ).
SERVIÇOS : Pavimentação em TSD.
NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0013744-61
CONTRATO : CE060-CT099/22
ASSINATURA : 04/05/2022
PERÍODO DO CONTRATO : 04/05/2022 a 29/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 09/05/2022 a 31/07/2023
EXTENSÃO : 16,12 km
VALOR DO CONTRATO : R\$ 20.159.305,96
VALOR MEDIDO : R\$ 20.159.305,95

Responsável Técnico:

Engº Civil **Jean Luiz Gadelha Maia**, RNP 0601777352 e ART BA20220128483
Engº Civil **Adam Rafael Cavalcante Bevilaqua de Araujo**, RNP 06008694851 e ART BA20220169543
Engº Civil **Italo Carvalho Feitosa**, RNP 0609609211 e ART BA20220169510
Engº Civil **Jorge Alberto Leorne Aguiar Filho**, RNP 0617124124 e ART BA20220279520

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Página 1 de 8

(Assinaturas manuscritas)

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



Certidão nº 243303/2024

26/07/2024, 10:04

Chave de Impressão: 58b4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	288.080,0000
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	100,0000
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	20,0000
5502986	Expurgo de jazida	m³	9.360,0000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	47.392,8000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	74.003,9795
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	20.364,5300
CPU11881	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	m³	2.419,1800
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.873,4500
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.263,3800
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	21.656,8080
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.186,0000
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	16.480,0500
5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de	m³	11.940,6600

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas

Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

	serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		
5502141	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.400,7500
5502142	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	11.786,0000
5502143	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	11.942,2500
5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	14.124,0000
5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.619,2000
5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.415,6300
5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	36.050,0000
5502614	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	21.710,1400
5502771	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	23.969,4700
5502966	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	m³	100,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	864.723,1200
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	172.128,1600

Página 3 de 8

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m²	150.870,0000
CPU11883	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	28.536,2000
CPU11882	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida exceto escavação e transporte	m³	25.069,8000
CPU11884	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	67.007,5000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3.534.436,1200
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	90.977,2400
CPU9569	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	117.121,2000
CPU9570	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	107.740,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	107.990,5600
CPU11885	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m2	7.500,0000
5914336	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	172.500,0000
12	Transporte de Produtos Asfálticos	su	
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	484,6200

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	148.380,1100
4413993	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas	m²	72.000,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	2,0000

[Handwritten signature]

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	2,0000
3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	28.000,0000

Grupo de Serviço : 10 - DRENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1619003	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	m³	5,5000
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	18,5400
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1,6900
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	334,5400
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	319,7000
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	8.000,0000
3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	683,4000
2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	124,0000
0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	228,0000
0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	76,0000
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	372,0000
0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	49,0000
0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	11,1000
0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,0000
2003728	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais	un	13,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas

Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

0705197	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	6,0000
0705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000
2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais	m	13.880,0000
2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	31,0000
2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	256,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	6.860,0000
2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	285,0000
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	114,0000
2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	66,0000
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	1.440,0000
CPU11431	Valeta em alvenaria de pedra - areia e pedra comerciais	m	1.400,0000
2003919	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	un	8,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	110,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	100,0000
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	6.350,4000
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	4.124,0000
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	440,0000
3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	64,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	13,0000
CPU9320	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	2,0000
CPU9333	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9362	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9491	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9758	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9360	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	2,0000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	128,8300
CPU9573	Aquisição de RR-2C	t	355,7900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024



Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9590	Administração Local	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9659	Container 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem	un	3,0000
CPU9660	Container 20 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	2,0000
3	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas Cobertas)	su	
CPU9394	Guarita Principal	m²	6,0000
CPU9406	Oficina	m²	63,8000

Salvador, 14 de maio de 2024.


SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente


Eng.º Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF n.º 055.071.155-40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243303/2024, emitida em 26/07/2024

Certidão nº 243303/2024
26/07/2024, 10:04
Chave de Impressão: 58b4D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2024 e contém 8 folhas

