



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00436.2015

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional MANOEL RICARDO BATISTA CAVALCANTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL RICARDO BATISTA CAVALCANTE**
Registro: **11597D - CE** RNP: **0601567528**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número ART: **060156752800044** Tipo ART: **Normal**

Forma de registro: **Participação Técnica:**

Registrada em: **17/07/2013**Baixada em: **27/04/2015**

Empresa contratada: **CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

Endereço: **AV. GODOFREDO MACIEL, N° 3000 MARAPONGA**

Cidade / UF: **FORTALEZA / CE**

CPF/CNPJ: **0728080300019**

Endereço obra/serviço: **ZONA RURAL**

CEP: **60710001**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade / UF: **MORADA NOVA / CE**

Data de início: **01/07/2013** Previsão de Término: **23/12/2014**

CEP: **60710001**

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS**

Valor obra/serviço **13.713.424,87**CPF/CNPJ: **07280803000196****Atividade Técnica:**

1 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO - RODOVIA, 177,72 QUILOMETRO;

Informações Complementares (ART):

CONFORME CONTRATO N.º 032/2013; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ NUMA EXTENSÃO DE: LOTE IV; ENTR. CE-358(B) (TABULEIRO DO NORTE) - ENTR. CE-138 (SÃO JOÃO DO JAGUARIBRE); ENTR. CE-546 P/ JAGUARIBARA - ENTR. CE-371; ENTR. CE-265(B) (MORADA NOVA) - ENTR. BR-122/226(A)/CE-153 (OLONÓPOLE); ENTR. BR-116 - DIVISA CE/PB. VAL. 10.11.14

Informações Complementares:

CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 031.189 a 031.190, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 00436/2015**13/05/2015, 11.04****Autenticação Digital: EE151-D4B8F-7Y1M0**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100981 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-25HB-2VT3-2VT3

DATA: 10/04/2015



CERTIDÃO

Contratante : DER/CE

Consórcio: CBC/GETEL (CBC – CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA E CONSTRUTORA GETEL LTDA)

Endereço : Rodovia BR - 116, Nº 6099, Sala 03 - Bairro: Aerolândia – Fortaleza/CE

C.N.P.J. : N.º 04.299.154/0001-87

Requerimento da Certidão : Processo N.º 8282024/2014, de 19 / 12 / 2014

Contrato : N.º 032/2013

Data da Assinatura do Contrato: 16 / 05 / 2013

Valor do Contrato: PI = R\$ 13.713.424,87

Aditivo: PI = R\$

Total PI = R\$ 13.713.424,87

Valor dos Serviços : PI = R\$ 10.055.726,88

R = R\$

Total PI+R = R\$ 10.055.726,88

Natureza da Obra : Serviços de Recuperação Funcional em Rodovias da Malha Viária do Estado do Ceará numa Extensão de: Lote IV – 177,72 KM

Período de Execução: 20/05/2013 à 10/11/2014

Data da Medição Final: 10/11/2014

Responsáveis Técnicos: Eng.º Paulo Luna de Carvalho - RNP Nº 0601891171

Eng.º Gledston Peixoto Cavalcante - RNP Nº 0604324146

Eng.º Manoel Ricardo Batista Cavalcante - RNP Nº 0601567528

Eng.º Genilson Pereira de Freitas - RNP Nº 0609865994

Eng.º Heryson Reis de Oliveira - RNP Nº 1900625202

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	120,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	8.000,00
TERRAPLENAGEM		
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	34.169,67
ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	33.949,08
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.258,91
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	30.705,00
MISTURA BETUMINOSA PRÉ-MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	1.397,08
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	1.397,08
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	24,56
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C	T	292,01
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO DMT = 60 KM	T	3.073,57
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT = 135 KM	T	2.320,54
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA DMT = 40 KM	T	461,04
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 300 KM	T	316,57
RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO)		
REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	311,90
REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	1.247,22
SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	1.385,80
MISTURA BETUMINOSA PRÉ-MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)	M3	346,45
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	1.732,25
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.929,00
CM-30	T	10,37
EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C	T	72,41
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO DMT = 60 KM	T	762,19
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT = 135 KM	T	2.877,28
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA DMT = 40 KM	T	571,66
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 300 KM	T	82,78

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - CE

A 031.190

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Nº 8100981 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1PT1-53EL-25HB-2VT3-2VT3

DATA: 10/04/2015



NATUREZA DOS SERVIÇOS

UN QUANTIDADE

RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	50.545,71
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT = 130 KM	T	32.602,07
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		
CM-30	M2	156.470,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 335 KM	T	172,03
PINTURA DE LIGAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	T	172,03
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M2	6.200,00
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 250 KM	T	3,10
MICRO REVESTIMENTO	T	3,10
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M²	M2	699.839,88
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA MODIFICADA POR POLÍMEROS	T	1.889,56
ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA	KG	83.980,79
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 320 KM	T	1.889,56
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ADITIVO DMT = 320 KM	T	83,98
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA PEDRISCO DMT = 135 KM	T	17.496,01
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA CIMENTO DMT = 50 KM	T	174,95
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO SOBRE BASE		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)		
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	M2	178.379,70
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA DMT = 130 KM	T	481,65
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO DMT = 315 KM	T	6.243,29
CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	T	481,65
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	M3	309,88
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE DMT = 250 KM	T	41,85
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE DMT = 60 KM	T	41,85
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - BRITA DMT = 150 KM	T	681,73
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - AREIA DMT = 30 KM	T	340,86
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA FILLER DMT = 150 KM	T	286,32
FRESAGEM DE PAVIMENTOS		
FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	399,87
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - FRESADO DMT = 220 KM	T	879,71

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere às Medições do Consórcio CBC/GETEL (CBC – CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA E CONSTRUTORA GETEL LTDA), Contrato N.º 032/2013; e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do DER/CE.

Lavrei a Certidão em 06/04/2015

Econ. José Prutuoso Câmara Neto
Responsável p/NUMED

Visto: Eng.º Francisco Erivan Martins Parente - CREA: 2063/D-CE
Diretor da DIMAN - DER

Visto: Eng.º José Sérgio Fontenele de Azevedo - CREA: 5635/D-CE
Superintendente do DER